

都市再生整備計画 事後評価シート

開成山地区(第2期)

令和8年3月

福島県郡山市

様式2－1 評価結果のまとめ

都道府県名	福島県	市町村名	郡山市	地区名	開成山地区(第2期)			面積	18.5ha				
交付期間	令和4～6年度	事後評価実施時期	令和7年度	交付対象事業費	7,284百万円	国費率	50%						
1)事業の実施状況	当初計画に 位置づけ、 実施した事業	事業名											
		基幹事業	(道路)市道荒井八山田線道路整備事業、(公園)開成山公園拡張整備事業、(公園)開成山公園運動施設等整備事業、(地域生活基盤施設 情報板)情報板等整備事業										
		提案事業	(事業活用調査)開成山公園運動施設整備基本コンセプト等策定事業										
	当初計画 から 削除した 事業	基幹事業	—			削除/追加の理由			削除/追加による目標、指標、数値目標への影響				
		提案事業	—										
	新たに追加した 事業	基幹事業	(地域生活基盤施設 人工地盤)ベデストリアンデッキ整備事業			・主要道路で分断されている総合体育館敷地と陸上競技場敷地をベデストリアンデッキで接続することで、開成山公園へのアクセス整備による利便性向上。 ・また、開成山公園としての連続性・一体性を持たせることで公園としての魅力アップを図る。 ・交通渋滞の緩和や交通事故発生リスクの低減			指標2「開成山公園運動施設周辺の歩行者等通行量(平日)」及び指標3「体育施設の満足度」に寄与				
		提案事業	—										
	交付期間 の変更	当 初	令和4～6年度		交付期間の変更による事業、 指標、数値目標への影響	—							
		変 更	—										
	2)都市再生整備計画 に記載した目標を 定量化する指標 の達成状況	指 標		単位	従前値	目標値		数 値		目標達成度	1年以内の 達成見込み	効果発現要因 (総合所見)	フォローアップ 予定時期
				基準年度		目標年度	モニタリング	評価値					
指標1		運動施設の利用者数	人／年	184,015	R2	250,000	R7		372,482 (R8年1月末時点)	○	あり なし	施設の改修を行い修繕及び機能向上を図ったことにより、大会や興行が多く開催され利用者が増加した。	—
指標2		開成山公園運動施設周辺の歩行者等通行量(平日)	人／日	423	R2	500	R7		400	×	あり なし	○ 予め定めた測定日は気温が低かったこともあり、目標値を達成することができなかった。	令和8年度内
指標3		体育施設の満足度	点	72.1	R3	72.6	R7		74.3	○	あり なし	施設及び敷地内の園路の整備・改修を行い機能向上を図ったことにより、体育施設を利用した人の満足度向上につながった。	—
3)その他の数値指標 (当初設定した数値 目標以外の指標)に よる効果発現状況	指 標		単位	従前値	目標値		数 値		目標達成度	1年以内の 達成見込み	効果発現要因 (総合所見)	フォローアップ 予定時期	
				基準年度		目標年度	モニタリング	評価値					
	その他の 数値指標1	—											
4)定性的な効果 発現状況	その他の 数値指標2		—										
	本事業で整備した施設では、各種競技の地域の大会だけでなく、県大会以上の上位大会や興行等が開催され、人々が集い交流し、賑わいが創出されている。また、園路やベデストリアンデッキなどの施設周辺の外構を整備したことにより、子供たちや親子連れが体を動かす姿も見られ、回遊性が向上している。さらに、ベデストリアンデッキやバスベイを設置したことにより周辺道路の混雑が緩和された。												
5)実施過程の評価				実施内容			実施状況			今後の対応方針等			
	モニタリング	市民に対する満足度調査			都市再生整備計画に記載し、実施できた 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった			○	今後も調査を継続し、施設運営への反映を図る。				
	官民連携による 取組	住民説明会			都市再生整備計画に記載し、実施できた 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった			○	予定なし				
持続的なまちづくり 体制の構築	開成山地区連絡調整会			都市再生整備計画に記載し、実施できた 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった			○	今後も定期的に開催し、開成山公園を含む地区の賑わいの相乗効果を図り、施設運営への反映を図る。					

様式2-2 地区の概要

開成山地区(第2期)(福島県郡山市) 都市再生整備計画事業の成果概要									
まちづくりの目標		目標を定量化する指標		従前値		目標値		評価値	
大目標: 本市のシンボルである開成山地区の既存運動施設等を活用したスポーツによるまちづくりを推進し、快適で健康的な都市空間の充実を図り「郡山型コンパクト&ネットワーク都市構造」の形成を目指す 目標1: スポーツ・レクリエーションの充実を図り、誰もがいつでも身近で気軽にスポーツに親しむことのできるスポーツの中心拠点施設整備による利用促進 目標2: 回遊性を高め、人々が集い交流し、賑わいあふれるまちあるき空間の形成 目標3: プロスポーツ観戦などトップスポーツに触れる機会の創出による施設への愛着・誇り(シビックプライド)の醸成と周辺地区の賑わい創出		運動施設の利用者数	単位:人/年	184,015	R2	250,000	R7	372,482	R7
		開成山公園運動施設周辺(歩行者等)の通行量(平日)	単位:人/日	423	R2	500	R7	400	R7
		体育施設の満足度	単位:点	72.1	R3	72.6	R7	74.3	R7
開成山公園運動施設等整備事業 <陸上競技場、野球場、外構>		周辺図		開成山公園拡張整備事業 ペDESTリアンデッキ整備事業 <郡山総合体育館、開成山ペDESTリアンデッキ>					
情報板等整備事業 <デジタルサイネージ>		開成山公園運動施設等整備事業 <陸上競技場、野球場、外構>		開成山公園拡張整備事業 ペDESTリアンデッキ整備事業 <郡山総合体育館、開成山ペDESTリアンデッキ>					
開成山公園運動施設等整備事業 <陸上競技場、野球場、外構>		開成山公園運動施設等整備事業 <陸上競技場、野球場、外構>		開成山公園拡張整備事業 ペDESTリアンデッキ整備事業 <郡山総合体育館、開成山ペDESTリアンデッキ>					
開成山公園運動施設等整備事業 <陸上競技場、野球場、外構>		開成山公園運動施設等整備事業 <陸上競技場、野球場、外構>		開成山公園拡張整備事業 ペDESTリアンデッキ整備事業 <郡山総合体育館、開成山ペDESTリアンデッキ>					
開成山公園運動施設等整備事業 <陸上競技場、野球場、外構>		開成山公園運動施設等整備事業 <陸上競技場、野球場、外構>		開成山公園拡張整備事業 ペDESTリアンデッキ整備事業 <郡山総合体育館、開成山ペDESTリアンデッキ>					
開成山公園運動施設等整備事業 <陸上競技場、野球場、外構>		開成山公園運動施設等整備事業 <陸上競技場、野球場、外構>		開成山公園拡張整備事業 ペDESTリアンデッキ整備事業 <郡山総合体育館、開成山ペDESTリアンデッキ>					
開成山公園運動施設等整備事業 <陸上競技場、野球場、外構>		開成山公園運動施設等整備事業 <陸上競技場、野球場、外構>		開成山公園拡張整備事業 ペDESTリアンデッキ整備事業 <郡山総合体育館、開成山ペDESTリアンデッキ>					
開成山公園運動施設等整備事業 <陸上競技場、野球場、外構>		開成山公園運動施設等整備事業 <陸上競技場、野球場、外構>		開成山公園拡張整備事業 ペDESTリアンデッキ整備事業 <郡山総合体育館、開成山ペDESTリアンデッキ>					
開成山公園運動施設等整備事業 <陸上競技場、野球場、外構>		開成山公園運動施設等整備事業 <陸上競技場、野球場、外構>		開成山公園拡張整備事業 ペDESTリアンデッキ整備事業 <郡山総合体育館、開成山ペDESTリアンデッキ>					
開成山公園運動施設等整備事業 <陸上競技場、野球場、外構>		開成山公園運動施設等整備事業 <陸上競技場、野球場、外構>		開成山公園拡張整備事業 ペDESTリアンデッキ整備事業 <郡山総合体育館、開成山ペDESTリアンデッキ>					
開成山公園運動施設等整備事業 <陸上競技場、野球場、外構>		開成山公園運動施設等整備事業 <陸上競技場、野球場、外構>		開成山公園拡張整備事業 ペDESTリアンデッキ整備事業 <郡山総合体育館、開成山ペDESTリアンデッキ>					
開成山公園運動施設等整備事業 <陸上競技場、野球場、外構>		開成山公園運動施設等整備事業 <陸上競技場、野球場、外構>		開成山公園拡張整備事業 ペDESTリアンデッキ整備事業 <郡山総合体育館、開成山ペDESTリアンデッキ>					
開成山公園運動施設等整備事業 <陸上競技場、野球場、外構>		開成山公園運動施設等整備事業 <陸上競技場、野球場、外構>		開成山公園拡張整備事業 ペDESTリアンデッキ整備事業 <郡山総合体育館、開成山ペDESTリアンデッキ>					
開成山公園運動施設等整備事業 <陸上競技場、野球場、外構>		開成山公園運動施設等整備事業 <陸上競技場、野球場、外構>		開成山公園拡張整備事業 ペDESTリアンデッキ整備事業 <郡山総合体育館、開成山ペDESTリアンデッキ>					
開成山公園運動施設等整備事業 <陸上競技場、野球場、外構>		開成山公園運動施設等整備事業 <陸上競技場、野球場、外構>		開成山公園拡張整備事業 ペDESTリアンデッキ整備事業 <郡山総合体育館、開成山ペDESTリアンデッキ>					
開成山公園運動施設等整備事業 <陸上競技場、野球場、外構>		開成山公園運動施設等整備事業 <陸上競技場、野球場、外構>		開成山公園拡張整備事業 ペDESTリアンデッキ整備事業 <郡山総合体育館、開成山ペDESTリアンデッキ>					
開成山公園運動施設等整備事業 <陸上競技場、野球場、外構>		開成山公園運動施設等整備事業 <陸上競技場、野球場、外構>		開成山公園拡張整備事業 ペDESTリアンデッキ整備事業 <郡山総合体育館、開成山ペDESTリアンデッキ>					
開成山公園運動施設等整備事業 <陸上競技場、野球場、外構>		開成山公園運動施設等整備事業 <陸上競技場、野球場、外構>		開成山公園拡張整備事業 ペDESTリアンデッキ整備事業 <郡山総合体育館、開成山ペDESTリアンデッキ>					
開成山公園運動施設等整備事業 <陸上競技場、野球場、外構>		開成山公園運動施設等整備事業 <陸上競技場、野球場、外構>		開成山公園拡張整備事業 ペDESTリアンデッキ整備事業 <郡山総合体育館、開成山ペDESTリアンデッキ>					
開成山公園運動施設等整備事業 <陸上競技場、野球場、外構>		開成山公園運動施設等整備事業 <陸上競技場、野球場、外構>		開成山公園拡張整備事業 ペDESTリアンデッキ整備事業 <郡山総合体育館、開成山ペDESTリアンデッキ>					
開成山公園運動施設等整備事業 <陸上競技場、野球場、外構>		開成山公園運動施設等整備事業 <陸上競技場、野球場、外構>		開成山公園拡張整備事業 ペDESTリアンデッキ整備事業 <郡山総合体育館、開成山ペDESTリアンデッキ>					