

第 18 回 郡山市交通安全対策協議会通学路合同点検

日和田小学校・高倉小学校・日和田中学校 通学路の合同点検

本市では平成 24 年度より、通学路の安全を確保し、交通事故を防止するために、国・県・市の道路管理者、警察、教育委員会、学校、PTA、地域の自治会連合会、交通安全関係団体等と連携して通学路の合同点検を行っています。平成 29 年度も危険箇所として各小・中学校や地域の皆様からあげられた通学路の安全点検を実施しています。

日時：平成 29 年 7 月 3 日（月）

合同点検：午前 7:25～午前 9:55

対策会議：午前 10:10～午前 11:10

点検箇所

【日和田小学校通学路】

- ① 日和田町堀込 地内
（交差点）

【高倉小学校通学路】

- ② 日和田町高倉字館腰
（小学校校門前）
③ 日和田町高倉字館腰
（県道 355 号線）

【日和田中学校通学路】

- ④ 日和田町沼田 地内
（県道下トンネル）
⑤ 日和田町沼田 地内
（県道からの坂道）
⑥ 日和田町広野入 地内
（交差点）



①



②



③



④



⑤



⑥

合同点検終了後、高倉小学校で対策会議を実施し、点検結果に基づきどのような対策を行うべきかについて協議しました。各関係者は協議内容を踏まえ、今後実施可能な対策を行い、児童生徒の通学路の安全確保を図っていくことが確認されました。



【対策協議会：高倉小学校】

対策案

【日和田小学校 点検箇所の対策案】

- ① 「（交差点北側へ）グリーンベルトの設置」「横断歩道設置の検討」「停止線の補修」「交差点カラー化の検討」「反射材装着の促進」等

【高倉小学校 点検箇所の対策案】

- ② 「横断注意看板の設置」
③ 「ラバーボール設置の検討」「減速を促す表示の追加」等

【日和田中学校 点検箇所の対策案】

- ④ 「グリーンベルト設置の検討」
⑤ 「注意喚起の看板設置」「滑り止め舗装の検討」等
⑥ 「外側線の補修」「路面カラー舗装の補修」「公安によるパトロール強化」「防犯灯の設置」「止まれ標識の発光」等

※今回検討された対策については、本年度中に内容を取りまとめ、方法や予算等について計画します。次年度以降、実施可能なところから対策を進めてまいります。



日和田地区の小中学校では、幅員の狭い通学路の点検を行いました。当日は雨にもかかわらず、子どもたちが一列歩行を守り整然と登校する姿が大変印象的でした。

点検が行われた沼田地内の通学路（箇所⑤）は、幅員の狭い、急勾配の坂ですが、県道との接道であり、車両の走行が絶えません。県道からの下り坂はスピードが出やすく、特に自転車での走行には注意が必要です。一時停止をせずに、県道下トンネル（箇所④）へと進入する自転車も見られることから、対策会議では、交差点での一時停止遵守など、自転車通学生への安全指導の強化についても意見が交わされました。

ドライバーの皆さんは、特に子どもたちの登下校時間帯の運転では、**減速、一時停止、安全確認**を十分に行い、歩行者を優先する運転を心がけてください。

