

5郡DX第1615号

令和6(2024)年4月23日

東日本電信電話株式会社

宮城事業部

宮城事業部長 須藤 博史 殿

郡山市

市長 品川 萬里

事後評価報告書(中間評価)

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

1. 事業概要

(1) 工事完了日 : 令和4年3月4日

(2) サービス開始日 : 令和4年2月1日

2. 目標達成状況

指標	目標(累積数) (目標年度)	実績値(累積数)		
		令和4年度	令和5年度	
家庭用Wi-Fiの設置数	300箇所 (令和4年度) 400箇所 (令和5年度) 442箇所 (令和6年度)	—	308箇所	
公衆用Wi-Fiの設置数	6箇所 (令和4年度)	6箇所	6箇所	

(参考)

提供可能回線数	利用回線数(累積数)		
	令和4年度	令和5年度	
779回線	284回線	330回線	

3. 目標達成に向けて実施した取組

令和4年1月6日 柳橋地区の住民向け説明会実施

令和4年1月27日 報道発表

(説明会内容)

- ブロードバンドサービスに関する説明
- Wi-Fi 利用に関する説明

4. 評価

● 家庭用 Wi-Fi

サービス開始前に住民説明会を実施した。令和5年度末の実績値は目標値に対して77%の達成率であったが、令和6年度末の目標達成に向けて概ね計画通りに推移している。

● 公衆用 Wi-Fi

令和4年度に下記全6施設において整備が完了している。

中田ふれあいセンター、中田公民館、中田行政センター、柳橋歌舞伎伝承館、御館小学校、御館中学校

<家庭用 Wi-Fi の実績値について>

該当世帯へアンケート調査を実施し、以下の数式により算定している。

家庭用 Wi-Fi 実績値＝

(アンケート結果の Wi-Fi 利用世帯数) / (アンケート回収世帯数) * (アンケート配布全世帯数)

アンケート結果は以下の通り。

- ・アンケート配布世帯数：733 世帯
- ・アンケート回収世帯数：544 世帯
- ・Wi-Fi 利用世帯数 ：229 世帯

[家庭用 Wi-Fi 実績値] = 229 / 544 * 733 = 308

5. 課題への対応策

● 家庭用 Wi-Fi

本調査で得られた地区及び世代ごとの利用率を活用し広報活動等を行い、効果的に Wi-Fi 未利用世帯へのアプローチをすることで目標値達成を行う。

以上