

7 郡DX第970号
令和7年（2025）年10月29日

NTT 東日本株式会社
執行役員 宮城事業部長
須藤 博史 殿

郡山市
市長 椎根 健雄

事後評価報告書（再評価）

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

1. 事業概要

- (1) 工事完了日 : 令和4年3月4日
(2) サービス開始日: 令和4年2月1日

2. 目標達成状況

指標	目標（累積数） （目標年度）	実績値（累積数）		
		令和5年度	令和6年度	令和7年度(9月)
家庭用 Wi-Fi の設置数	400 箇所 (令和5年度) 442 箇所 (令和6年度)	308 箇所	308 箇所	342 箇所
公衆用 Wi-Fi の設置数	6 箇所 (令和4年度)	6 箇所	6 箇所	6 箇所

(参考)

提供可能回線数	利用回線数（累積数）		
	令和5年度	令和6年度	令和7年度
779 回線	330 回線	358 回線	366 回線

3. 目標達成に向けて実施した取組

令和7年7月25日 柳橋地区町内会長向け説明会実施
柳橋地区住民向け利用促進チラシ配布

(説明会内容)

- ブロードバンドサービスに関する説明
- Wi-Fi 利用に関する説明

4. 評価

● 家庭用 Wi-Fi

令和7年9月の実績値は、令和5年度に実施した中間評価と同様に、目標値に対して77%の達成率であった。今後も Wi-Fi 未利用世帯へ利用促進を行い、目標達成を目指す。

● 公衆用 Wi-Fi

令和4年度に下記全6施設において整備が完了している。

中田ふれあいセンター、中田公民館、中田行政センター、柳橋歌舞伎伝承館、御館小学校、御館中学校

<家庭用 Wi-Fi の実績値について>

該当世帯へアンケート調査を実施し、以下の数式により算定している。

家庭用 Wi-Fi 実績値＝

(アンケート結果の Wi-Fi 利用世帯数) / (アンケート回収世帯数) * (アンケート配布全世帯数)

アンケート結果は以下の通り。

- ・アンケート配布世帯数：717 世帯
- ・アンケート回収世帯数：498 世帯
- ・Wi-Fi 利用世帯数 ：238 世帯

〔家庭用 Wi-Fi 実績値〕＝ 238 / 498 * 717 ＝ 342

●利用回線数

提供可能回線数に対する利用回線数については低調なため、利用回線数の普及率を向上するよう市ホームページ上や広報誌にて加入促進を行う。

以上