・対策後に再度点検した場合はC：Checkに○
・Check後、改善した場合はA：Actionに○

対 策 一 覧 表

【薫小学校】　（住所：郡山市鶴見坦2丁目19-7）

令和8年3月現在

番号	種別	路線名	箇所名・住所	現状・危険内容	点検年度	対策内容（案）	事業主体	対策年度	事業の進捗状況				
									P	D	C	A	備考
1	市道	鶴見坦二開成四丁目線	郡山市　鶴見坦　町　三丁目　字	交通量が多く、急な坂になっており、車が見にくい。	H24	ポストコーン設置 路肩部カラー舗装	市	H25	○	○	○		
2	市道	菜根一開成四丁目2号線	郡山市　菜根　町　一丁目　字	交通量が多い交差点のため、安全に横断するための止まれ標識が欲しい。	H25	交差部カラー舗装	市	H29	○	○	○		
3	市道	菜根一鶴見坦三丁目線	郡山市　菜根　町　一丁目　字	交通量が多く、信号機設置を望む。	H25	信号機設置不可	公安	H29	○	－	○	－	
4	市道	鶴見坦二丁目3号線	郡山市　鶴見坦　町　二丁目　字	交通量が多い交差点のため、安全に横断するための止まれ標識が欲しい。	H25	区画線	市	H30	○	○	○		
5	市道	菜根三鶴見坦二丁目線	郡山市　鶴見坦　町　二丁目　字	交通量が多く、信号機設置を望む。	H25	信号機設置不可	公安	－	－	－	－	－	
	市道				H25	交差部カラー舗装	市	H30	○	○	○		
6	市道	深沢二丁目4号線	郡山市　深沢　町　二丁目　字	コンビニへの出入り車両が多く、安心して歩道が歩けない。									
7	市道	鶴見坦二開成四丁目線	郡山市　鶴見坦　町　三丁目　字	交通量が多く、幅員狭小なため、 安心して路肩を歩けない。	H24	路肩部の舗装をカラー化	市	H25	○	○	○		
8	市道	鶴見坦一丁目4号線	郡山市　鶴見坦　町　一丁目　字	坂になっている交差点、歩道が切れている。とまれの標識がほしい。	H25	交差部カラー舗装・路面標示(横断者注意)	市	H27	○	○	○		
9	市道	麓山一鶴見坦一丁目線	郡山市　鶴見坦　町　一丁目　字	坂になっている交差点、狭い道から広い道となる。とまれの標識がほしい。	H25	交差点内カラー舗装・区画線	市	H27	○	○	○		
10	市道	菜根四鶴見坦一丁目線	郡山市　鶴見坦　町　一丁目　字	通学時間帯に抜け道として利用されており、車両と児童との離隔が十分に取れず危険。	H26	交差点内カラー舗装・区画線　路肩カラー塗装	市	H27	○	○	○		
11	市道	鶴見坦二丁目2号線	郡山市　鶴見坦　町　二丁目　字	北から南側に走行する車両が交差点手前で確実に止まるよう、標識や停止線の設置および道路のカラー化等をお願いしたい。	H27	歩行者動線のカラー化・通学路の標識	市	H28	○	○	○		
12	市道	菜根四鶴見坦一丁目	郡山市　鶴見坦　町　二丁目　字	交通量が多い上に登下校時に児童の数が集中し、信号待ちの際に交差点内での事故に巻き込まれる恐れがあるため、交差点4箇所全てに横断歩道付近へ車止め支柱を設置して欲しい。	R6	車止め(ボラード)の設置	市	R7	○	○			
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										