・対策後に再度点検した場合はC：Checkに○
・Check後、改善した場合はA：Actionに○

対 策 一 覧 表

【大成小学校】　（住所：郡山市鳴神2丁目55）

令和8年3月現在

番号	種別	路線名	箇所名・住所	現状・危険内容	点検年度	対策内容（案）	事業主体	対策年度	事業の進捗状況				
									P	D	C	A	備考
1	市道	荒井堤線	郡山市　大槻　町　字　南反田	細い道路と二車線の道路の交差点。交通事故が多い。									
2	市道	島二丁目16号線	郡山市　鳴神　町　一丁目　字（島跨道橋）	交通量が非常に多い。点滅信号があるが、無視する車もいる。									
3	市道	静町北ノ林線	郡山市　大槻　町　字　北ノ林	六又で交差していて、信号がないため、危険である。	H25	路面標示(カーブ注意・横断者注意)	市	H28	○	○	○		
4	市道	台新一島二丁目4号線	郡山市　島　町　二丁目　字	住宅街の路地内交差点で見通しが悪く、交通事故が多発している。	H25	交差点内カラー舗装	市	H28	○	○	○		
5	市道	北八耕地大六田線	郡山市　大槻　町　字　北中野	道路を横断する際に見通しが悪い。	H27	停止線、「止まれ」強調マーク	公安	H28	○	○			
	市道				H27	路面標示	市	H28	○	○	○		
6	市道	北ノ林中野二丁目線	郡山市　大槻　町　北ノ林　字	側溝に一部蓋がなく、車道に出て通学する場所があり危険。	R2	外側線　路面標示の設置	市	R7	○	○			
						側溝改修　グリーンベルトの検討	市	R6	○	○			R4一部施工
7	市道	鳴神三丁目堤三丁目線	郡山市　鳴神　町　三丁目　字	車の通行量は非常に多い。また，本校に登校する児童，自転車，歩行者ともに非常に多い。注意喚起のため，道路に色を付けて欲しい。	R3	路面標示　交差点のカラー化	市	R4	○	○			
						駐車スペースの確保と側溝	学校	R7	○	○			
						送迎する保護者への指導	学校	R7	○	○			
8	市道	鳴神三丁目堤三丁目2号線	郡山市　鳴神　町　三丁目　字	歩道が道路側に傾斜している。凍結時、道路に滑り落ち、車道に飛び出してしまう危険がある。	R6	区画線補修	市	R7	○	○			
			郡山市　町　字			融雪剤散布	学校	R7	○	○			
9	市道	鳴神三丁目堤三丁目線	郡山市　鳴神　町　二丁目　字	古い横断歩道が残り、一時停止の車が新しい横断歩道まで出てくる状況。児童は、古い横断歩道と新しい横断歩道を混同する。	R6	古い横断歩道削除・停止線移設	公安	R6	○	○			
			郡山市　町　字			ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞの交換または暗渠化	県		○				
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										