・対策後に再度点検した場合はC：Checkに○
・Check後、改善した場合はA：Actionに○

対 策 一 覧 表

【東芳小学校】　（住所：郡山市阿久津町字大闇250）

令和8年3月現在

番号	種別	路線名	箇所名・住所	現状・危険内容	点検年度	対策内容（案）	事業主体	対策年度	事業の進捗状況				
									P	D	C	A	備考
1	県道	二本松金屋線	郡山市　阿久津　町　字　久保	交通量が多いことに加え、信号が変わっても右折車両がある。	H25	路面標示（導流帯）	県	H26	○	○	○		
2	市道	あぶくま台二丁目宮ノ後線	郡山市　安原　町　字　宮ノ後	交通量が多く、緩やかなカーブで坂になっているため、スピードを出している車が多い。	H25	路面標示(横断者注意)	市	H27	○	○	○		
3	市道	あぶくま台二丁目宮ノ後線	郡山市　あぶくま台　町　一丁目　字	変形交差点であり、緩やかな坂になっており、見通しが悪い。	H25	路面標示(横断者注意)	市	H30	○	○	○		
4	市道	蒲倉安原線	郡山市　蒲倉　町　字　西ノ内	道路が細く、坂があり、狭い交差点になっている。									
5	県道	二本松金屋線	郡山市　横川　町　字　遠後	見通しの悪い大きなカーブになっており、歩道、ガードレールがない。	H24	路面標示	県	R3	○	○			
6	県道	二本松金屋線	郡山市　安原　町　字　前	車道と歩道の区別がなく危険	H24	区画線、路面標示(減速)	県	H26	○	○	○		
7	県道	あぶくま台二丁目宮ノ後線	郡山市　あぶくま台　町　一丁目　字	多数の児童が通学しているが、横断歩道がなく安全に横断できない。	H26	路面標示(カーブ注意)	市	H27	○	○	○		
	市道				H26	横断歩道設置	公安	H28	○	○			
8	市道	蒲倉安原線	郡山市　あぶくま台　町　二丁目　字	変形交差点で見通しが悪く、危険である	H27	交差点内のカラー化	市	H27	○	○	○		
9	県道	県道　二本松・金屋線	郡山市　横川　町　字　遠後	車道と歩道の区別がつかない。見通しが悪い。	H29	区画線の補修　側溝の補修 ラバーポールの設置	県	H29	○	○	○		
10	県道	県道　二本松・金屋線	郡山市　阿久津　町　字　久保	道幅が狭く車がすれ違えずカーブ手前で待っていることがあり危険	R3	グリーンベルト　ドットライン 設置　側溝蓋・区画線補修	県	R4	○	○			R3緊急点検
11	市道	大闇1号線	郡山市　阿久津　町　字　大闇	昨年度より通学路が変わり、学校前の道路を横断することとなった。道路がカーブしており、車からも児童からも見通しが悪い。また、冬場は日陰で凍結することもあって危険なため、横断歩道を設置し、横断者を意識させ徐行運転への注意喚起をうながしてほしい。	R7	「歩行者注意」路面標示 区画線の補修	市		○				
						生垣の剪定依頼	学校	R7	○	○			
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										