・対策後に再度点検した場合はC：Checkに○
・Check後、改善した場合はA：Actionに○

対 策 一 覧 表

【喜久田中学校】　（住所：郡山市喜久田町堀ノ内字下上ノ台19）

令和8年3月現在

番号	種別	路線名	箇所名・住所	現状・危険内容	点検年度	対策内容（案）	事業主体	対策年度	事業の進捗状況				
									P	D	C	A	備考
1	国道	国道49号	郡山市　喜久田　町 堀之内　字 宮	朝夕の交通量が多い。横断する距離が長く、信号の変わる際は、特に注意。	H25	歩行者用信号機秒数見直し検討中	公安	H26	○	○	○		
2	市道	杢田堂城前線	郡山市　喜久田　町 堀之内　字 堂田	道路横断する児童が多い。道幅が狭い。	H24	薄層カラー舗装・路面カラー塗装・区画線等	市	H25	○	○	○		大橋北側
3	市道	県道荒井郡山線 小段瓶焼場線	郡山市　喜久田　町 堀之内　字 下上ノ台	朝の通勤時、県道の交通量が多い。坂で自動車のスピードが出やすい。信号機のない交差点を児童が横断する。	H24・H26	薄層カラー舗装・区画線等	市	H25	○	○	○		アンケート実施
4	市道	小六釜場西線	郡山市　喜久田　町 堀之内　字 小六	横断歩道が無いT字路で、交通量が多いため、横断時に危険。また、坂道であり見通しも悪い。	H26	横断歩道設置、ガードレール移設、区画線	市	H29	○	○	○		横断歩道設置不可
5	市道	杢田堂城前線	郡山市　喜久田　町 堀之内　字 下寺田	道路横断する児童が多い。道幅が狭い。		親柱部分撤	市	H27	○	○	○		大橋南側
					H27	路面カラー塗装、グリーンベルト	市	H29	○	○			大橋南側
						通学路表示看板	市	R7	○	○			大橋南側
					H27	横断歩道設置	公安	H28	○	○			大橋南側
6	市道	宮外左エ門段線	郡山市　喜久田　町 堀之内　字 宮	道幅が狭く歩道がない。交通量が多く、通学路の表示もない。	H28	外側線新設	市	H28	○	○	○		
7	市道	杢田堂城前線	郡山市　喜久田　町 堀之内　字 堀之内	朝は通学の時間帯とも重なり、道幅も十分でないことから危険である。両側の白線が消えているので書き直し歩行帯を確保したい。	H29	区画線の補修	市	H29	○	○	○	○	
	市道				H29	横断歩道の設置	公安	R1	○				対応不可
8	市道	下上ノ台1号線	郡山市　喜久田　町 堀之内　字 下上ノ台	小・中学校の通学路になっているが、白線が消えている。白線の引き直しを希望する。	H30	外側線の補修　グリーンベルトの設置	市	R1	○	○			
9	市道	下上ノ台2号線	郡山市　喜久田　町 堀之内　字 下上ノ台	見通しが悪く危険		カーブミラー設置			○				教育総務部で検討
10	市道	小段瓶焼場線	郡山市　喜久田　町 堀之内　字 堂田	車が磐越西線の下を通過し喜久田中学校前に出てくる際に、横断歩道を渡ろうとしている生徒の姿が見づらいときがある。	R7	路面標示の設置	市		○				
11	市道	小段瓶焼場線	郡山市　喜久田　町 堀之内　字 下上ノ台	降雪時に坂道を下ってくる車がスリップし、停止線で止まれないことがある。滑り止め機能がある舗装にしてほしい。	R7	融雪剤の散布	学校		○				
			郡山市　町　字			樹木の伐採依頼（止まれ標識の視認性確保）	公安	R7	○	○			
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										