・対策後に再度点検した場合はC：Checkに○
・Check後、改善した場合はA：Actionに○

対 策 一 覧 表

【明健小学校】　（住所：郡山市富久山町八山田字大森新田70）

令和8年3月現在

番号	種別	路線名	箇所名・住所	現状・危険内容	点検年度	対策内容（案）	事業主体	対策年度	事業の進捗状況				
									P	D	C	A	備考
1	市道	昭和二丁目八山田線	郡山市　富久山　町 八山田　字 東平作10-105	交通量が大変多い。信号があっても事故が起きやすい。	H24	カラー舗装（交差点）・ポストコーン	市	H25	○	○	○		
2	市道	我妻久保田線	郡山市　富久山　町 福原　字 山神久保	狭くて交通量が大変多い。									
3	県道	県道須賀川・二本松線	郡山市　富久山　町 福原　字 東44-1	交通量が大変多い。道幅狭い。									
4	市道	道ノ窪乙路後線	郡山市　富久山　町 福原　字 東44-1～104	交通量が大変多い。道幅狭い。	H25	側溝整備	市	R3	○				
5	市道	大森新田10号線	郡山市　富久山　町 八山田　字 大森新田	交通量が大変多く、かつ見通しが悪い。カーブで見通しの悪い下り坂に横断歩道があり、危険。	H25	薄層カラー舗装（交差点）・路面標示・樹木剪定	市	H25	○	○	○		
	市道				H28	横断歩道移設（集約化）	公安		○				
6	市道	岡ノ城東線	郡山市　富久山　町 福原　字 東16　13	内環状線に出る車が危険	H25	薄層カラー舗装（交差部）・横断歩道の引き直し	市	H26	○	○	○		
7	市道	福原沼下線	郡山市　富久山　町 福原　字 福原216-3	内環状線に側道から車両が出る道路を通学する。	H25	薄層カラー舗装（交差部）	市	H26	○	○	○		
8	市道	東平作1号線	郡山市　富久山　町 福原　字 福原214-1		H25	薄層カラー舗装（交差部）	市	H26	○	○	○		
9	市道	山神久保東平作線	郡山市　富久山　町 八山田　字 東平作10-61	内環状線に側道から車両が出る道路を通学する。	H25	薄層カラー舗装（交差部）	市	H26	○	○	○		
10	市道	東平作2号線	郡山市　富久山　町 八山田　字 東平作10-26	内環状線に側道から車両が出る道路を通学する。	H25	薄層カラー舗装（交差部）	市	H26	○	○	○		
11	市道	道ノ窪乙路後線	郡山市　富久山　町 福原　字 福原34	道路が狭く歩行帯もない。	H25	側溝整備	市	R3	○				
12	市道	昭和二丁目八山田線	郡山市　富久山　町 福原　字 福原	交通量が多く、右左折車が急いでおり危険。	H24	信号機制御の交差点であるため、早急な対応は実施せず、関係機関と協議し対策案を検討する	―	―	○				別事業で実施
13	市道	向作西永年線	郡山市　富久山　町 八山田　字 大森新田	カーブからの下り坂で見通しが悪い。	H24	路面標示（カーブ注意）	市	H25	○	○	○		
14	市道	西永年南原線	郡山市　富久山　町 八山田　字 北作	道路が狭く水たまりもひどいことから、側溝整備をお願いしたい。	H29	民地のため対応不可	市	H29	○	－	－	－	
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										