・対策後に再度点検した場合はC：Checkに○
・Check後、改善した場合はA：Actionに○

対 策 一 覧 表

【安子島小学校】　（住所：郡山市熱海町安子島字桜畑78-1）

令和8年3月現在

番号	種別	路線名	箇所名・住所	現状・危険内容	点検年度	対策内容（案）	事業主体	対策年度	事業の進捗状況				
									P	D	C	A	備考
1	市道	安子島1号線	郡山市　熱海　町　安子島　字	高い塀の間から児童が反対側に横断をする際に、車から見えにくい。	H25	交差点カラー舗装	市	H27	○	○	○		
2	市道	安子島1号線	郡山市　熱海　町　安子島　字	緩やかで見通しの良い道であるため、車がスピードを出しやすい。	H25	路面標示（減速）	市	H27	○	○	○	○	
				登校時、道路右側の歩車分離のポールが無い部分がある。	R6	ラバーポールの設置・区画線の補修	市	R7	○	○	○	○	
						速度規制標識の追加設置検討	公安	R6	○	○	○	○	
3	市道	上伊豆島安子ヶ島線	郡山市　熱海　町　安子島　字　桜畑	路面に時間帯規制の標示を入れてほしい	H30	路面標示（通学路）	市	R1	○	○	○	○	
			郡山市　町　字		H30	看板の補修	公安	H30	○	○			
4	県道	安子島停車場線	郡山市　熱海　町　安子島　字	優先道路である県道側に一時停止の標識がなく、車通しの接触事故が多く危険。	R3	道路の狭さく カラー化	県	R4	○	○	○		
						止まれの路面標示	公安	R4	○	○	○		
				見通しが悪い交差点で通勤時間は交通量が多い。道路幅員が広い道路が優先道路と錯覚して一時停止しない車両も多く、事故が多い交差点である。	R5	交差点コンパクト化の検討	県	R5	○	○	○	○	
						一時停止標識,線の移設検討・信号機設置の検討	公安	R5	○	○	○	○	
						路面標示	市	R6	○	○	○	○	
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										