・対策後に再度点検した場合はC：Checkに○
・Check後、改善した場合はA：Actionに○

対 策 一 覧 表

【赤木小学校】　（住所：郡山市赤木町7-41）

令和6年3月現在

番号	種別	路線名	箇所名・住所	現状・危険内容	点検年度	対策内容（案）	事業主体	対策年度	事業の進捗状況				
									P	D	C	A	備考
1	県道	荒井郡山線	郡山市　赤木　町　字	赤木町26-15横断歩道箇所の交通量が多く、カーブもあり車が見にくい。	H25・H26	路面標示(減速マーク、横断者注意)	県	R1	○	○			
2	県道	荒井郡山線	郡山市　富久山　町　久保田　字　乙高	交通量が多く、建物により車が見にくい	H24	ラバーポール・道路改良(大窪橋工区)	県	H29	○	○	○		
3	市道	虎丸町若葉町線	郡山市　赤木　町　字	赤木町7-41横断歩道箇所の交通量が多く、建物もあり車が見にくい。	H24・H28	歩道拡幅　カラー塗装（赤） 路面標示　電柱移設	市	H25	○	○	○		
4	市道	虎丸町若葉町線	郡山市　赤木　町　字	赤木町5-7横断歩道箇所の交通量が多く、危険									
5	市道	若葉桑野線	郡山市　若葉　町　字	若葉町4-2横断歩道箇所の交通量が多く、歩道ないことから危険	H25	信号機設置済み交差点	公安	H29	○	—	○	—	検討の結果対策不可
6	市道	麓山一丁目久保田線	郡山市　若葉　町　字	若葉町3-23横断歩道箇所の交通量が多く、歩道ないことから危険									
7	市道	赤木町咲田二丁目線	郡山市　若葉　町　字	国道4号からうねめ通りへの抜け道となるため、通学時に多くの車両がスピードを出して通行して危険である。	H26	路面標示(減速マーク)	市	H30	○	○	○		
	市道				H26	時間帯規制の検討	公安	H29	○	—	—	—	歩道もあるため不可
8	市道	久保田石堂2号線	郡山市　富久山　町　久保田　字　梅田	道幅が狭く、南側の側溝と高低差があるため危険である。また、雑草が生い茂り砂利道の凸凹で歩行に支障をきたしている。	H28	除草、敷き砂利	市	H28	○	○	○		
9	市道	清水第一丁目赤木線	郡山市　赤木　町　字	見通しの悪いカーブで危険。新大窪橋が開通すれば抜け道として交通量の増加も予想される。歩行スペースのカラー化等の対策をしてほしい。	R1	路面標示　グリーンベルトの設置	市	R2	○	○			
	市道					時間帯規制	公安	R2	○	○			対応不可
10	県道	荒井郡山線	郡山市　富久山　町　久保田　字　大久保	新大窪橋の開通により交通量が増えたが、交差点が工事中であり大変危険である。	R2	路面標示(減速マーク	県	R3	○	○			
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										