・対策後に再度点検した場合はC：Checkに○
・Check後、改善した場合はA：Actionに○

対 策 一 覧 表

【行健中学校】　（住所：郡山市富久山町久保田字大原16）

令和6年3月現在

番号	種別	路線名	箇所名・住所	現状・危険内容	点検年度	対策内容（案）	事業主体	対策年度	事業の進捗状況				
									P	D	C	A	備考
1	市道	八山田七丁目1号線	郡山市　富久山　町 久保田　字 大原	交通量が多い。南東北病院側から、坂を上ってくるので、見通し悪い。	H25	交差点内カラー舗装	市	H26	○	○			
2	市道	八山田七丁目3号線	郡山市　八山田七丁目	交互通行だが、交通量が多い。高架橋の手前で道幅が極端に狭くなる。	H25	区画線・路面標示	市	H26	○	○			
3	市道	大原2号線	郡山市　富久山　町　久保田　字 大原	道路幅員が狭く、危険。	H25	道路改良	市	H28	○	○	○		アンケート実施
4	市道	道ノ窪乙路線	郡山市　富久山　町　福原　字 舟橋	変形五差路の上幅員が狭く、交通量も多いため、安全に道路を横断できない。	H26	停止線の移設、ゼブラ帯の設置、水路改修	市	H28	○	○			
5	県道	須賀川二本松線	郡山市　富久山　町　字 境田	横断歩道があるが交通量が多く、児童が安全に道路を横断できない。	H26	横断歩道の移設	県	H29	○	○			移設不可
6	市道	我妻2号線	郡山市　富久山　町　福原　字 境田	歩道の狭さ、汚さ、豪雨時の冠水など、危険な状態である。自転車と自動車の離隔が狭く、危険である。	H27	路側帯のカラー化・外側線、イメージハンプ	市	H28　H30	○	○			
7	市道	八山田七丁目1号線	郡山市　八山田七丁目	横断歩道の無い交差点であり、朝・夕の通学時に車通りが多い。	H27	歩道切り下げ、交差点カラー化	市	H28	○	○	○		
	市道				H27	横断歩道、速度標識交換	公安	H27	○	○	○		
8	市道	八山田七丁目1号線	郡山市　八山田七丁目	信号機が無く、交通量が多い。横断歩道も無い。	H27	横断歩道設置	公安	H27	○	○			
					H27	歩道切り下げ、路面カラー化	市	H27	○	○			
9	市道	区画整理地内（平成27年度道路管理者へ引き継ぎ済み）	郡山市　富田　町　字 下双又	付近に街灯が無い。信号機が無く、横断する際危険。	H27	横断歩道設置	公安	H27	○	○	○		
					H27	ポストコーン設置	市	H27	○	○	○		
					H27	防犯灯	市	H28	○	○	○		
10	市道	道ノ窪乙路後線	郡山市　富久山　町　福原　字 鳴伊賀	跨線橋にしか歩道が無く、側道との合流箇所からは道路幅員が狭く、歩行者や自転車が危険である。	H28	路面標示、カラー舗装、ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去	市	H28	○	○	○		
					H28		市	H29	○	○	○		
11	市道	福原八山田七丁目線	郡山市　富久山　町　福原　字 泉崎	両側に住宅が密集し、狭隘な道路である。朝の通り抜け道として車の交通量が多い。	H28	外側線・グリーンベルト	市	H30	○	○			
12	市道	八山田七丁目1号線	郡山市　八山田　七丁目	30kmの速度規制が守られておらず危険である。学校前の路面の色を変える等、運転手に対し注意喚起が必要。	R1	カラー舗装の復旧・送迎ルールの周知	市	R1	○	○			
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										