・対策後に再度点検した場合はC：Checkに○
・Check後、改善した場合はA：Actionに○

対 策 一 覧 表

【富田西小学校】　（住所：郡山市富田町字大十内85-5）

令和7年3月現在

番号	種別	路線名	箇所名・住所	現状・危険内容	点検年度	対策内容（案）	事業主体	対策年度	事業の進捗状況				
									P	D	C	A	備考
1	国道	国道49号	郡山市　富田　町　字　向舘	交通量が多い。	H25	交差点改良・歩道整備実施中	国	H25	○	○	○		
2	市道	舘南向舘線	郡山市　富田　町　字　舘南	交通量が多い交差点。	—		市	H27	－	○	○		他の点検箇所に合わせて施工
3	県道	河内郡山線	郡山市　希望ヶ丘　町　字	交通量が多い									
4	市道	向舘庚坦原線	郡山市　富田　町　字　舘南	道幅が狭く歩道がない。	H25	交差点内カラー舗装・路面標示(横断者注意)	市	H27	○	○	○		
5	市道	向舘大山南	郡山市　富田　町　字　大十内	壁で見通しが悪く交通量が多い。また、緩やかな坂道である。	H26				○				合同点検の結果、対策見送り
6	市道	舘南向舘線	郡山市　富田　町　字　舘南	通行量が多いが幅員が狭く、通行車両が一時停止しないため安全に渡ることができない	H26	横断歩道のカラー化 路肩のカラー舗装	市	H27	○	○	○		
7	市道	下西田大十内線	郡山市　富田　町　字　下西田	通行量が多いが幅員が狭く、一時停止規制がなく、児童が安全に歩行できない。	H26	区画線、路肩カラー舗装	市	H27	○	○	○		
8	市道	大十内8号線	郡山市　富田　町　字　大十内	児童が交差点を横断し通学しているが、横断歩道がないため危険である。	H26 H29	横断歩道の新設、または近接横断歩道移設の検討	公安	H29	○	－	○	－	設置不可
9	市道	大十内上鶴蒔田1号線	郡山市　富田　町　字　大十内	公民館までしか歩道がない。歩道が切れたところで道路を横断するか、そのまま路肩を歩くしかない。	H29	南側の歩道から北側へ区画線の設置・交差点のカラー化	市	H30	○	○	○		
10	市道	向舘大山南線	郡山市　富田　町　字　大十内	区画線は設置されたが、グリーンベルトの設置をしてほしい。	H29	グリーンベルトの設置	市	H29	○	○	○		
11	市道	向舘大山南線	郡山市　うねめ　町　字	道路幅が狭く、歩道と車道を区別するグリーンベルト等が設置されていない。	H30	外側線　グリーンベルトの設置	市	R1	○	○	○	○	
	市道				H30	横断歩道の補修	公安	H30	○	○	○		
12	市道	向舘大山南線	郡山市　富田　町　字　大十内	道路幅が狭く、歩道と車道を区別するグリーンベルト等が設置されていない。	H30	交差点のカラー化　グリーンベルト　路面標示	市	R1	○	○			
						側溝蓋の交換			○	○			
	市道				H30	ダイヤマークの補修	公安	R2	○	○			
13	市道	西ノ山諏訪前線	郡山市　富田　町　中野目　字	大生通りに出るT字路に横断歩道がなく危険	R3	取り締まりの実施	公安	R4	○	○			R3緊急点検
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										