・対策後に再度点検した場合はC：Checkに〇
・Check後、改善した場合はA：Actionに〇

対 策 一 覧 表

【片平中学校】　（住所：郡山市片平町字大笠松4）

令和7年3月現在

番号	種別	路線名	箇所名・住所	現状・危険内容	点検年度	対策内容（案）	事業主体	対策年度	事業の進捗状況 P	D	C	A	備考
1	県道 市道	郡山矢吹線 並木片平線	郡山市　片平　町　字　並西勝	歩道、横断歩道があるが、交通量が多い。	H24	路面カラー舗装	県	H25	〇	〇			横断歩道については協議中
					H28	防犯灯修繕	市	H25・H28	〇	〇	〇	〇	
2	県道	河内郡山線	郡山市　片平　町　字　地の岡	狭い道路から県道に出る場所で交通量が多く危険である。	H25・H27	道路改良（片平小⑥）後、必要に応じて検討する。	公安	H29	〇	－	〇	－	横断歩道の設置は不可
3	市道	中道門口線	郡山市　片平　町　字　大町	変則の交差点で危険である。	H25	交差点内カラー舗装	市	H26	〇	〇	〇		
4	市道	片平安子島線	郡山市　片平　町　字　東久保	スピードを出している車が多い。小さな道で歩道なし。									
5	市道	片平安子島線	郡山市　片平　町　字　熊越	スピードを出している車が多い。歩道がなく危険である。									
6	市道	河内郡山線	郡山市　片平　町　字　若宮裏	県道との交差点。交通量の多い県道を歩く距離も長い。	H24	路面カラー舗装	県		〇				
7	市道	三穂田熱海線	郡山市　片平　町　字　風泉	横断歩道があるが、見通しが悪く危険。危険なカーブの途中を横断しなければならない。									
8	市道	喜久田片平線	郡山市　片平　町　字　稲場	星ヶ丘病院前で交通量も多い。手前の変形4叉路も危険である。									
9	市道	庚坦原元大谷地1号線	郡山市　片平　町　字　庚坦原	橋が狭い。左側歩行になるが、横断歩道がない。									
10	県道	郡山矢吹線	郡山市　片平　町　字　庚坦原	橋が狭い。大型車が通ると危険である。坂とカーブが危険である。	―	道路改良（門口工区）	県	H20～	―	〇	〇		
11	市道	中道門口線	郡山市　片平　町　字　大根田	中学校の入り口箇所で生徒の通行量は大変多いが道幅が狭く、危険である。	H28	側溝布設替え	市	H28	〇	〇	〇	〇	
			郡山市　町　字		H28	横断歩道標識の補修	公安	R1	〇	〇			
12	市道	中道門口線	郡山市　片平　町　字　並西勝	中学校正門前の変形三叉路で多くの生徒が横断し、危険である。	H29	停止線　ダイヤマークの補修　優先道路の変更	公安	R5	〇	〇			
			郡山市　町　字		H29	外側線の補修	市	H29	〇	〇	〇	〇	
			郡山市　町　字		H29	側溝の蓋がけ	市	H30	〇	〇			
13	市道	中道門口線	郡山市　片平　町　字　北大町	時間帯規制がなく見通し悪く危険	R4	交差点のカラー化　路面標示	市	R5	〇	〇			
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										