・対策後に再度点検した場合はC：Checkに○
・Check後、改善した場合はA：Actionに○

対 策 一 覧 表

【小泉小学校】　（住所：郡山市富久山町北小泉字清水50）

令和7年3月現在

番号	種別	路線名	箇所名・住所	現状・危険内容	点検年度	対策内容（案）	事業主体	対策年度	事業の進捗状況				
									P	D	C	A	備考
1	県道	県道二本松金屋線	郡山市　富久山　町　堂坂　字 上台157-3	道路東側が藪になっていて道幅が狭く、歩道がない。	H24	区画線・路面標示（減速）・カラー舗装(路側帯)・防草板	県	H25～	○	○	○		
2	県道	県道二本松金屋線	郡山市　富久山　町　南小泉　字 石舟	ガード下で道幅が急にせまくなっていて、歩道もない。	H24・H29・	路面表示・カーブミラー・ラバーポール	県	H29	○	○	○		
3	国道	国道288号線	郡山市　富久山　町　福原　字 水穴（逢隈橋）	強風の際、吹き飛ばされる危険性がある。	H24・H29	橋梁補修	県		○				
4	国道	国道288号線	郡山市　富久山　町　福原　字 水穴	ガードレールがなく、歩道が狭い。自転車とのすれちがい危険。	H24	転落防止柵	県	H26	○	○	○		
5	県道	県道二本松金屋線	郡山市　富久山　町　北小泉　字　屋敷源	歩道が狭く、ガードレールもなく危険なため	H29　R1	ガードレール・ラバーポール・路面表示・	県	H29	○	○	○		
	県道				H29	標識移設	公安	R2	○	○			
6	県道	南小泉線	郡山市　富久山　町　福原　字 水穴	横断歩道の設置要望	H29	区画線・路面表示・カーブミラー・ラバーポール	市	H30	○	○	○		
	市道				H29	横断歩道の設置	公安	H30	○	○			
7	国道	国道288号線	郡山市　富久山　町　福原	ガードレールの設置要望	H29	ガードレール・ラバーポール・路面表示	県	H30	○	○	○		
8	市道	南小泉線	郡山市　富久山　町 福原　字 水穴	車道・歩道（路側帯）共に狭く、交通量が多い。児童の安全確保を図ってほしい。	R1	グリーンベルトの設置・	市	R2	○	○			
						歩道設置の検討	市		○				
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										