

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和7年3月3日
契約番号	第 2448100024 号
工事名	熱海水系連絡管整備 (送水管) に伴う地質調査委託
施行場所	郡山市逢瀬町多田野 外 地内
工事種別	調査 (地質調査)
原契約金額	¥7,876,000 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年11月21日
	竣工 令和7年3月28日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	減額 ¥-1,476,200 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥6,399,800 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年11月21日
	竣工 令和7年3月28日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社福島地下開発 代表取締役 須藤明德
受注者の住所	福島県 郡山市 田村町金屋字新家 1 1 0 番地

変 更 理 由 書

契 約 番 号	第2448100024号
工 事 等 名	熱海水系連絡管整備（送水管）に伴う地質調査委託
受 注 者	郡山市田村町金屋字新家110番地 株式会社 福島地下開発 代表取締役 須藤 明德
変更契約理由	<p>本委託業務において、土質ボーリングを行った結果、実施数量が確定したことにより減額変更するものである。</p> <p>【概要】</p> <p>地質調査</p> <p>機械ボーリング</p> <p>10m×4箇所（計40m）</p> <p>13m×2箇所、6m×1箇所、5m×1箇所（計37m）</p> <p>標準貫入試験</p> <p>10m×4箇所（計40回）</p> <p>13m×2箇所、6m×1箇所、5m×1箇所（計37回）</p> <p>当初請負額 ¥7,876,000円</p> <p>変更請負額 ¥6,399,800円</p> <p>増減額 ¥1,476,200円（減額）</p>

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和7年3月4日
契約番号	第 2448100032 号
工事名	公共下水道築造工事に伴う近接建物等事後調査委託（雨水その1）
施行場所	郡山市若葉町 外 地内
工事種別	調査（補償コンサルタント）
原契約金額	¥8,448,000 円（消費税等を含む）
原工期	着手 令和6年9月19日 竣工 令和7年3月10日
工事概要 (変更した内容について記述する)	補償費算定業務 建物 - 3 棟、工作物 - 5 箇所
変更金額	減額 ¥-1,046,100 円（消費税等を含む）
変更後の契約金額	¥7,401,900 円（消費税等を含む）
変更後の工期	着手 令和6年9月19日 竣工 令和7年3月10日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社ユーアール補償技術研究所 代表取締役 紺野陽美奈
受注者の住所	福島県 郡山市 八山田五丁目423番地

変 更 理 由

【業務量変更による委託料の減額】

- ・本業務施行中のところ、事後調査の結果、事前調査結果に対し「変状なし」と判断された箇所について、補償費の算定業務数量を減としたことによる委託料の減額。

請負差額 C= $\Delta 1,046,100$ 円 (減額)

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和7年3月4日
契約番号	第 2448100008 号
工事名	早稲原地区農業集落排水施設接続に伴う実施設計委託
施行場所	郡山市日和田町字古館 外 地内
工事種別	土木設計
原契約金額	¥35,623,500 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年7月4日 竣工 令和7年3月14日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	減額 ¥-1,216,600 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥34,406,900 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年7月4日 竣工 令和7年3月14日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社三協技術 所長 島俊秀
受注者の住所	福島県 郡山市 長者三丁目4番1号

変更理由

以下の理由により、本設計書のとおり変更する。

1. 現地踏査の結果、当初業務数量と差異があることから、以下のとおり業務数量を変更する。

工種	当初	変更	増減
基準点測量 3級基準点測量	0点	2点	+2点
基準点測量 4級基準点測量	23点	0点	-23点
基準点測量 3級水準測量	0km	1.966km	+1.966km
基準点測量 4級水準測量	1.5km	0km	-1.5km
測量業務 打合せ回数	5回	3回	-2回
基本設計業務 打合せ回数	5回	4回	-1回
管路施設実施設計業務 開削工	1400m~1600m	1200m~1400m	-
管路施設実施設計業務 マンホールポンプ場(2次製品)	3箇所	2箇所	-1箇所
詳細設計業務 打合せ回数	5回	4回	-1回

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和7年3月4日
契約番号	第 2448010105 号
工事名	133号雨水幹線公共下水道築造工事 第11工区 (流入管)
施行場所	郡山市田村町金屋字下夕川原 地内
工事種別	土木一式工事
原契約金額	¥177,837,000 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年11月1日 竣工 令和7年3月24日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	¥0 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥177,837,000 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年11月1日 竣工 令和7年3月31日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	柳沼建設株式会社 代表取締役 柳沼護
受注者の住所	福島県 郡山市 田村町大善寺字上新屋敷41番地

変 更 理 由

【工期の延長】

工事に伴う既設埋設管の現地調査したところ、想定外の数量の既設排水管が確認されたため、追加の試掘及び再調査に不測の日数を要し、工期内に工事を完成することが困難であることから、下記のとおり契約工期を延長する。

記

当初工期 令和6年11月1日～令和7年3月24日

変更工期 令和6年11月1日～令和7年3月31日

なお、国費の繰越承認後に令和7年7月31日まで工期を延期する予定です。

契約内容の変更

(第 2 回)

契約変更年月日	令和7年3月5日
契約番号	第 2448010025 号
工事名	公共下水道築造工事 第11工区
施行場所	郡山市八山田二丁目 地内
工事種別	土木一式工事
原契約金額	¥97,864,800 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年6月28日 竣工 令和7年3月14日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額 ¥3,066,800 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥101,907,300 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年6月28日 竣工 令和7年3月14日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	森尾興発株式会社 代表取締役 森尾興史
受注者の住所	福島県 郡山市 久留米二丁目28番地の8

変更理由

【設計変更による請負代金額の変更】

1 本工事施工中に試掘及び起工測量を実施し、支障がある箇所について、法線、縦断深さ及びマンホール種類の変更(H>2.0より1号マンホールに変更)を行う。

- ・施工延長 当初：L=539.01m 変更：L=538.61m (-0.4m 減▲)
- ・管路延長 当初：L=527.61m 変更：L=526.91m (-0.7m 減▲)
- ・1号人孔 当初：N=11箇所 変更：N=12箇所 (+1基増)
- ・塩ビ人孔 当初：N=3箇所 変更：N=2箇所 (-1基減▲)

2 汚水柵設置申請者からの申出等により、取付管及び汚水柵設置位置及び箇所数の変更を行う。

- ・取付管及び汚水柵 当初：N=28箇所 変更：N=33箇所 (+5箇所増)

3 切断作業時汚泥について、福島県土木部技術管理課長通知の算出式に基づき、汚泥の当初設計数量と実績数量に差異があるため変更する。

- ・切断作業時汚泥 当初：W=12.30t 変更：W=8.61t (-3.69t 減▲)

4 舗装復旧面積(及び舗装切断延長)について、現地実測に基づき、数量の変更を行う。

- ・舗装面積 当初：A=2552.30m² 変更：A=2544.32m² (-7.98m² 減▲)
- ・切断延長 当初：L=81.40m 変更：L=69.30m (-12.1m 減▲)

以上

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和7年3月5日
契約番号	第 2448010151 号
工事名	大町土地区画整理事業に伴う配水管移設工事
施行場所	郡山市駅前二丁目 地内
工事種別	水道施設工事
原契約金額	¥40,150,000 円(消費税等を含む)
原工期	着手 令和7年1月8日
	竣工 令和7年3月14日
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
変更金額	増額 ¥1,991,000 円(消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥42,141,000 円(消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和7年1月8日
	竣工 令和7年3月21日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	村上設備工業株式会社 代表取締役 村上友博
受注者の住所	福島県 郡山市 字上亀田 4 番地 2

変 更 理 由 書

契 約 番 号	第2448010151号																					
工 事 等 名	大町土地区画整理事業に伴う配水管移設工事																					
受 注 者	郡山市字上亀田4-2 村上設備工業株式会社 代表取締役 村上 友博																					
変更契約理由	<p>本工事施工中のところ、下記理由により設計内容に変更が生じたため、本書のとおり設計変更する。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>1 試験掘りを実施したところ、他埋設物が輻輳していることが判明し、配管ルートを見直しする必要が生じたため、増工とする。</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">(当初)</th> <th style="text-align: center;">【変更】</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DIP-GXφ200×450H 乙字管</td> <td style="text-align: center;">0 個</td> <td style="text-align: center;">1 個</td> </tr> <tr> <td>DIP-GXφ200×90° 曲管</td> <td style="text-align: center;">0 個</td> <td style="text-align: center;">1 個</td> </tr> <tr> <td>DIP-GXφ200×45° 曲管</td> <td style="text-align: center;">0 個</td> <td style="text-align: center;">1 個</td> </tr> </tbody> </table> <p>2 舗装厚の相違に伴い、アスファルト塊、コンクリート塊の処分量の増加と、舗装版切断時の汚泥処分量が当初想定した数量より減少した。このため、産業廃棄物処分量に変更が生じた。</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">(当初)</th> <th style="text-align: center;">【変更】</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>処分料 (As 塊)</td> <td style="text-align: center;">15.0t</td> <td style="text-align: center;">38.6t</td> </tr> <tr> <td>処分料 (建設汚泥)</td> <td style="text-align: center;">2.3t</td> <td style="text-align: center;">1.5t</td> </tr> </tbody> </table> <p>3 他工事との工程調整により、全体工程の見直しとともに当初予定していた着手日の遅れを余儀なくされた。このため、適正な工期の確保とともに安全な工事の遂行を図るため、工事の完成期限を令和7年3月14日から令和7年3月21日に延期する。</p>		(当初)	【変更】	DIP-GXφ200×450H 乙字管	0 個	1 個	DIP-GXφ200×90° 曲管	0 個	1 個	DIP-GXφ200×45° 曲管	0 個	1 個		(当初)	【変更】	処分料 (As 塊)	15.0t	38.6t	処分料 (建設汚泥)	2.3t	1.5t
	(当初)	【変更】																				
DIP-GXφ200×450H 乙字管	0 個	1 個																				
DIP-GXφ200×90° 曲管	0 個	1 個																				
DIP-GXφ200×45° 曲管	0 個	1 個																				
	(当初)	【変更】																				
処分料 (As 塊)	15.0t	38.6t																				
処分料 (建設汚泥)	2.3t	1.5t																				

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和7年3月5日
契約番号	第 2448010144 号
工事名	舗装復旧工事 (市道 上馬面下河原線 外)
施行場所	郡山市喜久田町堀之内 地内
工事種別	舗装工事
原契約金額	¥9,487,500 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和7年1月8日 竣工 令和7年3月14日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額 ¥500,500 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥9,988,000 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和7年1月8日 竣工 令和7年3月21日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	八光建設株式会社 代表取締役 宗像剛
受注者の住所	福島県 郡山市 並木二丁目1番地の3

変 更 理 由 書

契 約 番 号	第2448010144号
工 事 等 名	舗装復旧工事 (市道 上馬面下河原線 外)
受 注 者	郡山市並木二丁目1番地の3 八光建設株式会社 代表取締役 宗像 剛
変更契約理由	<p>・本工事施工に先立ち、起工測量を実施した結果、当初設計面積と差異が生じ、面積が増加したことから、設計請負代金を増額変更する。</p> <p>・本工事期間中に、寒波の影響による低温のため、施工不可の日数が生じたことから、工期を延長する。</p> <p>【代表数量】</p> <p>・舗装復旧面積</p> <p>当初 A=1075.8m²</p> <p>変更 A=1139.5m²</p> <p>【設計変更による請負金額の変更】</p> <p>増工による変更 (請負金額)</p> <p>当初 9,487,500円</p> <p>変更 9,988,000円 (500,500円増)</p> <p>【設計変更による工期の変更】</p> <p>当初 令和7年1月8日 ~ 令和7年3月14日</p> <p>変更 令和7年1月8日 ~ 令和7年3月21日</p>

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和7年3月5日
契約番号	第 2448010122 号
工事名	徳定土地区画整理事業に伴う配水管移設工事(区画道路第9-3号線外)
施行場所	郡山市田村町 地内
工事種別	水道施設工事
原契約金額	¥23,229,800 円(消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年11月21日 竣工 令和7年3月14日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額 ¥1,014,200 円(消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥24,244,000 円(消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年11月21日 竣工 令和7年3月14日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	有限会社東洋設備工業 代表取締役 佐久間宣明
受注者の住所	福島県 郡山市 逢瀬町多田野字元日37番地

変 更 理 由 書

契 約 番 号	第2448010122号																								
工 事 等 名	徳定土地区画整理事業に伴う配水管移設工事 (区画道路第9-3号線外)																								
受 注 者	郡山市逢瀬町多田野字元日37番地 有限会社東洋設備工業 代表取締役 佐久間 宣明																								
変更契約理由	<ul style="list-style-type: none"> ・ 起工測量の結果、既設管の埋設位置が設計値と異なるため、布設延長の変更を行う。 ・ 舗装復旧について区画整理事業の工事調整により舗装復旧範囲が増加したことから、数量の変更を行う。 ・ 産廃の排水汚泥の数量について特記仕様書第1章2に基づき、実施数量による変更を行う。 <p style="text-align: center;">上記の理由により、布設の数量を変更する。</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"></th> <th style="text-align: center;">記</th> <th style="text-align: center;">当初</th> <th style="text-align: center;">変更</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>布設総延長</td> <td></td> <td style="text-align: center;">L=149.9m</td> <td style="text-align: center;">L=149.3m</td> </tr> <tr> <td>DIP-GX形 φ150</td> <td></td> <td style="text-align: center;">L= 18.5m</td> <td style="text-align: center;">L= 19.0m</td> </tr> <tr> <td>DIP-GX形 φ100</td> <td></td> <td style="text-align: center;">L=131.4m</td> <td style="text-align: center;">L=130.3m</td> </tr> <tr> <td>表層工</td> <td></td> <td style="text-align: center;">A=143.6m²</td> <td style="text-align: center;">A=307.4m²</td> </tr> <tr> <td>処分料 (排水汚泥)</td> <td></td> <td style="text-align: center;">3.1 t</td> <td style="text-align: center;">1.0 t</td> </tr> </tbody> </table>		記	当初	変更	布設総延長		L=149.9m	L=149.3m	DIP-GX形 φ150		L= 18.5m	L= 19.0m	DIP-GX形 φ100		L=131.4m	L=130.3m	表層工		A=143.6m ²	A=307.4m ²	処分料 (排水汚泥)		3.1 t	1.0 t
	記	当初	変更																						
布設総延長		L=149.9m	L=149.3m																						
DIP-GX形 φ150		L= 18.5m	L= 19.0m																						
DIP-GX形 φ100		L=131.4m	L=130.3m																						
表層工		A=143.6m ²	A=307.4m ²																						
処分料 (排水汚泥)		3.1 t	1.0 t																						

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和7年3月5日
契約番号	第 2448010114 号
工事名	公共下水道築造工事 第14工区
施行場所	郡山市富久山町福原字町裏 地内
工事種別	土木一式工事
原契約金額	¥16,116,100 円(消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年11月6日 竣工 令和7年3月14日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	減額 ¥-1,867,800 円(消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥14,248,300 円(消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年11月6日 竣工 令和7年3月14日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	有限会社さかもと建設 代表取締役 坂元稔
受注者の住所	福島県 郡山市 中田町赤沼字下永田94番地19

変更理由

以下の理由により、本設計書のとおり変更する。

1. 建設発生土の受入先が受入可能土量の上限に達し、受入れ先の変更する。それに伴い、運搬距離を変更する。
当初：株式会社北建 三春町南成田字千代川450 運搬距離：12.3 km
変更：株式会社良田建材店 田村町下道渡字後田107-1外 運搬距離：16.6 km
2. 現地調査及び試掘調査の結果により埋設物が支障となることから、人孔の位置の変更、法線、管路深さ及び管路延長を変更する。
当初：L=98.05m 特1号人孔 N=1箇所 塩ビ人孔 N=2箇所
変更：L=100.40m N=0箇所 N=4箇所
3. 福島県土木部技術管理課長通知の算出式に基づいた、汚泥の当初設計数量と実績数量に差異があるため変更する。また、コンクリート殻処分において、当初数量と実績数量に差異が生じたため、実績数量に変更する。
(汚泥) 当初：1.1 t 変更：0.1 t
(C o殻) 当初：0.5 t 変更：1.8 t
4. 舗装において計測の結果、舗装面積の数量に変更があったことから実測数量に変更する。
(歩道一般部) 当初：A=148.20m² 変更：A=131.68m²
(歩道乗入部) 当初：A=35.28m² 変更：A=51.60m²
(車道) 当初：A=14.00m² 変更：A=18.00m²

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和7年3月5日
契約番号	第 2448010148 号
工事名	舗装復旧工事 (県道 荒井郡山線 外)
施行場所	郡山市喜久田町堀之内 地内
工事種別	舗装工事
原契約金額	¥10,380,700 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和7年1月8日 竣工 令和7年3月14日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額 ¥1,136,300 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥11,517,000 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和7年1月8日 竣工 令和7年3月21日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施工方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社東山工務店 代表取締役 柳沼善弥
受注者の住所	福島県 郡山市 田村町金沢字西ノ内 1 2 9 番地

変 更 理 由 書

契 約 番 号	第2448010148号
工 事 等 名	舗装復旧工事 (県道 荒井郡山線 外)
受 注 者	郡山市田村町金沢字西ノ内129 株式会社 東山工務店 代表取締役 柳沼 善弥
変更契約理由	<p>・本工事施工に先立ち、起工測量を実施した結果、当初設計面積と差異が生じ、面積が増加したことから、設計請負代金を増額変更する。</p> <p>・本工事期間中に、寒波の影響による低温のため、施工不可の日数が生じたことから、工期を延長する。</p> <p>【代表数量】</p> <p>・舗装復旧面積</p> <p>当初 A=907.2m²</p> <p>変更 A=942.4m²</p> <p>【設計変更による請負金額の変更】</p> <p>増工による変更 (請負金額)</p> <p>当初 10,380,700円</p> <p>変更 11,517,000円 (1,136,300円増)</p> <p>【設計変更による工期の変更】</p> <p>当初 令和7年1月8日 ~ 令和7年3月14日</p> <p>変更 令和7年1月8日 ~ 令和7年3月21日</p>

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和7年3月5日
契約番号	第 2448010051 号
工事名	配水管更新工事 (県道 三春日和田線 外)
施行場所	郡山市日和田町八丁目 地内
工事種別	水道施設工事
原契約金額	¥90,580,600 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年8月7日 竣工 令和7年3月14日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	減額 ¥-3,141,600 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥87,439,000 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年8月7日 竣工 令和7年3月14日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社三山工業 代表取締役 佐藤考史
受注者の住所	福島県 郡山市 三穂田町山口字前川原 1 2 0 番地 1

変更理由書

契約番号	第2448010051号																					
工事等名	配水管更新工事 (県道 三春日和田線 外)																					
受注者	郡山市三穂田町山口字前川原 120 番地 1 株式会社三山工業 代表取締役 佐藤 考史																					
契約変更理由	<p>下記理由のため変更したい。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>1 試掘調査の結果、既設管の埋設位置が道路路肩部分に埋設されていることが判明した。民地の出入口、電柱わき、事業所のフェンス、外壁近辺に埋設されており撤去することが極めて難しいことから道路管理者と協議した結果、一部既設管の充填について認められたため、土工・仮設・既設管撤去について減工し、充填工について増工する。</p> <p>また、起工測量の結果、当初管割図から変更が生じたことから延長を変更する。</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="text-align: center;">当初</th> <th style="text-align: center;">変更</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>G X 形 φ 400</td> <td style="text-align: center;">L = 225.1m</td> <td style="text-align: center;">L = 239.9m (+14.8m)</td> </tr> <tr> <td>既設管撤去等 φ 400</td> <td style="text-align: center;">L = 226.2m</td> <td style="text-align: center;">L = 95.0m (-131.2m)</td> </tr> <tr> <td>充填工</td> <td style="text-align: center;">V = 0.0m³</td> <td style="text-align: center;">V = 16.5m³ (+16.5m³)</td> </tr> </tbody> </table> <p>2 産業廃棄物の処分量について、当初想定していた数量と変更が生じたため、特記仕様書第 1 章第 2 項に基づき、処分量等について変更。</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="text-align: center;">当初</th> <th style="text-align: center;">変更</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>アスファルト殻</td> <td style="text-align: center;">94.5 t</td> <td style="text-align: center;">69.8 t (-24.7 t)</td> </tr> <tr> <td>舗装版切断時汚泥</td> <td style="text-align: center;">7.2t</td> <td style="text-align: center;">1.5t (-5.7 t)</td> </tr> </tbody> </table>		当初	変更	G X 形 φ 400	L = 225.1m	L = 239.9m (+14.8m)	既設管撤去等 φ 400	L = 226.2m	L = 95.0m (-131.2m)	充填工	V = 0.0m ³	V = 16.5m ³ (+16.5m ³)		当初	変更	アスファルト殻	94.5 t	69.8 t (-24.7 t)	舗装版切断時汚泥	7.2t	1.5t (-5.7 t)
	当初	変更																				
G X 形 φ 400	L = 225.1m	L = 239.9m (+14.8m)																				
既設管撤去等 φ 400	L = 226.2m	L = 95.0m (-131.2m)																				
充填工	V = 0.0m ³	V = 16.5m ³ (+16.5m ³)																				
	当初	変更																				
アスファルト殻	94.5 t	69.8 t (-24.7 t)																				
舗装版切断時汚泥	7.2t	1.5t (-5.7 t)																				

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和7年3月6日
契約番号	第 2448020091 号
工事名	鉛給水管布設替 (その4)
施行場所	郡山市芳賀二丁目 外 地内
工事種別	水道施設工事
原契約金額	¥14,300,000 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年12月5日
	竣工 令和7年3月14日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	減額 ¥-5,368,000 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥8,932,000 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年12月5日
	竣工 令和7年3月14日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社島工業 代表取締役 佐久間俊光
受注者の住所	福島県 郡山市 富久山町久保田字古町 1 6 1 番地

変 更 理 由 書

契約番号	第2448020091号																											
工事等名	鉛給水管布設替 (その4)																											
受注者	郡山市富久山町久保田字古町161番地 株式会社 島工業 代表取締役 佐久間 俊光																											
変更契約理由	<p>本修繕において、既設配水管からの給水管の引込みが当初設計と異なることによる資材数量の変更や地権者不在不明等の不承諾による箇所数減により、下記の通り変更するものである。</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"></th> <th style="text-align: center;">記 当初</th> <th style="text-align: center;">変更</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding-left: 20px;">鉛給水管布設替</td> <td style="text-align: center;">N= 26箇所</td> <td style="text-align: center;">N= 16箇所</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">PPφ13</td> <td style="text-align: center;">N= 1箇所</td> <td style="text-align: center;">N= 1箇所</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">PPφ20</td> <td style="text-align: center;">N= 17箇所</td> <td style="text-align: center;">N= 10箇所</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">PPφ25</td> <td style="text-align: center;">N= 3箇所</td> <td style="text-align: center;">N= 3箇所</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">PPφ30</td> <td style="text-align: center;">N= 4箇所</td> <td style="text-align: center;">N= 2箇所</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">PPφ40</td> <td style="text-align: center;">N= 1箇所</td> <td style="text-align: center;">N= 0箇所</td> </tr> </tbody> </table> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">当初請負額</td> <td style="text-align: right;">14,300,000円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">変更請負額</td> <td style="text-align: right;">8,932,000円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">増減額</td> <td style="text-align: right;">5,368,000円 (減額)</td> </tr> </table>		記 当初	変更	鉛給水管布設替	N= 26箇所	N= 16箇所	PPφ13	N= 1箇所	N= 1箇所	PPφ20	N= 17箇所	N= 10箇所	PPφ25	N= 3箇所	N= 3箇所	PPφ30	N= 4箇所	N= 2箇所	PPφ40	N= 1箇所	N= 0箇所	当初請負額	14,300,000円	変更請負額	8,932,000円	増減額	5,368,000円 (減額)
	記 当初	変更																										
鉛給水管布設替	N= 26箇所	N= 16箇所																										
PPφ13	N= 1箇所	N= 1箇所																										
PPφ20	N= 17箇所	N= 10箇所																										
PPφ25	N= 3箇所	N= 3箇所																										
PPφ30	N= 4箇所	N= 2箇所																										
PPφ40	N= 1箇所	N= 0箇所																										
当初請負額	14,300,000円																											
変更請負額	8,932,000円																											
増減額	5,368,000円 (減額)																											

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和7年3月7日
契約番号	第 2448010121 号
工事名	旧工業用水道施設撤去工事
施行場所	郡山市待池台一丁目 外地内
工事種別	解体工事
原契約金額	¥25,702,600 円(消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年11月21日 竣工 令和7年3月14日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額・減額 ¥0 円(消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥25,702,600 円(消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年11月21日 竣工 令和7年3月25日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社福田建設 代表取締役 福田和豊
受注者の住所	福島県 郡山市 横川町字大谷地 3 7 番地

変更理由書

当初、令和7年3月14日に竣工予定であったが、例年より現場の積雪量が多く、傾斜面による作業員や重機の滑落の危険があるため、降雪による作業中止及び除雪作業に当初想定より時間を要しており、当初工期内の竣工が困難であることから、令和7年3月25日まで工期を延期する。

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和7年3月7日
契約番号	第 2448010111 号
工事名	安原・横川地区側帯事業に伴う配水管移設工事に係る仮設工事
施行場所	郡山市安原町字向館 外 地内
工事種別	水道施設工事
原契約金額	¥17,942,100 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年11月6日 竣工 令和7年3月14日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額・減額 ¥0 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥17,942,100 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年11月6日 竣工 令和8年1月30日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社 S E N Y O 建設福島支店 代表取締役 中村祐紀
受注者の住所	福島県 郡山市 不動前一丁目 1 0 7 番地 1

変更理由書

契約番号	第2448010111号
工事等名	安原・横川地区側帯事業に伴う配水管移設工事に係る仮設工事
受注者	郡山市不動前一丁目107番地1 株式会社SENYO建設福島支店 代表取締役 中村 祐紀
変更契約理由	<p>本工事において、同時施工を予定していた県中建設事務所の工事の着工が遅れていることにより、工期延期が必要になったため、下記の通り工期の変更を行う。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>契約工期 当初 令和6年11月6日から 令和7年3月14日まで 変更 令和6年11月6日から 令和8年1月30日まで</p>

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和7年3月7日
契約番号	第 2448010100 号
工事名	函景貯留管関連管渠築造工事（第4工区）に伴う配水管移設工事
施行場所	郡山市山根町 地内
工事種別	水道施設工事
原契約金額	¥33,014,300 円(消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年10月7日 竣工 令和7年3月14日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額 ¥4,341,700 円(消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥37,356,000 円(消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年10月7日 竣工 令和7年3月14日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	有限会社東洋設備工業 代表取締役 佐久間宣明
受注者の住所	福島県 郡山市 逢瀬町多田野字元日37番地

変 更 理 由 書

契 約 番 号	第2448010100号
工 事 等 名	図景貯留管関連管渠築造工事(第4工区)に伴う配水管移設工事
受 注 者	郡山市逢瀬町多田野字元日37番地 有限会社東洋設備工業 代表取締役 佐久間 宣明
変更契約理由	<p>本工事施工中のところ、下記理由により本書の通り増額変更するものである。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>1 起工測量及び事前調査による配管の変更に伴う増額。 DIP-GX形 φ150 (当初)L=33.5m (変更)L=48.4m</p> <p>2 地元調整による交通誘導員配置計画の変更に伴う増額。 交通誘導員配置人数 (当初)N=3人 (変更)N=4人</p> <p>3 アスファルトガラ処分量増に伴う増額。 運搬 当初 24.0m³ 変更 46.0m³ 処分 当初 56.5t 変更 108.1t</p> <p>4 アスファルト舗装切断時の汚泥処分量減に伴う減額。 運搬 当初 4.5m³ 変更 2.0m³ 処分 当初 6.2t 変更 2.9t</p>

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和7年3月7日
契約番号	第 2448010061 号
工事名	配水管更新工事 (県道 本宮熱海線)
施行場所	郡山市熱海町玉川 地内
工事種別	水道施設工事
原契約金額	¥77,930,600 円(消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年8月28日
	竣工 令和7年3月14日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額 ¥2,732,400 円(消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥80,663,000 円(消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年8月28日
	竣工 令和7年3月14日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施工方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	有限会社服部設備 代表取締役 服部正
受注者の住所	福島県 郡山市 安積二丁目361番地

変 更 理 由 書

契 約 番 号	第2448010061号
工 事 等 名	配水管更新工事(県道 本宮熱海線)
受 注 者	郡山市安積二丁目361 有限会社 服部設備 代表取締役 服部 正
変更契約理由	<p>本工事施工中のところ、下記理由により本書の通り増額変更するものである。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>1 起工測量及び事前調査による配管の変更に伴う増額。</p> <p>2 アスファルトガラ処分量増に伴う増額。 運搬 当初 43.8m³ 変更 249.4m³ 処分 当初 103.1t 変更 586.1t</p> <p>3 コンクリート(無筋)ガラ処分量増に伴う増額。 運搬 当初 1.2m³ 変更 3.6m³ 処分 当初 2.8t 変更 8.4t</p> <p>4 アスファルト舗装切断時の汚泥処分量減に伴う減額。 運搬 当初 7.1m³ 変更 4.6m³ 処分 当初 10.0t 変更 6.5t</p>

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和7年3月7日
契約番号	第 2448010080 号
工事名	配水管更新工事 (市道 材木屋館腰線)
施行場所	郡山市日和田町高倉 地内
工事種別	水道施設工事
原契約金額	¥71,429,600 円(消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年9月12日
	竣工 令和7年3月14日
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
変更金額	増額 ¥6,747,400 円(消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥78,177,000 円(消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年9月12日
	竣工 令和7年5月16日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社エヌエス工業 代表取締役 根本剛
受注者の住所	福島県 郡山市 八山田六丁目4番地

変 更 理 由 書

契約番号	第2448010080号
工事等名	配水管更新工事（市道 材木屋館腰線）
受注者	郡山市八山田六丁目4番地 株式会社エヌエス工業 代表取締役 根本 剛
変更契約理由	<p>概算数量設計による配水管布設工事等発注方式に係る特記事項に基づき本書のとおり増額変更するものである。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>1 起工測量及び事前調査による配管の変更に伴う増額。 DIP-GX形 φ200 （当初）L=380.0m 【変更】L=374.0m DIP-GX形 φ100 （当初）L=0.0m 【変更】L=6.6m</p> <p>2 地元との調整（特に秋口の収穫時期）に不測の日数を要したこと、また、現地調査および試掘調査の結果、既設管と新設管が輻輳することが判明したため、臨時給水管の施工が必要となったことにより、当初計画した工事進捗に遅れが生じたことから、適正な工期の確保とともに安全な工事の遂行を図るため、本事業の繰越を行う。</p> <p style="text-align: center;">工期</p> <p>（当初） 令和6年9月12日から令和7年3月14日 【変更】 令和6年9月12日から令和7年5月16日</p>

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和7年3月7日
契約番号	第 2448010019 号
工事名	配水幹線更新工事 (市道 小段瓶焼場線)
施行場所	郡山市喜久田町早稲原 外 地内
工事種別	水道施設工事
原契約金額	¥187,621,500 円(消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年7月1日
	竣工 令和7年3月14日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額 ¥2,040,500 円(消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥189,662,000 円(消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年7月1日
	竣工 令和7年3月14日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社エンドウ 代表取締役 遠藤大輔
受注者の住所	福島県 郡山市 南一丁目 2 2 番地

変 更 理 由 書

契 約 番 号	第2448010019号
工 事 等 名	配水幹線更新工事 (市道 小段瓶焼場線)
受 注 者	郡山市南一丁目22番地 株式会社エンドウ 代表取締役 遠藤 大輔
変更契約理由	<p>・本工事施工に先立ち、試掘をおこなったところ、近接する既存の配水管 (DIPφ150) から取り出している給水管10箇所が、更新を行う幹線の位置に支障となることが判明し、支障とならない位置に切替を行う必要が生じたことから増工となり、請負代金を増額変更するものである。</p> <p>【代表数量】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・各戸新管切替工 <p>当初 N= 0箇所 変更 N=10箇所</p> <p>【設計変更による請負金額の変更】</p> <p>増工による変更 (請負金額)</p> <p>当初 187,621,500円 変更 189,662,000円 (2,040,500円増)</p>

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和7年3月7日
契約番号	第 2448020088 号
工事名	鉛給水管布設替 (その3)
施行場所	郡山市大槻町字北中野下 外 地内
工事種別	水道施設工事
原契約金額	¥10,560,000 円(消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年11月21日 竣工 令和7年3月14日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	減額 ¥-1,166,000 円(消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥9,394,000 円(消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年11月21日 竣工 令和7年3月14日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	富士工業株式会社 代表取締役 笠間直一
受注者の住所	福島県 郡山市 片平町字庚垣原 1 4 番地

変 更 理 由 書

契約番号	第2448020088号																		
工事等名	鉛給水管布設替 (その3)																		
受注者	郡山市片平町字庚坦原14番地 富士工業株式会社 代表取締役 笠間 直一																		
変更契約理由	<p>本修繕において、給水管所有者の不在不明による不承諾、また、既設配水管から給水管の取出しが当初設計と異なった形状であったことにより、資材数量が変更になったことから、下記の通り減額変更するものである。</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"></th> <th style="text-align: center;">記 当初</th> <th style="text-align: center;">変更</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding-left: 20px;">鉛給水管布設替</td> <td style="text-align: center;">N=21箇所</td> <td style="text-align: center;">N=17箇所</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">PPφ20</td> <td style="text-align: center;">N=19箇所</td> <td style="text-align: center;">N=15箇所</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">PPφ25</td> <td style="text-align: center;">N=2箇所</td> <td style="text-align: center;">N=2箇所</td> </tr> </tbody> </table> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">当初請負額</td> <td style="text-align: right;">10,560,000円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">変更請負額</td> <td style="text-align: right;">9,394,000円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">増減額</td> <td style="text-align: right;">1,166,000円 (減額)</td> </tr> </table>		記 当初	変更	鉛給水管布設替	N=21箇所	N=17箇所	PPφ20	N=19箇所	N=15箇所	PPφ25	N=2箇所	N=2箇所	当初請負額	10,560,000円	変更請負額	9,394,000円	増減額	1,166,000円 (減額)
	記 当初	変更																	
鉛給水管布設替	N=21箇所	N=17箇所																	
PPφ20	N=19箇所	N=15箇所																	
PPφ25	N=2箇所	N=2箇所																	
当初請負額	10,560,000円																		
変更請負額	9,394,000円																		
増減額	1,166,000円 (減額)																		

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和7年3月7日
契約番号	第 2448020095 号
工事名	片平地区農業集落排水処理施設原水ポンプ槽修繕
施行場所	郡山市片平町字観音前 地内
工事種別	機械器具設置工事
原契約金額	¥1,573,000 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年11月15日
	竣工 令和7年3月7日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額 ¥355,300 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥1,928,300 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年11月15日
	竣工 令和7年3月7日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社トーカン 代表取締役 松尾茂
受注者の住所	福島県 郡山市 安積北井一丁目5番地

変更理由書

契約番号 第2448020095号
工事等名 片平地区農業集落排水処理施設原水ポンプ槽修繕
施工箇所 郡山市片平町字観音前 地内
受注者 郡山市安積北井一丁目5番地
株式会社 トーカン 代表取締役 松尾 茂
工期 令和6年11月15日～令和7年3月7日

変更契約理由

本修繕は、片平地区農業集落排水処理施設の原水ポンプ槽内の No.2・3 原水ポンプ配管2本を修繕するものです。

No.1 原水ポンプ配管及びガイドパイプの腐食が確認されたことから、追加で修繕を実施するため請負金額の変更を行うものである。

請負金額の変更

当初 1,573,000円
変更 1,928,300円(355,300円増額)

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和7年3月7日
契約番号	第 2448100010 号
工事名	湖南浄化センター電気設備改築実施設計委託
施行場所	郡山市湖南町舟津 地内
工事種別	土木設計
原契約金額	¥7,150,000 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年6月26日 竣工 令和7年3月28日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額 ¥2,125,200 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥9,275,200 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年6月26日 竣工 令和7年3月28日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施工方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社NJS 所長 新井山幹樹
受注者の住所	福島県 郡山市 喜久田町字寺久保 23-95

変 更 理 由

令和6年6月25日付けで契約を締結した、湖南浄化センター電気設備改築実施設計委託について、令和6年度郡山市上下水道局委託契約約款第10条により下記のとおり変更する。

【変更理由】

改築内容を決定するために各設備の設置年、修繕履歴等を整理したところ、本委託業務対象外の改築対象設備が確認された。

施設の改築工事にあたり、電気設備として一体での整備を行うため、業務対象内容を追加することが必要となったため。

【履行期間】

履行期間の変更はしない。

【請負金額】

当初請負金額		¥7,150,000円
変更請負金額		¥9,275,200円
増減額		¥2,125,200円 (増額)
(内訳)	税抜額	¥1,932,000円
	税額	¥193,200円

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和7年3月7日
契約番号	第 2448020070 号
工事名	落合堀樋門修繕 (塗装工)
施行場所	郡山市安積町日出山二丁目 地内
工事種別	塗装工事
原契約金額	¥4,004,000 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年9月19日 竣工 令和7年3月14日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額 ¥97,900 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥4,101,900 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年9月19日 竣工 令和7年3月14日
変更理由	説 明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施工方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社咲田建装 代表取締役 小林順一
受注者の住所	福島県 郡山市 富久山町福原字沼下11番地の1

変 更 理 由

契約番号 第 2448020070 号

工 事 名 落合堀樋門修繕 (塗装工)

施工箇所 郡山市安積町日出山二丁目 地内

当該修繕の素地調整において、当初4種ケレンによる作業としていたところ、既存塗膜の一部にひびや浮き上がり、はがれ等腐食が進行している箇所があり、それらの除去のため、3種Aケレンを要した。

以上の理由により、下記のとおり増額変更するものである。

記

設計変更

(工種)		(当初)	(変更)
素地調整	4種ケレン	A=70.5m ²	A=20.9m ²
素地調整	3種Aケレン	—	A=49.6m ²

金額変更

当初設計額：¥4,407,700 円	変更設計額：¥4,516,600 円
当初請負額：¥4,004,000 円	<u>変更請負額：¥4,101,900 円</u>

97,900 円の増額となる。

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和7年3月10日
契約番号	第 2448010131 号
工事名	古川ポンプ場耐水化整備工事
施行場所	郡山市字古川 地内
工事種別	建築一式工事
原契約金額	¥16,445,000 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年12月18日 竣工 令和7年3月14日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	¥0 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥16,445,000 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年12月18日 竣工 令和7年3月31日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施工方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社ジェーケン葉山 代表取締役 古川政浩
受注者の住所	福島県 郡山市 大槻町字中ノ平東1番地

変更理由

以下の理由により、工期の変更をする。

- 1 耐圧扉において、受注製作品になっており、製作に3か月かかるため、工期延長する。

記

当初 令和6年12月18日 ~ 令和7年3月14日

変更 令和6年12月18日 ~ 令和7年3月31日

(国からの翌債承認後、令和7年5月30日まで工期延期予定)

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和7年3月10日
契約番号	第 2448010066 号
工事名	準用河川荒川河川改修工事に伴う配水管移設工事 (荒屋敷添架)
施行場所	郡山市安積町笹川 地内
工事種別	土木一式工事
原契約金額	¥19,547,000 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年8月22日 竣工 令和7年3月14日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額 ¥286,000 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥19,833,000 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年8月22日 竣工 令和7年4月30日
変更理由	説 明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施工方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社ムツミ 代表取締役 森尾正信
受注者の住所	福島県 郡山市 静西一丁目240番地

変 更 理 由 書

契 約 番 号	第2448010066号																														
工 事 等 名	準用河川荒川河川改修工事に伴う配水管移設工事（荒屋敷添架）																														
受 注 者	郡山市静西一丁目240番地 株式会社ムツミ 代表取締役 森尾正信																														
変更契約理由	<p>本工事において、既設給水管の引込みが当初設計で想定していた箇所と異なった箇所であったことが判明したため、臨時給水管各戸切替工の箇所数に変更になったことから、下記の通り変更するものである。</p> <p>また、同時施工していた河川課の工事が遅れていることにより、工期延期が必要になったため、下記の通り工期の変更も併せて行う。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 40%; text-align: center;">当初</th> <th style="width: 50%; text-align: center;">変更</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1)変更数量</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>臨時給水管各戸切替工</td> <td style="text-align: center;">N= 3 箇所</td> <td style="text-align: center;">N= 4 箇所</td> </tr> <tr> <td>(2)契約工期</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>当初</td> <td style="text-align: center;">令和6年8月22日から</td> <td style="text-align: center;">令和7年3月14日まで</td> </tr> <tr> <td>変更</td> <td style="text-align: center;">令和6年8月22日から</td> <td style="text-align: center;">令和7年4月30日まで</td> </tr> <tr> <td>(3)変更金額</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>当初請負額</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">19,547,000円</td> </tr> <tr> <td>変更請負額</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">19,833,000円</td> </tr> <tr> <td>増減額</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">286,000円 (増額)</td> </tr> </tbody> </table>		当初	変更	(1)変更数量			臨時給水管各戸切替工	N= 3 箇所	N= 4 箇所	(2)契約工期			当初	令和6年8月22日から	令和7年3月14日まで	変更	令和6年8月22日から	令和7年4月30日まで	(3)変更金額			当初請負額	19,547,000円		変更請負額	19,833,000円		増減額	286,000円 (増額)	
	当初	変更																													
(1)変更数量																															
臨時給水管各戸切替工	N= 3 箇所	N= 4 箇所																													
(2)契約工期																															
当初	令和6年8月22日から	令和7年3月14日まで																													
変更	令和6年8月22日から	令和7年4月30日まで																													
(3)変更金額																															
当初請負額	19,547,000円																														
変更請負額	19,833,000円																														
増減額	286,000円 (増額)																														

契約内容の変更

(第 2 回)

契約変更年月日	令和7年3月10日
契約番号	第 2448010023 号
工事名	公共下水道築造工事 第1工区
施行場所	郡山市喜久田町堀之内字釜場西 外地内
工事種別	土木一式工事
原契約金額	¥87,172,800 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年6月28日 竣工 令和7年3月14日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	¥0 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥88,036,300 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年6月28日 竣工 令和7年3月31日
変更理由	説 明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施工方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	開東産業株式会社 代表取締役 菅野彰一
受注者の住所	福島県 郡山市 大槻町字下中野4番地の2

変 更 理 由

以下の理由により、本設計書のとおり変更する。

【工期の変更】

本工事は国道49号に下水道管を設置する工事である。道路管理者である国土交通省の占用許可が必要となるが、占用許可となるまでに不測の日数を要したことから、下記のとおり工期を延長する。

記

当初 令和6年6月28日 ~ 令和7年3月14日
変更 ~ 令和7年3月31日
(国からの翌債承認後、令和7年5月30日まで工期延期予定)

以上

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和7年3月10日
契約番号	第 2448010091 号
工事名	大河原地区関連管渠築造工事 第2工区
施行場所	郡山市田村町金屋 地内
工事種別	土木一式工事
原契約金額	¥152,498,500 円(消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年10月1日 竣工 令和7年3月14日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	¥0 円(消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥152,498,500 円(消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年10月1日 竣工 令和7年3月31日
変更理由	説 明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施工方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	壁巢建設株式会社 代表取締役 壁巢達弥
受注者の住所	福島県 郡山市 開成五丁目12番9号

変更理由 (第1回)

【工期の延長】

掘削の際に、当初の地質構成とは異なる改良土層が発見され、改良土層の掘削に時間を要したことから、工期内に工事を完成することが困難となったため、下記のとおり契約工期を延長する。

記

当初工期 令和6年10月1日～令和7年3月14日

変更工期 令和6年10月1日～令和7年3月31日

なお、国費の繰越承認後に令和7年6月20日まで工期を延期する予定です。

契約内容の変更

(第 2 回)

契約変更年月日	令和7年3月10日
契約番号	第 2448100025 号
工事名	熱海水系連絡管整備（送水管）に伴う基本設計委託
施行場所	郡山市逢瀬町多田野 外 地内
工事種別	土木設計
原契約金額	¥13,659,800 円(消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年9月10日 竣工 令和7年2月14日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	減額 ¥-574,200 円(消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥13,085,600 円(消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年9月10日 竣工 令和7年3月28日
変更理由	説 明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社三協技術 所長 島俊秀
受注者の住所	福島県 郡山市 長者三丁目 4 番 1 号

変 更 理 由 書

契 約 番 号	第2448100025号
工 事 等 名	熱海水系連絡管整備（送水管）に伴う基本設計委託
受 注 者	郡山市長者三丁目4番1号 株式会社三協技術 郡山営業所 所長 島 俊秀
変更契約理由	<p>本委託業務において、現地踏査および関係機関との協議等により作業実績と設計数量の差異が生じたため減額変更を行う。</p> <p>【概要】</p> <p>測量業務 路線測量 L=4.80km L=4.73km</p> <p>設計業務 送水管基本設計（開削工法）φ300 送水管基本設計（水管橋） φ300 水管橋4橋→3橋（1橋：開削工法へ変更）</p> <p>当初請負額 ¥13,659,800円 変更請負額 ¥13,085,600円 増減額 ¥ 574,200円（減額）</p>

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和7年3月10日
契約番号	第 2448010040 号
工事名	堀口浄水場No.2薬品沈殿池流入弁更新工事
施行場所	郡山市逢瀬町多田野 地内
工事種別	水道施設工事
原契約金額	¥45,466,300 円(消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年7月19日 竣工 令和7年3月14日
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
変更金額	増額 ¥30,609,700 円(消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥76,076,000 円(消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年7月19日 竣工 令和7年8月29日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社福田建設 代表取締役 福田和豊
受注者の住所	福島県 郡山市 横川町字大谷地 3 7 番地

変 更 理 由

【設計変更による請負代金額の変更】

- 1 本工事の試掘を行ったところ、不断水工を実施する SPφ600 が歪曲しており、既製品の不断水挿入弁が対応できず、扁平対応用不断水挿入弁を使用することから、工事費を増工する。
- 2 本工事を施工中のところ、既設埋設物が多数確認され、人力掘削での施工、既設埋設物の撤去・移設及び復旧が必要になることから、工事費を増工する。

当	初請負金額	45,466,300円
	第1回変更請負金額	76,076,000円

C= 30,609,700円 増額

【工事工期の変更】

扁平対応用不断水挿入弁における特殊継輪の製作に不測の日数を要することから、工期を延期する。

当初工期	令和6年7月19日～令和7年3月14日
変更工期	令和6年7月19日～ <u>令和7年8月29日</u>

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和7年3月10日
契約番号	第 2448010085 号
工事名	配水管更新工事 (県道郡山停車場線推進)
施行場所	郡山市安積二丁目 外 地内
工事種別	土木一式工事
原契約金額	¥205,958,500 円(消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年10月1日
	竣工 令和7年7月31日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額 ¥43,917,500 円(消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥249,876,000 円(消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年10月1日
	竣工 令和7年10月31日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社人輝 代表取締役 小沼輝雄
受注者の住所	福島県 郡山市 安積荒井一丁目33番地

変 更 理 由 書

契 約 番 号	第2448010085号
工 事 等 名	配水管更新工事 (県道郡山停車場線推進)
受 注 者	郡山市安積荒井一丁目33番地 株式会社人輝 代表取締役 小沼 輝雄
変更契約理由	<p>1. 現地調査の結果、推進工事に伴う車道規制により、近接する店舗等への出入りに支障となることが判明したため、店舗等と協議した結果、施工計画の見直しが必要となり、立坑位置を当初計画位置から変更した。立坑位置の変更に伴い推進延長が下記のとおり変更となり、推進工事の施工量が増工した。</p> <p style="text-align: center;">【小口径管推進工法 泥土圧式・圧送排土方式 SPφ600】 当初：L=45.0m 変更：L=82.5m</p> <p>2. 現地測量及び試掘結果に基づき、施工管割を当初設計から変更し、管路施工数量を下記のとおり変更する。</p> <p style="text-align: center;">【布設総延長DIP-GX形φ400・φ300・φ200・φ150・φ100】 当初：L=401.1m 変更：L=413.6m</p> <p>3. 設計変更に伴う施工数量の増工により、当初契約工期内での工事完成が困難となったため、工期を下記のとおり延長する。</p> <p style="text-align: center;">当初：令和6年10月1日から令和7年7月31日 変更：令和6年10月1日から令和7年10月31日</p>

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和7年3月10日
契約番号	第 2448010130 号
工事名	道路橋りょう整備（再復）工事に伴う配水管移設工事（柳橋添架）
施行場所	郡山市田村町守山 地内
工事種別	土木一式工事
原契約金額	¥61,171,000 円（消費税等を含む）
原工期	着手 令和6年12月11日
	竣工 令和7年7月22日
工事概要 （変更した内容について記述する）	
変更金額	増額 ¥14,641,000 円（消費税等を含む）
変更後の契約金額	¥75,812,000 円（消費税等を含む）
変更後の工期	着手 令和6年12月11日
	竣工 令和7年7月22日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社宗形組 代表取締役 宗形久男
受注者の住所	福島県 郡山市 逢瀬町多田野字新池下 2 3 番地 1 1

変 更 理 由 書

契約番号	第2448010130号																								
工事等名	道路橋りょう整備（再復）工事に伴う配水管移設工事（柳橋添架）																								
受注者	郡山市逢瀬町多田野字新池下2,3番地11 株式会社 宗形組 代表取締役 宗形 久男																								
変更契約理由	<p>下記の理由により、変更する。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>1 現地及び設計図書を照査した結果、水道施設設計指針に基づき橋台部の埋設部に伸縮可撓管が必要となった。</p> <p>2 当初、アンカーについて、地覆部へ先付けアンカーであったが、橋りょう施工の福島県と工程調整した結果、後付けのアンカーとなった。</p> <p>3 添架管設置で使用する橋りょう点検車について、歩車道境界ブロックが支障となり安全な作業半径が確保できないため、規格を BT-100 から BT-300 とする。</p> <p>4 道路管理者の指示により、埋戻材を再生碎石から山砂とする。</p> <table style="width: 100%; margin-top: 20px;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;"></th> <th style="width: 30%; text-align: center;">当初</th> <th style="width: 30%; text-align: center;">変更</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>伸縮可撓管φ200</td> <td style="text-align: center;">N=0箇</td> <td style="text-align: center;">N=2箇所</td> </tr> <tr> <td>定着材（アンカー）</td> <td style="text-align: center;">N=0式</td> <td style="text-align: center;">N=1式</td> </tr> <tr> <td>橋りょう点検車</td> <td style="text-align: center;">BT-100</td> <td style="text-align: center;">BT-300</td> </tr> <tr> <td>管路埋戻（再生碎石）</td> <td style="text-align: center;">4.0m³</td> <td style="text-align: center;">0.0m³</td> </tr> <tr> <td>管路埋戻（山砂）</td> <td style="text-align: center;">11.6m³</td> <td style="text-align: center;">16.0m³</td> </tr> </tbody> </table> <table style="width: 100%; margin-top: 20px;"> <tr> <td style="width: 30%;">当初請負額</td> <td style="text-align: right;">61,171,000円</td> </tr> <tr> <td>変更請負額</td> <td style="text-align: right;">75,812,000円</td> </tr> <tr> <td>増減額</td> <td style="text-align: right;">14,641,000円（増額）</td> </tr> </table>		当初	変更	伸縮可撓管φ200	N=0箇	N=2箇所	定着材（アンカー）	N=0式	N=1式	橋りょう点検車	BT-100	BT-300	管路埋戻（再生碎石）	4.0m ³	0.0m ³	管路埋戻（山砂）	11.6m ³	16.0m ³	当初請負額	61,171,000円	変更請負額	75,812,000円	増減額	14,641,000円（増額）
	当初	変更																							
伸縮可撓管φ200	N=0箇	N=2箇所																							
定着材（アンカー）	N=0式	N=1式																							
橋りょう点検車	BT-100	BT-300																							
管路埋戻（再生碎石）	4.0m ³	0.0m ³																							
管路埋戻（山砂）	11.6m ³	16.0m ³																							
当初請負額	61,171,000円																								
変更請負額	75,812,000円																								
増減額	14,641,000円（増額）																								

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和7年3月10日
契約番号	第 2448010039 号
工事名	公共下水道築造工事 第4工区
施行場所	郡山市喜久田町堀之内字下前田 外地内
工事種別	土木一式工事
原契約金額	¥96,499,700 円(消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年7月11日 竣工 令和7年3月14日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	¥0 円(消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥96,499,700 円(消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年7月11日 竣工 令和7年3月31日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社福田建設 代表取締役 福田和豊
受注者の住所	福島県 郡山市 横川町字大谷地37番地

変更理由

以下の理由により、本設計書のとおり変更する。

【工期の変更】

本工事は年度内に完了予定であったが、他工区との接続区間において、他工区の推進工事で工法変更が生じたことによる管材料の入荷期間や推進機の手配に時間を要することとなった。

さらに、別の接続区間においては3社による施工区間であるが、道路幅員状況より1社毎の施工での対応となり工程の調整を図りながら進めていたが、2月中旬の大雪による水位上昇に伴い、作業進捗に遅れが生じていることもあり時間を要している。

そのことから、下記のとおり工期を延長する。

記

当初 令和6年7月11日 ~ 令和7年3月14日

変更 ~ 令和7年3月31日

(国からの翌債承認後、令和7年6月30日まで工期延期予定)

以上

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和7年3月10日
契約番号	第 2448100011 号
工事名	6号幹線改築工事に伴う測量実施設計委託
施行場所	郡山市咲田二丁目 外 地内
工事種別	土木設計
原契約金額	¥24,051,500 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年7月19日
	竣工 令和7年3月28日
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
変更金額	増額 ¥14,770,800 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥38,822,300 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年7月19日
	竣工 令和7年3月31日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社復建技術コンサルタント 支店長 浅田耕司
受注者の住所	福島県 郡山市 駅前二丁目12番2号

変 更 理 由

契約番号 第 2448100011 号

委 託 名 6号幹線改築工事に伴う測量実施設計委託

施行場所 郡山市咲田二丁目 外 地内

本委託は6号幹線改築工事に伴う測量及び設計をする業務である。本委託内で基本設計を実施した結果、6号幹線を改築するルート及び工法が変更となり、下記のとおり金額の増額及び工期を変更するものである。

記

工法変更

(当 初)

・実施設計

布設替え工法 (内径 1200 mm以上) /

(変 更)

・実施設計

布設替え工法 (内径 1200 mm未満) /

開削工法 (内径 1200 mm未満) /

開削工法 (内径 1200 mm以上) /

推進工法 (刃口・小口径) /

推進工法 (中大口径) /

・測量ルート変更に伴い面積及び延長増となる /

金額変更

当初設計額：¥32,062,800円 変更設計額：¥51,753,900円

当初請負額：¥24,051,500円 変更請負額：¥38,822,300円 /

14,770,800円の増額となる。

工期変更

当 初 令和6年7月19日から令和7年3月28日 /

変 更 令和6年7月19日から令和7年3月31日 /

なお、工期について国の交付金が繰越承認された後令和7年3月31日から令和8年3月31日に延期する予定である。

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和7年3月10日
契約番号	第 2448010033 号
工事名	3号幹線放流管築造工事 第5工区
施行場所	郡山市向河原町 地内
工事種別	土木一式工事
原契約金額	¥115,227,200 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年7月29日
	竣工 令和7年3月14日
工事概要 (変更した内容について記述する)	汚染土処分費用 舗装厚変更
変更金額	増額 ¥13,922,700 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥129,149,900 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年7月29日
	竣工 令和7年3月14日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施工方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	開東産業株式会社 代表取締役 菅野彰一
受注者の住所	福島県 郡山市 大槻町字下中野4番地の2

変 更 理 由

【設計変更による請負代金額の増額】

- ・ 特定有害物質を含んだ発生土（汚染土）の処分にかかる費用の増額

C=12,000,000 円

- ・ 既設舗装構成を確認したところ、舗装厚が設計（t=10 cm）に対し、既設（t=17cm）であったことによる工事費の増額

C=2,000,000 円

請負差額 C= 13,922,700 円 （増額）

契約内容の変更

(第 2 回)

契約変更年月日	令和7年3月10日
契約番号	第 2348010116 号
工事名	風景貯留管関連管渠築造工事 第1工区
施行場所	郡山市栄町 外地内
工事種別	土木一式工事
原契約金額	¥112,200,000 円(消費税等を含む)
原工期	着手 令和5年11月29日 竣工 令和6年5月31日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額 ¥9,207,000 円(消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥121,407,000 円(消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和5年11月29日 竣工 令和7年3月31日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	壁巢建設株式会社 代表取締役 壁巢達弥
受注者の住所	福島県 郡山市 開成五丁目12番9号

変更理由

- ・本工事施工中のところ、道路管理者との協議により市道大町大槻線の道路表面排水処理に係る円形側溝柵設置等に係る費用を増工する。
C=2,000,000円
- ・当初計画による下水道の占用位置について、既設配水管φ300mm及びNTT埋設ケーブルとの離隔を確保するため法線変更に伴う部材(曲管)の追加等に係る費用を増工する。
C=1,500,000円
- ・令和6年3月21日～令和6年8月22日(155日間)までの工事一時中止期間中の現場維持等に係る費用を増工する。
C=5,000,000円

当初請負金額 112,200,000円

変更請負金額 121,407,000円

9,207,000円 増額

上記増工により工期を令和7年3月14日から令和7年3月31日に変更(第2回)する。

当初工期 令和5年11月29日～令和6年5月31日

第1回変更工期 令和5年11月29日～令和7年3月14日

第2回変更工期 令和5年11月29日～令和7年3月31日

なお、国費の繰越承認後に令和7年6月20日まで工期を延長する予定です。

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和7年3月10日
契約番号	第 2448010035 号
工事名	公共下水道築造工事 第9工区
施行場所	郡山市八山田三丁目 外地内
工事種別	土木一式工事
原契約金額	¥88,138,600 円(消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年7月11日
	竣工 令和7年3月14日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額 ¥2,693,900 円(消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥90,832,500 円(消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年7月11日
	竣工 令和7年3月14日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社ノウチ工業 代表取締役 野内勝志
受注者の住所	福島県 郡山市 喜久田町堀之内字堀内59番地

変更理由

以下の理由により、本設計書のとおり変更する。

1. 舗装構成において、当初設計と現況において相違があり、道路占用条件のとおり、原型と同様の舗装構成に復旧するよう指示があったことから、原型と同様の舗装構成に変更する。
2. 路線1044の舗装本復旧において、規制区間の距離が長くなる事により、交通渋滞が発生することから、路面切削及び表層工を昼間施工から夜間施工に変更する。
路面切削及び表層工対象面積：A=575.13m²
3. 排水人口が500人以上ある取付管において、内径φ200が必要であることから内径φ150から内径φ200に変更する。
対象取付管：郡山北工業高等学校1箇所
4. 福島県土木部技術管理課長通知の算出式に基づいた、汚泥の当初設計数量と実績数量に差異があるため変更する。また、コンクリート殻及びアスファルトにおいて、当初設計数量と実績数量に差異があることから、実績数量に変更する。

	当初	変更	増減
(汚泥)	10.3 t	3.0 t	▲ 7.3 t
(コンクリート殻)	0.0 t	123.0 t	123.0 t
(アスファルト殻)	260.9 t	280.6 t	19.7 t

5. 規制標示において、警察との協議により、サイズダウンにて復旧するため、変更とする。

	当初	変更	増減
(ゼブラ)W=30cm	0.0 m	2.3 m	2.3 m
W=45cm	84.4 m	82.1 m	▲ 2.3 m
(文字)W=15cm	70.6 m	64.1 m	▲ 6.5 m

6. 公共汚水樹の設置において、公共汚水樹の高さの決定根拠により変更が生じたことから、公共汚水樹の高さを変更とする。
対象公共汚水樹：15基

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和7年3月10日
契約番号	第 2448010083 号
工事名	マンホール蓋改築工事 (その1)
施行場所	郡山市西ノ内二丁目 外地内
工事種別	とび・土工・コンクリート工事
原契約金額	¥12,490,500 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年9月10日
	竣工 令和7年3月14日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額 ¥1,001,000 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥13,491,500 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年9月10日
	竣工 令和7年3月14日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社ムツミ 代表取締役 森尾正信
受注者の住所	福島県 郡山市 静西一丁目240番地

変 更 理 由

契約番号 第 2448010083 号

工 事 名 マンホール蓋改築工事 (その1)

施工箇所 郡山市西ノ内二丁目 外 地内

当該工事箇所において、既設舗装厚が当初の想定より薄かったことにより、掘削、埋戻しの増工に伴い、埋戻し材の使用数量が増加したために変更を要した。

以上の理由により、下記のとおり変更するものである。

記

金額変更

当初設計額：¥14,026,100 円 変更設計額：¥15,150,300 円

当初請負額：¥12,490,500 円 変更請負額：¥13,491,500 円

1,001,000 円の増額となる。

契約内容の変更

(第 2 回)

契約変更年月日	令和7年3月10日
契約番号	第 2448010022 号
工事名	公共下水道築造工事 第10工区
施行場所	郡山市八山田二丁目 外 地内
工事種別	土木一式工事
原契約金額	¥93,702,400 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年6月28日
	竣工 令和7年3月14日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	減額 ¥-10,103,500 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥84,548,200 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年6月28日
	竣工 令和7年3月14日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社エンドウ 代表取締役 遠藤大輔
受注者の住所	福島県 郡山市 南一丁目22番地

変更理由

【設計変更による請負代金額の変更】

1 本工事施工中に起工測量及び試掘調査を実施し、支障がある箇所について、法線及び管底高（取付管延長及び汚水樹深さ含む）の変更を行う。

- ・施工延長 当初：L=558.70m 変更：L=557.50m (-1.2m 減▲)
- ・管路延長 当初：L=549.70m 変更：L=548.50m (-1.2m 減▲)
- ・掘削土量 N=1 式減▲

2 地権者からの汚水樹設置位置の指定及び新築建築に伴い、取付管及び汚水樹設置の位置・数量の変更を行う。

- ・取付管及び汚水樹 当初：N=26 箇所 変更：N=27 箇所 (+1 箇所増)
- ・掘削土量 N=1 式減▲

3 試掘調査結果等に基づく道路維持課との舗装復旧についての協議結果を踏まえ、数量及び施工方法の変更を行う。

- ・舗装版撤去及び復旧工 当初：表層 5cm+基層 5cm+路盤工
変更：表層 5cm+以外安定処理 20cm+路盤工

4 切断作業時汚泥について、福島県土木部技術管理課長通知の算出式に基づき、汚泥の当初設計数量と実績数量に差異があるため変更する。

- ・切断作業時汚泥 当初：W=15.30 t 変更：W= 2.92 t (-12.38 t 減▲)

5 熱中症対策について、郡山市上下水道局発注工事等における熱中症対策に関する試行要領に基づき、必要経費の増額を行う。

- ・熱中症対策にかかる必要経費 N=1 式増

6 区画線工について、郡山北警察署との協議結果に基づき、規制標示「停止線」「止まれ文字」をサイズダウンにて復旧し、一時停止規制が追加となった路線について、「停止線」「止まれ文字」の追加施工を行う。

- ・区画線工(規制標示) N=1 式 数量変更

以上

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和7年3月10日
契約番号	第 2448010153 号
工事名	下水道管理センター場内舗装復旧工事
施行場所	郡山市横塚三丁目 地内
工事種別	舗装工事
原契約金額	¥5,347,100 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和7年1月23日 竣工 令和7年3月14日
工事概要 (変更した内容について記述する)	工期延期
変更金額	¥0 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥5,347,100 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和7年1月23日 竣工 令和7年3月25日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施工方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社椎根建設 代表取締役 椎根和芳
受注者の住所	福島県 郡山市 日和田町高倉字高森1番地213

変 更 理 由

【工期の延長】

本工事施工中のところ、下水道管理センター場内の別発注工事（下水道管理センターコンポスト棟解体工事）との工程調整に伴う不稼働日が発生したため、工期内に工事を完成することが困難であることから、下記のとおり契約工期を延長する。

記

当初工期 令和7年1月23日～令和7年3月14日

変更工期 令和7年1月23日～令和7年3月25日

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和7年3月10日
契約番号	第 2448010071 号
工事名	180号雨水幹線公共下水道築造工事 第1工区
施行場所	郡山市横塚二丁目 地内
工事種別	土木一式工事
原契約金額	¥55,363,000 円(消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年8月28日 竣工 令和7年3月14日
工事概要 (変更した内容について記述する)	工期変更: 令和6年8月28日~令和7年3月31日
変更金額	¥0 円(消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥55,363,000 円(消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年8月28日 竣工 令和7年3月31日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社椎根建設 代表取締役 椎根和芳
受注者の住所	福島県 郡山市 日和田町高倉字高森1番地213

変更理由書

契約番号	第2448010071号
工事等名	180号雨水幹線公共下水道築造工事 第1工区
受注者	株式会社椎根建設 代表取締役 椎根 和芳
契約変更理由	<p>本工事施工中のところ、下記理由にて工期の延長が必要なため、工期を変更する。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <ol style="list-style-type: none">1 既設構造物の撤去に時間を要したこと。2 融雪及び降雨により立坑が浸水し水替えに時間を要したこと。 <p>当初工期 令和6年8月28日～令和7年3月14日 今回変更 令和6年8月28日～<u>令和7年3月31日</u></p> <p>なお、国費の繰越承認後に令和7年5月30日まで工期を延期する予定です。</p>

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和7年3月11日
契約番号	第 2448020105 号
工事名	鉛給水管布設替に伴う舗装復旧修繕 (その 8)
施行場所	郡山市熱海町安子島 外 地内
工事種別	舗装工事
原契約金額	¥5,343,800 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和7年1月29日
	竣工 令和7年3月24日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額 ¥442,200 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥5,786,000 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和7年1月29日
	竣工 令和7年3月24日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社ノウチ工業 代表取締役 野内勝志
受注者の住所	福島県 郡山市 喜久田町堀之内字堀内 5 9 番地

変 更 理 由 書

契 約 番 号	第2448020105号
工 事 等 名	鉛給水管布設替に伴う舗装復旧修繕 (その8)
受 注 者	郡山市喜久田町堀之内字堀内59番地 株式会社 ノウチ工業 代表取締役 野内 勝志
変更契約理由	<p>起工測量の結果及び道路管理者の指示により、施工面積が下記のとおり、増となった。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>・舗装復旧面積 当初 A=513.0㎡ 変更 A=581.6㎡</p> <p>・アスファルト 運搬(㎡) 当初 25.7㎡ 変更 29.1㎡ 処分(t) 当初 60.3t 変更 68.3t</p> <p>当初請負額 5,343,800円 変更請負額 5,786,000円 増減額 442,200円 (増額)</p>

契約内容の変更

(第 3 回)

契約変更年月日	令和7年3月11日
契約番号	第 2248010177 号
工事名	熱海浄水場施設更新電気設備工事
施行場所	郡山市熱海町高玉 地内
工事種別	電気工事
原契約金額	¥245,850,000 円(消費税等を含む)
原工期	着手 令和5年3月15日
	竣工 令和6年3月15日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額 ¥40,615,300 円(消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥287,454,200 円(消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和5年3月15日
	竣工 令和7年3月14日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社長谷川電気工事 代表取締役 佐藤秀夫
受注者の住所	福島県 郡山市 富田西三丁目188番地

変更理由書

契約番号	第2248010177号
工事等名	熱海浄水場施設更新電気設備工事
受注者	郡山市富田西三丁目188番地 株式会社 長谷川電気工事 代表取締役 佐藤 秀夫
変更契約理由	<p>本工事は、熱海浄水場において老朽化した管理棟の移転を含む施設更新に伴う、電気設備工事であるが、屋外に埋設する電線管において、下記の理由により、増工になることから本設計書の通り変更するものである。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <ol style="list-style-type: none">熱海浄水場は、敷地が狭隘であり、既存施設の運転に影響を与えず、浄水場の運転に必要なケーブルを収納することができる新たな電線管の埋設を可能とするためコンパクトに多数の電線管を埋設できる角型FEP管を採用した。熱海浄水場は、昭和48(1973)に給水を開始しており、老朽化している当時の水道管と、本工事で敷設する電線管が近接すると、漏水修繕や水道管の更新に影響を与えることから、既存水道管と交差する電線管は架空とした。

契約内容の変更

(第 2 回)

契約変更年月日	令和7年3月12日
契約番号	第 2448010021 号
工事名	公共下水道築造工事 第5工区
施行場所	郡山市富久山町福原字宝田 外 地内
工事種別	土木一式工事
原契約金額	¥90,932,600 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年6月28日
	竣工 令和7年3月14日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	¥0 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥91,866,500 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年6月28日
	竣工 令和7年3月31日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施工方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社市川建設 代表取締役 市川良一
受注者の住所	福島県 郡山市 昭和二丁目11番34号

変 更 理 由

以下の理由により、本設計書のとおり変更する。

【工期の変更】

本工事は年度内に完了予定であったが、試掘の結果、個人給水管が支障となり移設をする必要が生じ、給水管の所有者（計7名）への説明及び承諾、個人給水管の移設申請及び移設工事に不測の日数を要したことから、下記のとおり工期を延長する。

記

当初 令和6年6月28日 ~ 令和7年3月14日

変更 ~ 令和7年3月31日

(国からの翌債承認後、令和7年6月30日まで工期延期予定)

以上

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和7年3月12日
契約番号	第 2448010036 号
工事名	公共下水道築造工事 第12工区
施行場所	郡山市八山田二丁目 外地内
工事種別	土木一式工事
原契約金額	¥74,542,600 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年7月11日
	竣工 令和7年3月14日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	減額 ¥-2,780,800 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥71,761,800 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年7月11日
	竣工 令和7年3月14日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施工方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社市川建設 代表取締役 市川良一
受注者の住所	福島県 郡山市 昭和二丁目11番34号

変更理由

【設計変更による請負代金額の変更】

1 本工事施工中に起工測量及び試掘調査を実施し、支障がある箇所について、マンホール位置及び区間延長・管底高の変更を行う。

- ・施工延長 当初：L=385.00m 変更：L=387.86m (+2.86m 増)
- ・管路延長 当初：L=378.70m 変更：L=381.56m (+2.86m 増)
- ・掘削土量 N=1 式増

2 試験掘り結果及び汚水柵設置位置決定に基づき、取付管延長及び汚水柵設置深さの変更を行う。

- ・取付管及び汚水柵 当初：N=21 箇所 変更：N=20 箇所 (-1 箇所減▲)
- ・掘削土量 N=1 式減▲

3 本管及び汚水柵変更に伴い舗装復旧範囲を変更し、現地測量結果に伴い、舗装復旧面積を変更する。

- ・舗装復旧面積(切削部) 当初：A=848.30m² 変更：A=882.43m²(+34.13m² 増)
- ・舗装復旧面積(車道部) 当初：A=985.50m² 変更：A=993.78m²(+8.28m² 増)
計 1,833.80 m² 1,876.21 m² (+42.41 m²)

4 試掘調査結果等に基づく道路維持課との舗装復旧についての協議結果を踏まえ、数量及び施工方法の変更を行う。

- ・舗装版撤去及び復旧工 当初：表層 5cm+基層 5cm+路盤工
変更：表層 5cm+セメント安定処理 10cm+路盤工

5 切断作業時汚泥について、福島県土木部技術管理課長通知の算出式に基づき、汚泥の当初設計数量と実績数量に差異があるため変更する。

- ・切断作業時汚泥 当初：W=5.00 t 変更：W= 1.90 t (-3.10 t 減▲)

6 区画線工について、郡山北警察署との協議結果に基づき、規制標示「左折矢印」「直進矢印」「右折矢印」の追加施工を行う。

- ・区画線工(矢印・文字 15cm 換算長) 当初：L=8.0m 変更：L=31.5m (+23.5m 増)

以上

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和7年3月12日
契約番号	第 2448010126 号
工事名	公共下水道築造工事 第104工区
施行場所	郡山市喜久田町卸二丁目 地内
工事種別	土木一式工事
原契約金額	¥18,254,500 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年11月21日
	竣工 令和7年3月14日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額 ¥97,900 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥18,352,400 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年11月21日
	竣工 令和7年3月25日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社尚楠 代表取締役 遠藤正泰
受注者の住所	福島県 郡山市 安積荒井本町3番地

変更理由

以下の理由により、本設計書のとおり変更する。

1. 舗装面積において、当初設計数量と実測数量に差異があることから実測数量に変更する。

	当初	変更	増減
舗装面積	724.32 m ²	710.19 m ²	▲ 14.13 m ²

2. 既設埋設物が新設する下水道本管に支障となるから、当初の法線及び管路延長を変更し、人孔を増工する。

	当初	変更	増減
管路延長	71.20 m	70.64 m	▲ 0.56 m
塩ビ人孔	2 箇所	3 箇所	1 箇所

3. 本工事の施工時において、不明管が埋設されており不明管の調査に時間を要し、また法線変更に伴う増工により、工期を延長する。

(当初) 令和6年11月21日 ~ 令和7年3月14日

(変更) ~ 令和7年3月25日

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和7年3月12日
契約番号	第 2448010118 号
工事名	公共下水道マンホールポンプ設置工事 (その1)
施行場所	郡山市喜久田町堀之内字下前田 地内
工事種別	機械器具設置工事
原契約金額	¥19,030,000 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年12月5日
	竣工 令和7年3月14日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	減額 ¥-50,600 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥18,979,400 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年12月5日
	竣工 令和7年3月31日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社人輝 代表取締役 小沼輝雄
受注者の住所	福島県 郡山市 安積荒井一丁目33番地

変更理由

【設計変更による請負代金の変更】

- 1 マンホールポンプへ接続関係工事施工業者（公共下水道築造工事第3,4工区）と現地立会を行ったところ、下記①の内容で変更する。

記①

- 1) .別途築造工事にて圧送管位置に既設埋設物があったため設置深が700mmから1000mmへ変更
- 2) .圧送管設置箇所における掘削から舗装復旧までの工種において、土木工事と同時施工が可能のため、一部数量の変更

当初請負金額 19,030,000円

変更請負金額 18,979,400円

C=-50,600円

- 2 別途主体工事（公共下水道築造工事第3工区）において、現在、護岸工事の施工を実施中である。2月中旬の大雪による河川の水位上昇により施工に不測の時間を要した。また、当工事区間は狭い市道となっており、同時施工が困難であり単独での施工せざるを得ない状況である。このことから、本工事の開始が遅れるため、下記②のとおり工期延長を行う。

記②

当初 令和6年12月5日～令和7年3月14日

変更 ~令和7年3月31日

(国からの翌債承認後、令和7年4月30日まで工期延期予定)

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和7年3月12日
契約番号	第 2448020099 号
工事名	舗装修繕 (その3)
施行場所	郡山市亀田二丁目 地内
工事種別	舗装工事
原契約金額	¥1,119,800 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年12月18日 竣工 令和7年3月14日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額 ¥352,000 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥1,471,800 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年12月18日 竣工 令和7年3月14日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施工方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社日建土木 代表取締役 菊池武史
受注者の住所	福島県 郡山市 朝日二丁目17番14号

変 更 理 由

契約番号 第 2448020099 号

工 事 名 舗裝修繕 (その 3)

施工箇所 郡山市亀田二丁目 地内

当該人孔修繕の 1 箇所において、雨水排水のため斜壁が削孔されており、その接続痕から人孔内に土砂が流出し、空洞化していることが確認された。

この暗渠接続痕は閉塞が困難な箇所であり、斜壁の強度が保てないことから斜壁の交換を要した。

以上の理由により、下記のとおり増額変更するものである。

記

金額変更

当初設計額：¥1,260,600 円

変更設計額：¥1,657,700 円

当初請負額：¥1,119,800 円

変更請負額：¥1,471,800 円

352,000 円の増額となる。

契約内容の変更

(第 2 回)

契約変更年月日	令和7年3月12日
契約番号	第 2448010059 号
工事名	公共下水道築造工事 (私道その 8)
施行場所	郡山市喜久田町堀之内字下上ノ台 地内
工事種別	土木一式工事
原契約金額	¥9,155,300 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年8月2日 竣工 令和7年1月31日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額 ¥188,100 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥9,343,400 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年8月2日 竣工 令和7年3月26日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施工方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	ライフワーク株式会社 代表取締役 佐久間昭義
受注者の住所	福島県 郡山市 富久山町久保田字中台 7 5 番地 1

変更理由

以下の理由により、本設計書のとおり変更する。

1. 試掘調査の結果により埋設物が支障となることから、法線の変更及び人孔を増工とする。

当初：L=72.55m

塩ビ人孔 N=5箇所

変更：L=72.35m

N=6箇所

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和7年3月12日
契約番号	第 2448010075 号
工事名	公共下水道築造工事 第3工区
施行場所	郡山市喜久田町堀之内字下前田 外 地内
工事種別	土木一式工事
原契約金額	¥159,864,100 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年9月4日 竣工 令和7年3月14日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	¥0 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥159,864,100 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年9月4日 竣工 令和7年3月31日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施工方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社エンドー総建 代表取締役 遠藤吉雄
受注者の住所	福島県 郡山市 安積町笹川字目光池西34番14

変 更 理 由

以下の理由により、本設計書のとおり変更する。

【工期の変更】

本工事は年度内に完了予定であったが、低耐荷力推進工法による区間において、施工中に土質状況の変化により推進機が停止したため、推進機の引抜き、薬液注入などの作業を実施した。その後、高耐荷力への推進工法の変更による管材料の製作、養生期間、推進機の準備作業に一定の期間を要するとなり、また、2月中旬の大雪による河川水位上昇により護岸工で不測の時間を要することとなった。

そのことから、下記のとおり工期を延長する。

記

当初 令和6年9月4日 ～ 令和7年3月14日

変更 ～ 令和7年3月31日

(国からの翌債承認後、令和7年6月30日まで工期延期予定)

以上

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和7年3月12日
契約番号	第 2448010038 号
工事名	公共下水道築造工事 第2工区
施行場所	郡山市喜久田町堀之内字松山池東 外 地内
工事種別	土木一式工事
原契約金額	¥80,392,400 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年7月11日 竣工 令和7年3月14日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	¥0 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥80,392,400 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年7月11日 竣工 令和7年3月31日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社エンドー総建 代表取締役 遠藤吉雄
受注者の住所	福島県 郡山市 安積町笹川字目光池西34番14

変 更 理 由

以下の理由により、本設計書のとおり変更する。

【工期の変更】

本工事は国道49号に下水道管を設置する工事である。道路管理者である国土交通省の占用許可が必要となるが、占用許可となるまでに不測の日数を要したことから、下記のとおり工期を延長する。

記

当初 令和6年7月11日 ~ 令和7年3月14日

変更 ~ 令和7年3月31日

(国からの翌債承認後、令和7年5月30日まで工期延期予定)

以上

契約内容の変更

(第 2 回)

契約変更年月日	令和7年3月12日
契約番号	第 2348010076 号
工事名	石塚樋門・ポンプゲート築造工事 第2工区 (設備)
施行場所	郡山市田村町下行合 地内
工事種別	機械器具設置工事
原契約金額	¥750,902,900 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和5年9月19日
	竣工 令和7年3月14日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	¥0 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥752,539,700 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和5年9月19日
	竣工 令和7年3月31日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	荏原実業・ポップエンジニアリング特定建設工事共同企業体 所長 古畝
受注者の住所	宮城県 仙台市青葉区 上杉二丁目3番7号

変更理由

以下の理由により、工期の変更をする。

- 1 別途土木工事「石塚樋門・ポンプゲート築造工事 第3工区(土木)」において、土留の施工中に地盤が非常に硬かったため、鋼矢板の打込みが困難となり、これにより土留め工法を変更せざるを得ない状況が発生した。この工法の変更に伴い、時間を要したことから、本工事の開始が遅れるため、下記のとおり工期延長を行う。

記

当初 令和5年11月9日 ~ 令和7年3月14日

変更 令和5年11月9日 ~ 令和7年3月31日

(国からの翌債承認後、令和7年11月28日まで工期延期予定)

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和7年3月14日
契約番号	第 2448010142 号
工事名	東部幹線道路改良工事に伴う下水道管移設工事
施行場所	郡山市富久山町久保田字三御堂 地内
工事種別	土木一式工事
原契約金額	¥20,345,600 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年12月18日
	竣工 令和7年3月14日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	¥0 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥20,345,600 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年12月18日
	竣工 令和7年5月23日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施工方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社 SENYO 建設福島支店 代表取締役 中村祐紀
受注者の住所	福島県 郡山市 不動前一丁目107番地1

変更理由書

以下の理由により、本設計書のとおり変更する。

本工事において、本管 400 mmの材料が、需要が少なく在庫が無いことから受注生産となり、材料調達までに期間を要し工期内の竣工が困難なことを確認した。

このことから、工期の延長を行う。

1. 工期の変更

当初 令和6年12月18日～令和7年3月14日

変更 令和6年12月18日～令和7年5月23日

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和7年3月14日
契約番号	第 2348010061 号
工事名	149号雨水幹線公共下水道築造工事 第2工区
施行場所	郡山市横塚二丁目 地内
工事種別	土木一式工事
原契約金額	¥544,500,000 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和5年8月24日 竣工 令和7年3月14日
工事概要 (変更した内容について記述する)	仮設土留の変更、舗装構成の変更、工期の延期
変更金額	増額 ¥8,908,900 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥553,408,900 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和5年8月24日 竣工 令和7年3月31日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施工方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	早川建設工業株式会社 代表取締役 早川敬
受注者の住所	福島県 郡山市 安積三丁目308番地

変 更 理 由

【設計変更による請負代金額の増額】

- ・既設污水幹線φ800 mmの埋設位置が想定と異なっていたことに伴う、管路埋設位置を特定するための調査費用の増額

C=2,700,000 円

- ・管路埋設位置調査の結果をもとに仮設土留の構造変更及び地下水位低下工を増工したことによる工事費の増額

C=3,900,000 円

- ・既設舗装構成を確認したところ、舗装厚が設計 (t=10 cm) に対し、既設(t=20 cm)であったことによる工事費の増額

C=2,300,000 円

請負差額 C= 8,908,900 円 (増額)

【工期の延長】

- ・既設污水幹線φ800 mmの埋設位置が想定と異なっていたため、管路埋設位置を特定するための調査及び調査結果に基づく工法検討に不足の日数を要したため、契約工期内の竣工が困難であることから下記のとおり工期を延長する。

当初工期 令和5年8月24日～令和7年3月14日

変更工期 令和5年8月24日～令和7年3月31日

なお、国費の繰越承認後に令和7年5月16日まで工期を延期する予定です。

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和7年3月14日
契約番号	第 2448010137 号
工事名	下水道管理センターコンポスト棟解体工事
施行場所	郡山市横塚三丁目 地内
工事種別	解体工事
原契約金額	¥166,650,000 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和7年1月8日
	竣工 令和7年3月14日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	¥0 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥166,650,000 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和7年1月8日
	竣工 令和7年5月30日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	みほた建設株式会社 代表取締役 高橋忠吉
受注者の住所	福島県 郡山市 字名倉 2 4 1 番地

変更理由書

以下の理由により、本設計書のとおり変更する。

解体工事施工に関する周辺住民への工事周知に際し、アスベスト含有物の飛散防止対策等については、強風時期を避けるよう要望があり、この対応に日数を要することから、工期不足が発生し、年度内完成が困難となったため、工期の延長を行う。

1. 工期の変更

当初 令和7年1月8日～令和7年3月14日

変更 令和7年1月8日～令和7年5月30日

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和7年3月14日
契約番号	第 2448010107 号
工事名	横塚No.2 マンホールポンプ場改修工事
施行場所	郡山市横塚三丁目 地内
工事種別	電気工事
原契約金額	¥12,782,000 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年10月17日
	竣工 令和7年3月14日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	¥0 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥12,782,000 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年10月17日
	竣工 令和7年5月30日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社長谷川電気工事 代表取締役 佐藤秀夫
受注者の住所	福島県 郡山市 富田西三丁目188番地

変更理由

【契約番号】 第2448010107号

【工事等名】 横塚No.2 マンホールポンプ場改修工事

【施行場所】 郡山市横塚三丁目 地内

【受注者】 株式会社長谷川電気工事 代表取締役 佐藤秀夫

【変更理由】

本工事において更新予定の水中汚水ポンプについて、部品調達ができず、納期に日数を要することから、工期を延長するものです。

【履行期間】

当初： 令和6年10月17日から令和7年3月14日まで

変更： 令和6年10月17日から令和7年5月30日まで

【請負金額】

請負金額の変更はしない

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和7年3月14日
契約番号	第 2448020069 号
工事名	湖南浄化センターNo. 1-1凝集剤注入ポンプ等修繕
施行場所	郡山市湖南町舟津字中ノ沢 地内
工事種別	機械器具設置工事
原契約金額	¥5,478,000 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年9月27日 竣工 令和7年3月14日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	¥0 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥5,478,000 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年9月27日 竣工 令和7年6月30日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社内藤工業所 代表取締役 内藤恵
受注者の住所	福島県 郡山市 鶴見坦一丁目14番5号

変更理由書

以下の理由により、本設計書のとおり変更する。

本修繕の凝集剤注入ポンプにおいて、一部部品の納期遅延により工期内に完成することが困難となったことから、工期の延長を行う。

1. 工期の変更

当初 令和6年9月27日～令和7年3月14日

変更 令和6年9月27日～令和7年6月30日

契約内容の変更

(第 2 回)

契約変更年月日	令和7年3月14日
契約番号	第 2448100005 号
工事名	公共下水道（管きよ）実施設計委託（雨水その1）
施行場所	郡山市小原田二丁目 外地内
工事種別	土木設計
原契約金額	¥10,959,300 円（消費税等を含む）
原工期	着手 令和6年6月21日 竣工 令和6年12月27日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	¥0 円（消費税等を含む）
変更後の契約金額	¥10,959,300 円（消費税等を含む）
変更後の工期	着手 令和6年6月21日 竣工 令和7年7月11日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社昭和設計事務所 所長 大塚幸男
受注者の住所	福島県 喜多方市 岩月町入田付字中島 6 4 3 6 - 1

変更理由書

契約番号 第2448100005号
委託名 公共下水道(管きよ)実施設計委託(雨水その1)

本業務は、郡山市小原田二丁目外地内において、別途業務で実施した地下埋設物調査の結果を踏まえて、小原田導水管築造工事に係る設計作業を進めるものである。

中間立坑に係る検討作業において、立坑の大きさや貯留管との接続方法の見直しに係る比較検討事項が増え、不測の日数を要したことから、下記のとおり工期を変更する。

記

当初契約 令和6年6月21日 ~ 令和6年12月27日
第1回変更 令和6年6月21日 ~ 令和7年 3月21日
第2回変更 令和6年6月21日 ~ 令和7年 7月11日 /

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和7年3月14日
契約番号	第 2448010135 号
工事名	133号雨水幹線公共下水道築造工事第10工区に伴う舗装復旧工事
施行場所	郡山市田村町金屋字下夕川原 外 地内
工事種別	舗装工事
原契約金額	¥55,069,300 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年12月11日 竣工 令和7年3月14日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額 ¥783,200 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥55,852,500 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年12月11日 竣工 令和7年3月14日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	みほた建設株式会社 代表取締役 高橋忠吉
受注者の住所	福島県 郡山市 字名倉 2 4 1 番地

変 更 理 由

- 起工測量により設計内容を精査した結果、舗装面積及び区画線延長等の数量について変更する。また、既設舗装厚について当初設計では、車道部については5cmとしていたが、舗装版を破碎したところ一部6cmとなっており、歩道部についても当初は3~5cmとしていたが、5cm~20cmとなっていたところがあったため、これに伴うAs殻運搬及び処分費等について増工する。

		<当 初>	<変 更>	<増 減>
車道	As殻運搬	174.9m ³	185.6m ³	+10.7m ³
	As殻処分	411.1 t	436.1 t	+ 25.0 t
歩道	As殻運搬	23.3m ³	48.3m ³	+25.0m ³
	As殻処分	54.7 t	113.4 t	+ 58.7 t

当初請負金額 55,069,300円

変更請負金額 55,852,500円

783,200円 増額

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和7年3月14日
契約番号	第 2448020120 号
工事名	中部第一排水区下水道管きよ修繕
施行場所	郡山市駅前二丁目 地内
工事種別	土木一式工事
原契約金額	¥1,947,000 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和7年2月19日
	竣工 令和7年3月28日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額 ¥1,339,800 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥3,286,800 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和7年2月19日
	竣工 令和7年3月28日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	松浦商事株式会社 代表取締役 松浦健典
受注者の住所	福島県 会津若松市 神指町大字南四合字幕内西351番地2

変更理由

契約番号 第 2448020120 号

工事名 中部第一排水区下水道管きよ修繕

施工箇所 郡山市駅前二丁目 地内 (市道 駅前二大町二丁目線)

本修繕の事前調査において、管内の取付け管突出し部が支障となり施工が困難である箇所があることが判明し、事前処理工が増工となった。また内面補修工の修繕対象箇所の増工も合わせて確認されたことから、下記のとおり増額変更するものである。

記

設計変更

管路補修工 (当初)

内面補修工 N = 4 箇所

事前処理工 N = 0 箇所

管路補修工 (変更)

内面補修工 N = 5 箇所 ✓

事前処理工 N = 3 箇所 ✓

金額変更

当初設計額 : ¥2,013,000 円 - 変更設計額 : ¥3,399,000 円 ✓

当初請負額 : ¥1,947,000 円 - 変更請負額 : ¥3,286,800 円 ✓

1,339,800 円の増額となる。

契約内容の変更

(第 2 回)

契約変更年月日	令和7年3月19日
契約番号	第_2448010032号
工事名	配水管更新工事(市道 南長久保二長久保三丁目線)
施行場所	郡山市安積町南長久保一丁目 地内
工事種別	水道施設工事
原契約金額	¥136,770,700 円(消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年7月29日 竣工 令和7年3月14日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額 ¥1,408,000 円(消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥146,102,000 円(消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年7月29日 竣工 令和7年6月30日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	東液流通株式会社 代表取締役 黒木寿
受注者の住所	福島県 郡山市 西田町木村字川端76番地

変更理由書

契約番号	第2448010032号
工事等名	配水管更新工事（市道南長久保二長久保三丁目線）
受注者	郡山市西田町木村字川端76番地 東液流通株式会社 代表取締役 黒木 寿
変更契約理由	<p>1. 現地調査結果に基づき、各戸新管切替工の施工箇所数及び施工内容を下記のとおり変更する。推進工への施工内容の変更に伴い、本工事を増額変更する。</p> <p>【各戸新管切替工】</p> <p>当初：N=68箇所（開削工） 変更：N=64箇所（開削工） N= 3箇所（推進工）</p>

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和7年3月21日
契約番号	第 2448010157 号
工事名	中部第二排水区 下水道管更生工事
施行場所	郡山市麓山二丁目 外地内
工事種別	土木一式工事
原契約金額	¥4,620,000 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和7年1月23日
	竣工 令和7年3月28日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	¥0 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥4,620,000 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和7年1月23日
	竣工 令和7年7月31日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社椎根建設 代表取締役 椎根和芳
受注者の住所	福島県 郡山市 日和田町高倉字高森1番地213

変 更 理 由

契約番号 第 2448010157 号

工 事 名 中部第二排水区 下水道管更生工事

施工箇所 郡山市麓山二丁目 外 地内

当該工事箇所において、八潮市における事故関連の影響により、材料製作期間や機材の搬入に遅延が生じ、当初の工程で施工を行うことが困難であるため、下記のとおり工期の変更を行うものである。

記

工期変更

当初：令和6年1月23日～令和7年3月28日

変更：令和6年1月23日～令和7年7月31日

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和7年3月28日
契約番号	第 2448010155 号
工事名	古坦ポンプ場耐水化整備工事
施行場所	郡山市富久山町久保田 地内
工事種別	機械器具設置工事
原契約金額	¥12,408,000 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和7年2月5日 竣工 令和7年3月28日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	¥0 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥12,408,000 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和7年2月5日 竣工 令和7年3月31日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施工方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社翼水エンジニア 代表取締役 矢部正一
受注者の住所	福島県 郡山市 鳴神一丁目81番地の3

変 更 理 由

以下の理由により、工期の変更をする。

- 1 耐圧蓋について、受注製作品になっており、製作に2.5か月かかるため、工期延長する。

記

当初 令和7年2月5日 ~ 令和7年3月28日

変更 令和7年2月5日 ~ 令和7年3月31日

(国からの翌債承認後、令和7年5月30日まで工期延期予定)

契約内容の変更

(第 2 回)

契約変更年月日	令和7年3月31日
契約番号	第 2448010155 号
工事名	古坦ポンプ場耐水化整備工事
施行場所	郡山市富久山町久保田 地内
工事種別	機械器具設置工事
原契約金額	¥12,408,000 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和7年2月5日 竣工 令和7年3月28日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	¥0 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥12,408,000 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和7年2月5日 竣工 令和7年5月30日
変更理由	説 明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施工方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社翼水エンジニア 代表取締役 矢部正一
受注者の住所	福島県 郡山市 鳴神一丁目81番地の3

変更理由

以下の理由により、工期の変更をする。

- 1 耐圧蓋について、受注製作品になっており、製作に2.5か月かかるため、工期延長する。

記

当初 令和7年2月5日 ~ 令和7年3月28日

変更 令和7年2月5日 ~ 令和7年3月31日

(国からの翌償承認後、令和7年5月30日まで工期延期予定)

契約内容の変更

(第 3 回)

契約変更年月日	令和7年3月31日
契約番号	第 2348010116 号
工事名	図景貯留管関連管渠築造工事 第1工区
施行場所	郡山市栄町 外地内
工事種別	土木一式工事
原契約金額	¥112,200,000 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和5年11月29日 竣工 令和6年5月31日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	¥0 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥121,407,000 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和5年11月29日 竣工 令和7年6月20日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	壁巢建設株式会社 代表取締役 壁巢達弥
受注者の住所	福島県 郡山市 開成五丁目12番9号

変更理由 (第3回)

【工期の延長】

国土交通省所管国庫補助事業の繰越しについて、東北財務局長の承認が通知されたことから、下記のとおり契約工期を延長する。

記

当初工期	令和5年11月29日～令和6年5月31日
第1回変更工期	令和5年11月29日～令和7年3月14日
第2回変更工期	令和5年11月29日～令和7年3月31日
第3回変更工期	令和5年11月29日～令和7年6月20日

契約内容の変更

(第 2 回)

契約変更年月日	令和7年3月31日
契約番号	第 2448010039 号
工事名	公共下水道築造工事 第4工区
施行場所	郡山市喜久田町堀之内字下前田 外 地内
工事種別	土木一式工事
原契約金額	¥96,499,700 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年7月11日 竣工 令和7年3月14日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	¥0 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥96,499,700 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年7月11日 竣工 令和7年6月30日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社福田建設 代表取締役 福田和豊
受注者の住所	福島県 郡山市 横川町字大谷地37番地

変 更 理 由

以下の理由により、本設計書のとおり変更する。

【工期の変更】

国土交通省所管国庫補助事業の繰り越しについて、東北財務局長の承認が通知されたことから、下記の通り工期を延長する。

記

当初 令和6年7月11日 ~ 令和7年3月31日
変更 ~ 令和7年6月30日

以上

契約内容の変更

(第 2 回)

契約変更年月日	令和7年3月31日
契約番号	第 2348010136 号
工事名	石塚樋門・ポンプゲート築造工事 第3工区 (土木)
施行場所	郡山市田村町下行合 地内
工事種別	土木一式工事
原契約金額	¥338,800,000 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和5年12月25日 竣工 令和7年3月14日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	¥0 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥367,963,200 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和5年12月25日 竣工 令和7年6月30日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	壁巢建設株式会社 代表取締役 壁巢達弥
受注者の住所	福島県 郡山市 開成五丁目12番9号

変 更 理 由

【工期の延長】

国土交通省所轄国庫補助事業の繰り越しについて、東北財務局長の承認が通知されたことから、下記のとおり工期を延期する。

記

当初工期	令和5年12月25日～令和7年3月14日
第1回変更工期	令和5年12月25日～令和7年3月31日
第2回変更工期	令和5年12月25日～令和7年6月30日

契約内容の変更

(第 2 回)

契約変更年月日	令和7年3月31日
契約番号	第 2448100011 号
工事名	6号幹線改築工事に伴う測量実施設計委託
施行場所	郡山市咲田二丁目 外 地内
工事種別	土木設計
原契約金額	¥24,051,500 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年7月19日 竣工 令和7年3月28日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	¥0 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥38,822,300 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年7月19日 竣工 令和8年3月27日
変更理由	説 明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施工方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社復建技術コンサルタント 支店長 浅田耕司
受注者の住所	福島県 郡山市 駅前二丁目12番2号

変 更 理 由

契約番号 第 2448100011 号

委 託 名 6号幹線改築工事に伴う測量実施設計委託

施行場所 郡山市咲田二丁目 外 地内

本委託は別紙のとおり国の交付金が繰越承認されたことから下記のとおり工期を変更するものである。

記

工期変更

当 初 令和6年7月19日から令和7年3月28日

1回目変更 令和6年7月19日から令和7年3月31日

2回目変更 令和6年7月19日から令和8年3月27日

契約内容の変更

(第 2 回)

契約変更年月日	令和7年3月31日
契約番号	第 2448010071 号
工事名	180号雨水幹線公共下水道築造工事 第1工区
施行場所	郡山市横塚二丁目 地内
工事種別	土木一式工事
原契約金額	¥55,363,000 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年8月28日 竣工 令和7年3月14日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	¥0 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥55,363,000 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年8月28日 竣工 令和7年5月30日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社椎根建設 代表取締役 椎根和芳
受注者の住所	福島県 郡山市 日和田町高倉字高森1番地213

変更理由書

契約番号	第2448010071号
工事等名	180号雨水幹線公共下水道築造工事 第1工区
受注者	株式会社椎根建設 代表取締役 椎根 和芳
契約変更理由	<p>国土交通省所管国庫補助事業の繰越しについて、東北財務局長の承認が通知されたことから、下記のとおり契約工期を延長する。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>当初工期 令和6年8月28日~令和7年3月14日</p> <p>前回変更 令和6年8月28日~令和7年3月31日</p> <p>今回変更 令和6年8月28日~<u>令和7年5月30日</u></p>

契約内容の変更

(第 2 回)

契約変更年月日	令和7年3月31日
契約番号	第 2448010131 号
工事名	古川ポンプ場耐水化整備工事
施行場所	郡山市字古川 地内
工事種別	建築一式工事
原契約金額	¥16,445,000 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年12月18日 竣工 令和7年3月14日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	¥0 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥16,445,000 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年12月18日 竣工 令和7年5月30日
変更理由	説 明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社ジューケン葉山 代表取締役 古川政浩
受注者の住所	福島県 郡山市 大槻町字中ノ平東1番地

変更理由

以下の理由により、本設計書のとおり変更する。

【工期の変更】

国土交通省所管国庫補助事業の繰り越しについて、東北財務局長の承認が通知されたことから、下記の通り工期を延長する。

記

当初 令和6年12月18日 ~ 令和7年3月31日
変更 ~ 令和7年5月30日

以上

契約内容の変更

(第 3 回)

契約変更年月日	令和7年3月31日
契約番号	第 2348010076 号
工事名	石塚樋門・ポンプゲート築造工事 第2工区 (設備)
施行場所	郡山市田村町下行合 地内
工事種別	機械器具設置工事
原契約金額	¥750,902,900 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和5年9月19日 竣工 令和7年3月14日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	¥0 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥752,539,700 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和5年9月19日 竣工 令和7年11月28日
変更理由	説 明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	荏原実業・ポップエンジニアリング特定建設工事共同企業体 所長 古畠
受注者の住所	宮城県 仙台市青葉区 上杉二丁目3番7号

変 更 理 由

以下の理由により、本設計書のとおり変更する。

【工期の変更】

国土交通省所管国庫補助事業の繰り越しについて、東北財務局長の承認が通知されたことから、下記の通り工期を延長する。

記

当初 令和5年9月19日 ~ 令和7年 3月31日
変更 ~ 令和7年11月28日

以上

契約内容の変更

(第 3 回)

契約変更年月日	令和7年3月31日
契約番号	第 2448010021 号
工事名	公共下水道築造工事 第5工区
施行場所	郡山市富久山町福原字宝田 外 地内
工事種別	土木一式工事
原契約金額	¥90,932,600 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年6月28日 竣工 令和7年3月14日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	¥0 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥91,866,500 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年6月28日 竣工 令和7年6月30日
変更理由	説 明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社市川建設 代表取締役 市川良一
受注者の住所	福島県 郡山市 昭和二丁目11番34号

変 更 理 由

【工期の変更】

国土交通省所管国庫補助事業の繰り越しについて、東北財務局長の承認が通知されたことから、下記のとおり工期を延期する。

記

当初 令和6年6月28日 ~ 令和7年3月31日
変更 ~ 令和7年6月30日

契約内容の変更

(第 2 回)

契約変更年月日	令和7年3月31日
契約番号	第 2448010075 号
工事名	公共下水道築造工事 第3工区
施行場所	郡山市喜久田町堀之内字下前田 外 地内
工事種別	土木一式工事
原契約金額	¥159,864,100 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年9月4日 竣工 令和7年3月14日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	¥0 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥159,864,100 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年9月4日 竣工 令和7年6月30日
変更理由	説 明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社エンドー総建 代表取締役 遠藤吉雄
受注者の住所	福島県 郡山市 安積町笹川字目光池西34番14

変 更 理 由

以下の理由により、本設計書のとおり変更する。

【工期の変更】

国土交通省所管国庫補助事業の繰り越しについて、東北財務局長の承認が通知されたことから、下記の通り工期を延長する。

記

当初 令和6年9月4日 ~ 令和7年3月31日
変更 ~ 令和7年6月30日

以上

契約内容の変更

(第 2 回)

契約変更年月日	令和7年3月31日
契約番号	第 2448010091 号
工事名	大河原地区関連管渠築造工事 第2工区
施行場所	郡山市田村町金屋 地内
工事種別	土木一式工事
原契約金額	¥152,498,500 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年10月1日 竣工 令和7年3月14日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	¥0 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥152,498,500 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年10月1日 竣工 令和7年6月20日
変更理由	説 明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施工方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	壁巢建設株式会社 代表取締役 壁巢達弥
受注者の住所	福島県 郡山市 開成五丁目12番9号

変更理由（第2回）

【工期の延長】

国土交通省所管国庫補助事業の繰越しについて、東北財務局長の承認が通知されたことから、下記のとおり契約工期を延長する。

記

当初工期	令和6年10月1日～令和7年3月14日
第1回変更工期	令和6年10月1日～令和7年3月31日
第2回変更工期	令和6年10月1日～ <u>令和7年6月20日</u>

契約内容の変更

(第 2 回)

契約変更年月日	令和7年3月31日
契約番号	第 2448010038 号
工事名	公共下水道築造工事 第2工区
施行場所	郡山市喜久田町堀之内字松山池東 外 地内
工事種別	土木一式工事
原契約金額	¥80,392,400 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年7月11日 竣工 令和7年3月14日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	¥0 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥80,392,400 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年7月11日 竣工 令和7年6月30日
変更理由	説 明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施工方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社エンドー総建 代表取締役 遠藤吉雄
受注者の住所	福島県 郡山市 安積町笹川字目光池西34番14

変更理由

以下の理由により、本設計書のとおり変更する。

【工期の変更】

国土交通省所管国庫補助事業の繰り越しについて、東北財務局長の承認が通知されたことから、下記の通り工期を延長する。

記

当初 令和6年7月11日 ~ 令和7年3月31日
変更 ~ 令和7年6月30日

以上

契約内容の変更

(第 3 回)

契約変更年月日	令和7年3月31日
契約番号	第 2348010108 号
工事名	小原田導水管築造工事
施行場所	郡山市小原田二丁目 外 地内
工事種別	土木一式工事
原契約金額	¥678, 205, 000 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和5年11月7日 竣工 令和7年3月14日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	¥0 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥680, 534, 800 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和5年11月7日 竣工 令和8年3月13日
変更理由	説 明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施工方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	鴻池組・ダイリ建設特定建設工事共同企業体 執行役員支店長 石村彰生
受注者の住所	宮城県 仙台市青葉区 中央二丁目9番27号

変更理由（第3回）

【工期の延長】

国土交通省所管国庫補助事業の繰越しについて、東北財務局長の承認が通知されたことから、下記のとおり契約工期を延長する。

記

当初工期	令和5年11月7日～令和7年3月14日
第1回変更工期	令和5年11月7日～令和7年3月14日
第2回変更工期	令和5年11月7日～令和7年3月31日
第3回変更工期	令和5年11月7日～ <u>令和8年3月13日</u>

契約内容の変更

(第 3 回)

契約変更年月日	令和7年3月31日
契約番号	第 2448010023 号
工事名	公共下水道築造工事 第1工区
施行場所	郡山市喜久田町堀之内字釜場西 外地内
工事種別	土木一式工事
原契約金額	¥87,172,800 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年6月28日 竣工 令和7年3月14日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	¥0 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥88,036,300 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年6月28日 竣工 令和7年5月30日
変更理由	説 明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施工方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	開東産業株式会社 代表取締役 菅野彰一
受注者の住所	福島県 郡山市 大槻町字下中野 4 番地の 2

変更理由

以下の理由により、本設計書のとおり変更する。

【工期の変更】

国土交通省所管国庫補助事業の繰り越しについて、東北財務局長の承認が通知されたことから、下記の通り工期を延長する。

記

当初 令和6年6月28日 ~ 令和7年3月31日
変更 ~ 令和7年5月30日

以上

契約内容の変更

(第 2 回)

契約変更年月日	令和7年3月31日
契約番号	第 2348010061 号
工事名	149号雨水幹線公共下水道築造工事 第2工区
施行場所	郡山市横塚二丁目 地内
工事種別	土木一式工事
原契約金額	¥544,500,000 円(消費税等を含む)
原工期	着手 令和5年8月24日 竣工 令和7年3月14日
工事概要 (変更した内容について記述する)	工期延期
変更金額	¥0 円(消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥553,408,900 円(消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和5年8月24日 竣工 令和7年5月16日
変更理由	説 明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施工方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	早川建設工業株式会社 代表取締役 早川敬
受注者の住所	福島県 郡山市 安積三丁目308番地

変 更 理 由

【工期の延長】

国土交通省所管国庫補助事業の繰り越しについて、東北財務局長の承認が通知されたことから、下記のとおり工期を延期する。

記

当初工期	令和5年8月24日～令和7年3月14日
第1回変更工期	令和5年8月24日～令和7年3月31日
第2回変更工期	令和5年8月24日～ <u>令和7年5月16日</u>

契約内容の変更

(第 2 回)

契約変更年月日	令和7年3月31日
契約番号	第 2448010118 号
工事名	公共下水道マンホールポンプ設置工事 (その1)
施行場所	郡山市喜久田町堀之内字下前田 地内
工事種別	機械器具設置工事
原契約金額	¥19,030,000 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年12月5日 竣工 令和7年3月14日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	¥0 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥18,979,400 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年12月5日 竣工 令和7年4月30日
変更理由	説 明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施工方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社人輝 代表取締役 小沼輝雄
受注者の住所	福島県 郡山市 安積荒井一丁目33番地

変 更 理 由

以下の理由により、本設計書のとおり変更する。

【工期の変更】

国土交通省所管国庫補助事業の繰り越しについて、東北財務局長の承認が通知されたことから、下記の通り工期を延長する。

記

当初	令和6年12月	5日	～	令和7年	3月31日
変更			～	<u>令和7年</u>	<u>4月30日</u>

以上

契約内容の変更

(第 2 回)

契約変更年月日	令和7年3月31日
契約番号	第 2448010105 号
工事名	133号雨水幹線公共下水道築造工事 第11工区 (流入管)
施行場所	郡山市田村町金屋字下夕川原 地内
工事種別	土木一式工事
原契約金額	¥177,837,000 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年11月1日 竣工 令和7年3月24日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	¥0 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥177,837,000 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年11月1日 竣工 令和7年7月31日
変更理由	説 明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	柳沼建設株式会社 代表取締役 柳沼護
受注者の住所	福島県 郡山市 田村町大善寺字上新屋敷 4 1 番地

変更理由

【工期の延長】

国土交通省所轄国庫補助事業の繰り越しについて、東北財務局長の承認が通知されたことから、下記のとおり工期を延期する。

記

当初工期 令和6年11月1日～令和7年3月24日
第1回変更工期 令和6年11月1日～令和7年3月31日
第2回変更工期 令和6年11月1日～令和7年7月31日