

契約内容の変更

(第 2 回)

契約変更年月日	令和6年5月7日
契約番号	第.2348010068号
工事名	配水幹線更新工事(徳定川水管橋)(市道 水口畑代畑線)
施行場所	郡山市田村町徳定 地内
工事種別	土木一式工事
原契約金額	¥225,820,100 円(消費税等を含む)
原工期	着手 令和5年8月31日 竣工 令和6年5月31日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額・減額 ¥0 円(消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥234,025,000 円(消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和5年8月31日 竣工 令和6年8月9日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社大越工業所 代表取締役 大越健一
受注者の住所	福島県 郡山市 芳賀一丁目6番5号

変更理由書

契約番号	第2348010068号
工事等名	配水幹線更新工事（徳定川水管橋）（市道 水口畑代畑線）
受注者	郡山市芳賀一丁目6番5号 株式会社大越工業所 代表取締役 大越 健一
変更契約理由	当該工事は、河川に新しく水管橋を施工する工事であるが、水管橋に使用する管材は受注生産であり、製作期間は当初3か月の予定であったが、令和6年1月に発生した能登半島地震により管材メーカーがインフラ復旧要請を受け、管材製作作業員の不足により、納期が2か月遅れたため、工期を令和6年8月9日まで延長する。

契約内容の変更

(第 2 回)

契約変更年月日	令和6年5月8日
契約番号	第 2348010051 号
工事名	配水幹線更新工事 (市道 成田荒井線 外)
施行場所	郡山市安積町荒井 地内
工事種別	土木一式工事
原契約金額	¥231, 614, 900 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和5年8月24日
	竣工 令和6年3月15日
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
変更金額	増額 ¥1, 717, 100 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥233, 332, 000 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和5年8月24日
	竣工 令和6年5月17日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施工方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社エンドウ 代表取締役 遠藤大輔
受注者の住所	福島県 郡山市 南一丁目 2 2 番地

変 更 理 由 書

契約番号	第2348010051号																								
工事等名	配水幹線更新工事(市道 成田荒井線 外)																								
受注者	郡山市南一丁目22番地 株式会社エンドウ 代表取締役 遠藤 大輔																								
変更契約理由	<p>本工事施工中のところ、下記理由により設計内容に変更が生じたため、本書のとおり設計変更する。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>1 管工事において、当初設計で想定した舗装厚(t=5cm)と現地の舗装厚(表層 t=5cm、セメント安定処理 t=20cm)が相違していることが判明し、舗装版切断、舗装版破碎等を変更する必要性が生じた。このため、舗装版切断、舗装版破碎等を増工とする。</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"></th> <th style="text-align: center;">(当初)</th> <th style="text-align: center;">【変更】</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>舗装版切断 (As 版 t=15cm を超え 30cm 以下)</td> <td style="text-align: center;">0.0m</td> <td style="text-align: center;">701.3m</td> </tr> <tr> <td>舗装版破碎 (As 版 t=15cm を超え 35cm 以下)</td> <td style="text-align: center;">0.0m²</td> <td style="text-align: center;">561.0m²</td> </tr> </tbody> </table> <p>2 舗装厚の相違に伴い、アスファルト塊、コンクリート塊の処分量が増加したことが判明した。また、舗装版切断時の汚泥処分量が当初想定した数量より減少したことが判明した。このため、産業廃棄物処分量に変更が生じた。</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"></th> <th style="text-align: center;">(当初)</th> <th style="text-align: center;">【変更】</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ダンプ運搬工(As 塊)</td> <td style="text-align: center;">50.2m³</td> <td style="text-align: center;">90.0m³</td> </tr> <tr> <td>ダンプ運搬工(Co 塊)</td> <td style="text-align: center;">0.0m³</td> <td style="text-align: center;">65.3m³</td> </tr> <tr> <td>処分料(As 塊)</td> <td style="text-align: center;">118.1t</td> <td style="text-align: center;">211.5t</td> </tr> <tr> <td>処分料(Co 塊)</td> <td style="text-align: center;">0.0t</td> <td style="text-align: center;">153.5t</td> </tr> </tbody> </table>		(当初)	【変更】	舗装版切断 (As 版 t=15cm を超え 30cm 以下)	0.0m	701.3m	舗装版破碎 (As 版 t=15cm を超え 35cm 以下)	0.0m ²	561.0m ²		(当初)	【変更】	ダンプ運搬工(As 塊)	50.2m ³	90.0m ³	ダンプ運搬工(Co 塊)	0.0m ³	65.3m ³	処分料(As 塊)	118.1t	211.5t	処分料(Co 塊)	0.0t	153.5t
	(当初)	【変更】																							
舗装版切断 (As 版 t=15cm を超え 30cm 以下)	0.0m	701.3m																							
舗装版破碎 (As 版 t=15cm を超え 35cm 以下)	0.0m ²	561.0m ²																							
	(当初)	【変更】																							
ダンプ運搬工(As 塊)	50.2m ³	90.0m ³																							
ダンプ運搬工(Co 塊)	0.0m ³	65.3m ³																							
処分料(As 塊)	118.1t	211.5t																							
処分料(Co 塊)	0.0t	153.5t																							

契約内容の変更

(第 2 回)

契約変更年月日	令和6年5月17日
契約番号	第 2348010082 号
工事名	配水管布設工事 (都市計画道路 日の出通り線)
施行場所	郡山市駅前二丁目 地内
工事種別	水道施設工事
原契約金額	¥8,800,000 円(消費税等を含む)
原工期	着手 令和5年9月25日 竣工 令和6年2月22日
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
変更金額	増額・減額 ¥0 円(消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥8,800,000 円(消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和5年9月25日 竣工 令和6年6月28日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施工方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社エンドウ 代表取締役 遠藤大輔
受注者の住所	福島県 郡山市 南一丁目22番地

変更理由書

契約番号	第2348010082号
工事等名	配水管布設工事（都市計画道路 日の出通り線）
受注者	郡山市南一丁目22番地 株式会社エンドウ 代表取締役 遠藤 大輔
変更契約理由	<p>当該工事は、大町土地地区画整理事業に伴い、配水管φ150の布設を行うものであるが、近隣の商業施設から作業日時などの要望があったことから、関連工事受注者との工程調整をした結果、全体工程の見直しとともに当初予定していた着手日の遅れを余儀なくされた。このため、適正な工期の確保とともに安全な工事の遂行を図るため、本事業の工期延伸を行う。</p> <p>工期 当初 令和5年9月25日から令和6年2月22日 第1回変更 令和5年9月25日から令和6年5月31日 第2回変更 令和5年9月25日から令和6年6月28日</p>

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和6年5月17日
契約番号	第 2448010001 号
工事名	舗装復旧工事（ゼロ市債）（市道 桑野日和田線 外）
施行場所	郡山市富田町字下亀田 外 地内
工事種別	舗装工事
原契約金額	¥6,639,600 円(消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年2月22日
	竣工 令和6年5月31日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額 ¥257,400 円(消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥6,897,000 円(消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年2月22日
	竣工 令和6年5月31日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	村上設備工業株式会社 代表取締役 村上友博
受注者の住所	福島県 郡山市 字上亀田 4 番地 2

変 更 理 由 書

契 約 番 号	第2448010001号
工 事 等 名	舗装復旧工事（ゼロ市債）（市道 桑野日和田線 外）
受 注 者	郡山市字上亀田4番地2 村上設備工業株式会社 代表取締役 村上友博
変更契約理由	<p>1.起工測定の結果、施工延長、舗装復旧面積に設計値と差異があった。</p> <p style="text-align: center;">(当 初) (変 更)</p> <p>復旧延長 L=113.7m L=113.0m</p> <p>舗装復旧面積A=793.3㎡ A=810.3㎡</p> <p>2.舗装版切断汚泥の運搬・処分量の実績が設計と差異があった。</p> <p style="text-align: center;">(当 初) (変 更)</p> <p>汚泥吸排水運搬 V=0.2㎡ V=0.1㎡</p> <p>切断汚泥処理 W=0.3t W=0.2t</p>

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和6年5月17日
契約番号	第 2448010002 号
工事名	舗装復旧工事（ゼロ市債）（市道 昭和二丁目八山田線）
施行場所	郡山市芳賀三丁目 外 地内
工事種別	舗装工事
原契約金額	¥7,774,800 円(消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年2月22日 竣工 令和6年6月5日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額 ¥244,200 円(消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥8,019,000 円(消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年2月22日 竣工 令和6年6月5日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社市川建設 代表取締役 市川良一
受注者の住所	福島県 郡山市 昭和二丁目 1 1 番 3 4 号

変 更 理 由 書

契 約 番 号	第2448010002号												
工 事 等 名	舗装復旧工事（ゼロ市債）（市道 昭和二丁目八山田線）												
受 注 者	郡山市昭和二丁目11番34号 株式会社市川建設 代表取締役 市川 良一												
契約変更理由	<p>下記理由のため変更したい。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>1 起工測量結果及び産業廃棄物発生数量について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・舗装復旧面積の増工 ・産業廃棄物数量の増減 <p>以上のことから変更する。</p> <table style="width: 100%; margin-top: 20px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 35%; text-align: center;">当初</th> <th style="width: 35%; text-align: center;">変更</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>面積</td> <td style="text-align: center;">832.8 m²</td> <td style="text-align: center;">851.2 m² (+18.4 m²)</td> </tr> <tr> <td>As 殻</td> <td style="text-align: center;">108.3 t</td> <td style="text-align: center;">114.05 t (+5.75 t)</td> </tr> <tr> <td>汚泥</td> <td style="text-align: center;">1.2 t</td> <td style="text-align: center;">0.47 t (-0.73 t)</td> </tr> </tbody> </table>		当初	変更	面積	832.8 m ²	851.2 m ² (+18.4 m ²)	As 殻	108.3 t	114.05 t (+5.75 t)	汚泥	1.2 t	0.47 t (-0.73 t)
	当初	変更											
面積	832.8 m ²	851.2 m ² (+18.4 m ²)											
As 殻	108.3 t	114.05 t (+5.75 t)											
汚泥	1.2 t	0.47 t (-0.73 t)											

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和6年5月17日
契約番号	第 2448020001 号
工事名	鉛給水管布設替に伴う舗装復旧修繕 (その1) (ゼロ市債)
施行場所	郡山市熱海町玉川 外 地内
工事種別	舗装工事
原契約金額	¥4,165,700 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年3月7日 竣工 令和6年7月4日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額 ¥113,300 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥4,279,000 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年3月7日 竣工 令和6年7月4日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	有限会社根本産業 代表取締役 根本太介
受注者の住所	福島県 郡山市 日和田町字大窪 5 0 番地の 8

変更理由書

契約番号	第2448020001号						
工事等名	鉛給水管布設替に伴う舗装復旧修繕(その1)(ゼロ市債)						
受注者	郡山市日和田町字大窪50番地8 有限会社根本産業 代表取締役 根本 太介						
変更契約理由	<p>「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価」の運用に係る特例措置に基づき、旧労務単価に基づく契約を新労務単価(R6.3改定)に基づく契約に変更するため下記のとおり請負代金額を変更するものである。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <table><tr><td>当初請負額</td><td>4,165,700円</td></tr><tr><td>変更請負額</td><td>4,279,000円</td></tr><tr><td>増減額</td><td>113,300円(増額)</td></tr></table>	当初請負額	4,165,700円	変更請負額	4,279,000円	増減額	113,300円(増額)
当初請負額	4,165,700円						
変更請負額	4,279,000円						
増減額	113,300円(増額)						

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和6年5月17日		
契約番号	第 2448020002 号		
工事名	鉛給水管布設替に伴う舗装復旧修繕 (その2) (ゼロ市債)		
施行場所	郡山市片平町字新堀 外 地内		
工事種別	舗装工事		
原契約金額		¥4,085,400	円(消費税等を含む)
原工期	着手	令和6年3月7日	
	竣工	令和6年7月4日	
工事概要 (変更した内容について記述する)			
変更金額	増額	¥116,600	円(消費税等を含む)
変更後の契約金額		¥4,202,000	円(消費税等を含む)
変更後の工期	着手	令和6年3月7日	
	竣工	令和6年7月4日	
変更理由	説 明		
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合		
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合		
③ その他	別紙のとおり		
受注者	株式会社関組 代表取締役 関誠一		
受注者の住所	福島県 郡山市 湖南町福良字寺前6214番地		

変 更 理 由 書

契 約 番 号	第2448020002号						
工 事 等 名	鉛給水管布設替に伴う舗装復旧修繕（その2）（ゼロ市債）						
受 注 者	郡山市湖南町福良字寺前6214番地 株式会社関組 代表取締役 関 誠一						
変更契約理由	<p>「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価」の運用に係る特例措置に基づき、旧労務単価に基づく契約を新労務単価（R6.3 改定）に基づく契約に変更するため下記のとおり請負代金額を変更するものである。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">当初請負額</td> <td style="text-align: right;">4,085,400円</td> </tr> <tr> <td>変更請負額</td> <td style="text-align: right;">4,202,000円</td> </tr> <tr> <td>増減額</td> <td style="text-align: right;">116,600円（増額）</td> </tr> </table>	当初請負額	4,085,400円	変更請負額	4,202,000円	増減額	116,600円（増額）
当初請負額	4,085,400円						
変更請負額	4,202,000円						
増減額	116,600円（増額）						

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和6年5月17日		
契約番号	第 2448020003 号		
工事名	鉛給水管布設替に伴う舗装復旧修繕 (その3) (ゼロ市債)		
施行場所	郡山市大槻町字下大谷東 外 地内		
工事種別	舗装工事		
原契約金額		¥4,442,900	円(消費税等を含む)
原工期	着手	令和6年3月7日	
	竣工	令和6年7月4日	
工事概要 (変更した内容について記述する)			
変更金額	増額	¥122,100	円(消費税等を含む)
変更後の契約金額		¥4,565,000	円(消費税等を含む)
変更後の工期	着手	令和6年3月7日	
	竣工	令和6年7月4日	
変更理由	説明		
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合		
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合		
③ その他	別紙のとおり		
受注者	ダイリ建設株式会社 代表取締役 渡邊浩章		
受注者の住所	福島県 郡山市 片平町字新蟻塚 80 番地の 1		

変 更 理 由 書

契 約 番 号	第2448020003号
工 事 等 名	鉛給水管布設替に伴う舗装復旧修繕（その3）（ゼロ市債）
受 注 者	郡山市片平町字新蟻塚80番地の1 ダイリ建設株式会社 代表取締役 渡邊 浩章
変更契約理由	<p>「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価」の運用に係る特例措置に基づき、旧労務単価に基づく契約を新労務単価（R6.3 改定）に基づく契約に変更するため下記のとおり請負代金額を変更するものである。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>当初請負額 4,442,900円 変更請負額 4,565,000円 増減額 122,100円（増額）</p>

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和6年5月17日
契約番号	第 2448020004 号
工事名	鉛給水管布設替に伴う舗装復旧修繕 (その4) (ゼロ市債)
施行場所	郡山市三穂田町山口 外 地内
工事種別	舗装工事
原契約金額	¥3,856,600 円(消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年3月7日 竣工 令和6年7月4日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額 ¥103,400 円(消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥3,960,000 円(消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年3月7日 竣工 令和6年7月4日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社三山工業 代表取締役 佐藤考史
受注者の住所	福島県 郡山市 三穂田町山口字前川原120番地1

変更理由書

契約番号	第2448020004号						
工事等名	鉛給水管布設替に伴う舗装復旧修繕(その4)(ゼロ市債)						
受注者	郡山市三穂田町山口字前川原120番地1 株式会社三山工業 代表取締役 佐藤 考史						
変更契約理由	<p>「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価」の運用に係る特例措置に基づき、旧労務単価に基づく契約を新労務単価(R6.3改定)に基づく契約に変更するため下記のとおり請負代金額を変更するものである。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <table><tr><td>当初請負額</td><td>3,856,600円</td></tr><tr><td>変更請負額</td><td>3,960,000円</td></tr><tr><td>増減額</td><td>103,400円(増額)</td></tr></table>	当初請負額	3,856,600円	変更請負額	3,960,000円	増減額	103,400円(増額)
当初請負額	3,856,600円						
変更請負額	3,960,000円						
増減額	103,400円(増額)						

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和6年5月17日
契約番号	第 2448020005 号
工事名	鉛給水管布設替に伴う舗装復旧修繕 (その5) (ゼロ市債)
施行場所	郡山市芳賀一丁目 外地内
工事種別	舗装工事
原契約金額	¥4,161,300 円(消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年3月7日
	竣工 令和6年7月4日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額 ¥106,700 円(消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥4,268,000 円(消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年3月7日
	竣工 令和6年7月4日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施工方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	ライフワーク株式会社 代表取締役 佐久間昭義
受注者の住所	福島県 郡山市 富久山町久保田字中台75番地1

変 更 理 由 書

契 約 番 号	第2448020005号						
工 事 等 名	鉛給水管布設替に伴う舗装復旧修繕（その5）（ゼロ市債）						
受 注 者	郡山市富久山町久保田字中台75番地の1 ライフワーク株式会社 代表取締役 佐久間 昭義						
変更契約理由	<p>「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価」の運用に係る特例措置に基づき、旧労務単価に基づく契約を新労務単価（R6.3 改定）に基づく契約に変更するため下記のとおり請負代金額を変更するものである。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">当初請負額</td> <td style="text-align: right;">4,161,300円</td> </tr> <tr> <td>変更請負額</td> <td style="text-align: right;">4,268,000円</td> </tr> <tr> <td>増減額</td> <td style="text-align: right;">106,700円（増額）</td> </tr> </table>	当初請負額	4,161,300円	変更請負額	4,268,000円	増減額	106,700円（増額）
当初請負額	4,161,300円						
変更請負額	4,268,000円						
増減額	106,700円（増額）						

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和6年5月17日
契約番号	第 2448020006 号
工事名	鉛給水管布設替に伴う舗装復旧修繕 (その6) (ゼロ市債)
施行場所	郡山市安積町日出山 外 地内
工事種別	舗装工事
原契約金額	¥4,046,900 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年3月7日 竣工 令和6年7月4日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額 ¥111,100 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥4,158,000 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年3月7日 竣工 令和6年7月4日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社石井重建 代表取締役 石井勇寿
受注者の住所	福島県 郡山市 久留米一丁目2番地の2

変 更 理 由 書

契 約 番 号	第2448020006号						
工 事 等 名	鉛給水管布設替に伴う舗装復旧修繕（その6）（ゼロ市債）						
受 注 者	郡山市久留米一丁目2番地の2 株式会社石井重建 代表取締役 石井 勇寿						
変更契約理由	<p>「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価」の運用に係る特例措置に基づき、旧労務単価に基づく契約を新労務単価（R6.3 改定）に基づく契約に変更するため下記のとおり請負代金額を変更するものである。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <table><tr><td>当初請負額</td><td>4,046,900円</td></tr><tr><td>変更請負額</td><td>4,158,000円</td></tr><tr><td>増減額</td><td>111,100円（増額）</td></tr></table>	当初請負額	4,046,900円	変更請負額	4,158,000円	増減額	111,100円（増額）
当初請負額	4,046,900円						
変更請負額	4,158,000円						
増減額	111,100円（増額）						

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和6年5月21日
契約番号	第 2448010003 号
工事名	舗装復旧工事 (ゼロ市債) (市道 柳橋町2号線 外)
施行場所	郡山市中田町柳橋 地内
工事種別	舗装工事
原契約金額	¥5,288,800 円(消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年2月22日 竣工 令和6年5月31日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	減額 ¥-228,800 円(消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥5,060,000 円(消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年2月22日 竣工 令和6年5月31日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施工方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社大和土木建設 代表取締役 大和田竹男
受注者の住所	福島県 郡山市 中田町下枝字五百目628番

変 更 理 由 書

契 約 番 号	第244801003号
工 事 等 名	舗装復旧工事 (市道 柳橋町2号線 外)
受 注 者	郡山市中田町下枝字五百目628番 株式会社 大和土木建設 代表取締役 大和田 竹男
変更契約理由	<p>・本工事において、現地起工測量を行った結果、当初設計数量と差異が生じたことから、請負代金額を変更するものである。</p> <p>【代表数量】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 施工総延長 <ul style="list-style-type: none"> 当初 L = 195.0m 変更 L = 194.0m ・ 舗装復旧面積 <ul style="list-style-type: none"> 当初 A = 812.9m² 変更 A = 769.4m² <p>【設計変更による請負金額の変更】</p> <p>増工による変更 (請負金額)</p> <ul style="list-style-type: none"> 当初 5,288,800円 変更 5,060,000円 (228,800円減)

契約内容の変更

(第 2 回)

契約変更年月日	令和6年5月24日
契約番号	第 2348010115 号
工事名	函景貯留管関連管渠築造工事 第2工区
施行場所	郡山市函景一丁目 外地内
工事種別	土木一式工事
原契約金額	¥73,172,000 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和5年11月29日 竣工 令和6年5月31日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額・減額 ¥0 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥73,219,300 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和5年11月29日 竣工 令和6年7月31日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社椎根建設 代表取締役 椎根和芳
受注者の住所	福島県 郡山市 日和田町高倉字上萱沼47番地6

変更理由書

契約番号	第2348010115号
工事等名	函景貯留管関連管渠築造工事 第2工区
受注者	株式会社椎根建設 代表取締役 椎根 和芳
契約変更理由	<p>本工事施工中のところ、下記理由にて工期の延長が必要なため、工期を変更する。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <ol style="list-style-type: none">1 本工事に伴う配水管移設工事に時間を要したこと。2 道路管理者との協議により道路排水工について増工となったこと。 <p>当初工期 令和5年11月29日～令和6年 5月31日 今回変更 令和5年11月29日～令和6年 7月31日</p>

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和6年5月24日
契約番号	第 2348010116 号
工事名	函景貯留管関連管渠築造工事 第1工区
施行場所	郡山市栄町 外 地内
工事種別	土木一式工事
原契約金額	¥112,200,000 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和5年11月29日 竣工 令和6年5月31日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額・減額 ¥0 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥112,200,000 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和5年11月29日 竣工 令和7年3月14日
変更理由	説 明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	壁巢建設株式会社 代表取締役 壁巢達弥
受注者の住所	福島県 郡山市 開成五丁目12番9号

変更理由書

契約番号	第2348010116号
工事等名	風景貯留管関連管渠築造工事 第1工区
受注者	壁巢建設株式会社 代表取締役 壁巢 達弥
契約変更理由	<p>本工事については、令和6年5月8日付け「工期の変更について」の協議書により、既設配水管Φ300mm及び既設給水管の移設工事完了後の着手となるため、郡山市上下水道局工事請負契約約款第22条に基づき、下記のとおり工期を延長したい。</p> <p><工期> 当初：令和5年11月29日 ～ 令和6年5月31日 変更：令和5年11月29日 ～ 令和7年3月14日</p> <p><既設配水管等移設期間> 令和6年6月1日 ～ 令和6年8月31日</p>

契約内容の変更

(第 3 回)

契約変更年月日	令和6年5月29日
契約番号	第 2348010114 号
工事名	配水管布設工事 (都市計画道路 日の出通り線)
施行場所	郡山市大町一丁目 地内
工事種別	水道施設工事
原契約金額	¥17,215,000 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和5年11月20日
	竣工 令和6年3月15日
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
変更金額	増額・減額 ¥0 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥17,281,000 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和5年11月20日
	竣工 令和6年6月28日
変更理由	説 明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施工方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	富士工業株式会社 代表取締役 笠間直一
受注者の住所	福島県 郡山市 片平町字庚垣原 1 4 番地

