

契約内容の変更

(第 2 回)

契約変更年月日	令和6年6月4日
契約番号	第 2348010109 号
工事名	公共下水道築造工事 第111工区
施行場所	郡山市大町一丁目 地内
工事種別	土木一式工事
原契約金額	¥9,776,800 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和5年10月10日 竣工 令和6年3月15日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額 ¥211,200 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥9,988,000 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和5年10月10日 竣工 令和6年7月31日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	ライフワーク株式会社 代表取締役 佐久間昭義
受注者の住所	福島県 郡山市 富久山町久保田字中台75番地1

変更理由

以下の理由により、本設計書のとおり変更する。

1. 他埋設管の水道管及び電線共同溝の掘削状況や埋設管との位置の確認により、管路の法線を変更する。

施工延長 当初：43.20m 変更：45.10m

2. 産廃汚泥の実績数量

	単独事業	
	運搬 (m3)	処分 (t)
当初	0.4	0.6
変更	0.1	0.1

契約内容の変更

(第 3 回)

契約変更年月日	令和6年6月13日
契約番号	第 2348010082 号
工事名	配水管布設工事 (都市計画道路 日の出通り線)
施行場所	郡山市駅前二丁目 地内
工事種別	水道施設工事
原契約金額	¥8,800,000 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和5年9月25日 竣工 令和6年2月22日
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
変更金額	増額 ¥803,000 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥9,603,000 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和5年9月25日 竣工 令和6年6月28日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社エンドウ 代表取締役 遠藤大輔
受注者の住所	福島県 郡山市 南一丁目22番地

変 更 理 由 書

契 約 番 号	第2348010082号																											
工 事 等 名	配水管布設工事（都市計画道路 日の出通り線）																											
受 注 者	郡山市南一丁目22番地 株式会社エンドウ 代表取締役 遠藤 大輔																											
変更契約理由	<p>本工事施工中のところ、下記理由により設計内容に変更が生じたため、本書のとおり設計変更する。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>1 管工事において、掘削したところ電力管、ガス管が当初設計で想定した埋設位置と相違していることが判明し、管路形状を変更する必要が生じた。このため、管材を追加する必要があることから増額とする。</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">(当初)</th> <th style="text-align: center;">【変更】</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DIP-GX 乙字管φ150×300H</td> <td style="text-align: center;">0 個</td> <td style="text-align: center;">2 個</td> </tr> <tr> <td>DIP-GX 乙字管φ100×450H</td> <td style="text-align: center;">0 個</td> <td style="text-align: center;">1 個</td> </tr> </tbody> </table> <p>2 土工事において、他工事（民間建築工事）との工程調整により、舗装版取壊し範囲を変更する必要が生じた。このため、舗装版切断、舗装版破碎等を減工とする。</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">(当初)</th> <th style="text-align: center;">【変更】</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>舗装版切断 (As 版 t=15cm 以下)</td> <td style="text-align: center;">87.2m</td> <td style="text-align: center;">62.9m</td> </tr> <tr> <td>舗装版破碎 (As 版 t=10cm 以下)</td> <td style="text-align: center;">29.9m²</td> <td style="text-align: center;">20.3m²</td> </tr> </tbody> </table> <p>3 舗装版切断時の汚泥処分量が当初想定した数量より減少となった。このため、産業廃棄物処分量に変更が生じた。</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">(当初)</th> <th style="text-align: center;">【変更】</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>汚泥運搬工</td> <td style="text-align: center;">0.6m³</td> <td style="text-align: center;">0.3m³</td> </tr> <tr> <td>処分料 (汚泥)</td> <td style="text-align: center;">0.8t</td> <td style="text-align: center;">0.4t</td> </tr> </tbody> </table>		(当初)	【変更】	DIP-GX 乙字管φ150×300H	0 個	2 個	DIP-GX 乙字管φ100×450H	0 個	1 個		(当初)	【変更】	舗装版切断 (As 版 t=15cm 以下)	87.2m	62.9m	舗装版破碎 (As 版 t=10cm 以下)	29.9m ²	20.3m ²		(当初)	【変更】	汚泥運搬工	0.6m ³	0.3m ³	処分料 (汚泥)	0.8t	0.4t
	(当初)	【変更】																										
DIP-GX 乙字管φ150×300H	0 個	2 個																										
DIP-GX 乙字管φ100×450H	0 個	1 個																										
	(当初)	【変更】																										
舗装版切断 (As 版 t=15cm 以下)	87.2m	62.9m																										
舗装版破碎 (As 版 t=10cm 以下)	29.9m ²	20.3m ²																										
	(当初)	【変更】																										
汚泥運搬工	0.6m ³	0.3m ³																										
処分料 (汚泥)	0.8t	0.4t																										

契約内容の変更

(第 3 回)

契約変更年月日	令和6年6月10日
契約番号	第 2348010107 号
工事名	配水管更新工事 (市道 虎丸町咲田二丁目線)
施行場所	郡山市神明町 外地内
工事種別	水道施設工事
原契約金額	¥42,460,000 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和5年10月24日 竣工 令和6年3月15日
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
変更金額	増額 ¥1,518,000 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥44,066,000 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和5年10月24日 竣工 令和6年6月28日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社島工業 代表取締役 佐久間俊光
受注者の住所	福島県 郡山市 富久山町久保田字古町161番地

変 更 理 由 書

契 約 番 号	第 2 3 4 8 0 1 0 1 0 7 号																								
工 事 等 名	配水管更新工事 (市道 虎丸町咲田二丁目線)																								
受 注 者	郡山市富久山町久保田字古町 1 6 1 番地 株式会社島工業 代表取締役 佐久間 俊光																								
変更契約理由	<p>概算数量設計による配水管布設工事等発注方式に係る特記事項に基づき本書のとおり増額変更するものである。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>1 起工測量及び事前調査による配管の変更に伴う増額。 DIP-GX形 φ100 (当初) L=222.2m 【変更】 L=224.1m</p> <p>2 アスファルト塊、コンクリート塊処分量増に伴う増額。</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"></th> <th style="text-align: center;">(当初)</th> <th style="text-align: center;">【変更】</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ダンプ運搬工 (As 塊)</td> <td style="text-align: right;">24.2m³</td> <td style="text-align: right;">39.2m³</td> </tr> <tr> <td>ダンプ運搬工 (Co 塊)</td> <td style="text-align: right;">3.0m³</td> <td style="text-align: right;">3.2m³</td> </tr> <tr> <td>処分料 (As 塊)</td> <td style="text-align: right;">56.7t</td> <td style="text-align: right;">92.0t</td> </tr> <tr> <td>処分料 (Co 塊)</td> <td style="text-align: right;">7.0t</td> <td style="text-align: right;">7.6t</td> </tr> </tbody> </table> <p>3 アスファルト舗装版切断時の汚泥処分量減に伴う減額。</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"></th> <th style="text-align: center;">(当初)</th> <th style="text-align: center;">【変更】</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>汚泥運搬工</td> <td style="text-align: right;">11.6m³</td> <td style="text-align: right;">2.8m³</td> </tr> <tr> <td>処分料</td> <td style="text-align: right;">16.2t</td> <td style="text-align: right;">3.9t</td> </tr> </tbody> </table>		(当初)	【変更】	ダンプ運搬工 (As 塊)	24.2m ³	39.2m ³	ダンプ運搬工 (Co 塊)	3.0m ³	3.2m ³	処分料 (As 塊)	56.7t	92.0t	処分料 (Co 塊)	7.0t	7.6t		(当初)	【変更】	汚泥運搬工	11.6m ³	2.8m ³	処分料	16.2t	3.9t
	(当初)	【変更】																							
ダンプ運搬工 (As 塊)	24.2m ³	39.2m ³																							
ダンプ運搬工 (Co 塊)	3.0m ³	3.2m ³																							
処分料 (As 塊)	56.7t	92.0t																							
処分料 (Co 塊)	7.0t	7.6t																							
	(当初)	【変更】																							
汚泥運搬工	11.6m ³	2.8m ³																							
処分料	16.2t	3.9t																							

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和6年6月14日
契約番号	第 2348010147 号
工事名	配水管更新工事に係る仮設工事 (市道 安積四丁目二丁目線 外)
施行場所	郡山市安積二丁目 外 地内
工事種別	水道施設工事
原契約金額	¥85,553,600 円(消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年2月27日 竣工 令和6年6月28日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額・減額 ¥0 円(消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥85,553,600 円(消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年2月27日 竣工 令和6年9月30日
変更理由	説 明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施工方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	有限会社服部設備 代表取締役 服部正
受注者の住所	福島県 郡山市 安積二丁目 3 6 1 番地

変 更 理 由 書

契 約 番 号	第2348010147号
工 事 等 名	配水管更新工事に係る仮設工事(市道 安積四丁目二丁目線 外)
受 注 者	郡山市安積二丁目361番地 有限会社服部設備 代表取締役 服部 正
変更契約理由	1. 現地調査及び試掘結果に伴う設計変更ならびに追加資材の発注に不測の日数を要し、当初契約工期内での工事完成が困難となったため、工期を下記のとおり変更する。 当初：令和6年2月27日から令和6年6月28日 変更：令和6年2月27日から令和6年9月30日

契約内容の変更

(第 3 回)

契約変更年月日	令和6年6月14日
契約番号	第 2348010097 号
工事名	6号幹線放流管築造工事 第4工区
施行場所	郡山市赤木町 外 地内
工事種別	土木一式工事
原契約金額	¥41,690,000 円(消費税等を含む)
原工期	着手 令和5年10月10日 竣工 令和6年3月15日
工事概要 (変更した内容について記述する)	当初 施工延長 L = 34.31m ボックスカルバート 延長 L = 33.06m 変更 施工延長 L = 34.18m ボックスカルバート 延長 L = 32.93m
変更金額	増額 ¥8,442,500 円(消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥50,132,500 円(消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和5年10月10日 竣工 令和6年7月1日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	柳沼建設株式会社 代表取締役 柳沼護
受注者の住所	福島県 郡山市 田村町大善寺字上新屋敷41番地

変 更 理 由

【設計変更による請負代金額の増額】

- ・特殊人孔の施工については、当初、車両通行止めでの施工を計画していたが、隣接工事（赤木小学校校舎改修工事）による大型車両の通行を確保する必要が生じたため、覆工板 42.0 m²の設置を増工した。

C=1,300,000 円

- ・特殊人孔の躯体上部を施工する際、覆工板を開放した状態で交通開放をする期間があり、休日・夜間の車両及び歩行者の安全確保のため、交通誘導員を 110 人増員した。

C=5,400,000 円

- ・既設歩道の舗装構成を確認したところ、薄層カラー舗装（A=250 m²）の仕様が当初設計と異なっており、仕様変更による増額が生じた。

C=1,700,000 円

請負差額 C= 8,442,500 円 （増額）

【工期の延長】

- ・降雨による仮設排水管の越水が頻発し、清掃作業による不稼働日があり、契約工期内の竣工が困難なため下記のとおり工期を延長する。

前回工期 令和5年10月10日～令和6年6月14日 ✓

変更工期 令和5年10月10日～令和6年7月1日 ✓

契約内容の変更

(第 2 回)

契約変更年月日	令和6年6月17日
契約番号	第 2448020003 号
工事名	鉛給水管布設替に伴う舗装復旧修繕 (その3) (ゼロ市債)
施行場所	郡山市大槻町字下大谷東 外 地内
工事種別	舗装工事
原契約金額	¥4,442,900 円(消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年3月7日 竣工 令和6年7月4日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額 ¥1,397,000 円(消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥5,962,000 円(消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年3月7日 竣工 令和6年7月4日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施工方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	ダイリ建設株式会社 代表取締役 渡邊浩章
受注者の住所	福島県 郡山市 片平町字新蟻塚 8 0 番地の 1

変 更 理 由 書

契 約 番 号	第2448020003号														
工 事 等 名	鉛給水管布設替に伴う舗装復旧修繕（その3）（ゼロ市債）														
受 注 者	郡山市片平町字新蟻塚80番地の1 ダイリ建設株式会社 代表取締役 渡邊 浩章														
変更契約理由	<p>本修繕において起工測量の結果、舗装面積の増工が生じたことにより、下記のとおり増額変更する。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">表層</td> <td>A=531.6 m² (当初 A=380.0 m²)</td> </tr> <tr> <td>不陸整正</td> <td>A=531.6 m² (当初 A=380.0 m²)</td> </tr> <tr> <td>舗装版取壊し工</td> <td>A=531.6 m² (当初 A=380.0 m²)</td> </tr> <tr> <td>処分料 (As 舗装版)</td> <td>W=74.8 t (当初 W=44.7 t)</td> </tr> </table> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">当初請負額</td> <td>4,565,000円</td> </tr> <tr> <td>変更請負額</td> <td>5,962,000円</td> </tr> <tr> <td>増減額</td> <td>1,397,000円 (増額)</td> </tr> </table>	表層	A=531.6 m ² (当初 A=380.0 m ²)	不陸整正	A=531.6 m ² (当初 A=380.0 m ²)	舗装版取壊し工	A=531.6 m ² (当初 A=380.0 m ²)	処分料 (As 舗装版)	W=74.8 t (当初 W=44.7 t)	当初請負額	4,565,000円	変更請負額	5,962,000円	増減額	1,397,000円 (増額)
表層	A=531.6 m ² (当初 A=380.0 m ²)														
不陸整正	A=531.6 m ² (当初 A=380.0 m ²)														
舗装版取壊し工	A=531.6 m ² (当初 A=380.0 m ²)														
処分料 (As 舗装版)	W=74.8 t (当初 W=44.7 t)														
当初請負額	4,565,000円														
変更請負額	5,962,000円														
増減額	1,397,000円 (増額)														

契約内容の変更

(第 3 回)

契約変更年月日	令和6年6月19日
契約番号	第 2348010094 号
工事名	配水管更新工事 (県道 田村安積線 外)
施行場所	郡山市田村町山中 外 地内
工事種別	水道施設工事
原契約金額	¥80,630,000 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和5年12月18日 竣工 令和6年3月15日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額 ¥2,519,000 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥83,424,000 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和5年12月18日 竣工 令和6年6月28日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社大越工業所 代表取締役 大越健一
受注者の住所	福島県 郡山市 芳賀一丁目6番5号

変 更 理 由 書

契 約 番 号	第2348010094号
工 事 等 名	配水管更新工事 (県道 田村安積線 外)
受 注 者	郡山市芳賀一丁目6番5号 株式会社大越工業所 代表取締役 大越 健一
変更契約理由	<p>1. 試掘調査にて既設配水管の埋設位置及び配管状況を確認し、不断水割T字管の施工位置を検討した結果、当初設計から変更が必要となった。不断水割T字管の施工位置の変更に伴い、施工管割及び管路布設延長を下記の通り変更する。</p> <p>【管路布設延長 DIP-GX形Φ200】 当初：L=503.4m 変更：L=501.1m</p> <p>【管路布設延長 DIP-GX形Φ100】 当初：L= 13.2m 変更：L= 14.1m</p> <p>2. 県道の舗装構成について、当初設計と現況に相違があったため、現況に応じて、舗装版取壊しに伴う産廃処分量を設計変更する。</p> <p>【As 殻処分量】 当初：W=194.9t 変更：W=160.7t</p> <p>【Co 殻処分量】※セメント安定処理 当初：W= 0.0t 変更：W= 58.7t</p> <p>3. 舗装版切断時汚泥の処分量について、本工事特記仕様書第1章第1項の規定に基づき、実処分量にて設計変更する。</p> <p>【舗装版切断時汚泥処分量】 当初：W= 21.3t 変更：W= 4.5t</p> <p>4. 既設配水管の埋設深度について、当初設計と現況に相違があるため、現況に応じて、既設配水管撤去に伴う土工数量を増工する。</p>

契約内容の変更

(第 2 回)

契約変更年月日	令和6年6月20日		
契約番号	第 2448020006 号		
工事名	鉛給水管布設替に伴う舗装復旧修繕 (その6) (ゼロ市債)		
施行場所	郡山市安積町日出山 外 地内		
工事種別	舗装工事		
原契約金額		¥4,046,900	円(消費税等を含む)
原工期	着手	令和6年3月7日	
	竣工	令和6年7月4日	
工事概要 (変更した内容について記述する)			
変更金額	増額	¥55,000	円(消費税等を含む)
変更後の契約金額		¥4,213,000	円(消費税等を含む)
変更後の工期	着手	令和6年3月7日	
	竣工	令和6年7月4日	
変更理由	説 明		
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合		
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施工方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合		
③ その他	別紙のとおり		
受注者	株式会社石井重建 代表取締役 石井勇寿		
受注者の住所	福島県 郡山市 久留米一丁目2番地の2		

変 更 理 由 書

契 約 番 号	第2448020006号														
工 事 等 名	鉛給水管布設替に伴う舗装復旧修繕 (その6) (ゼロ市債)														
受 注 者	郡山市久留米一丁目2番地の2, 株式会社石井重建, 代表取締役: 石川 勇寿。														
変更契約理由	<p>本修繕において起工測量の結果、舗装面積の増工が生じたことにより、下記のとおり増額変更する。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">表層</td> <td>A=362.9 m² (当初 A=357.5 m²)</td> </tr> <tr> <td>不陸整正</td> <td>A=362.9 m² (当初 A=357.5 m²)</td> </tr> <tr> <td>舗装版取壊し工</td> <td>A=362.9 m² (当初 A=357.5 m²)</td> </tr> <tr> <td>処分料 (As 舗装版)</td> <td>W=44.8 t (当初 W=42.5 t)</td> </tr> </table> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">当初請負額</td> <td>4, 158, 000円</td> </tr> <tr> <td>変更請負額</td> <td>4, 213, 000円</td> </tr> <tr> <td>増減額</td> <td>55, 000円 (増額)</td> </tr> </table>	表層	A=362.9 m ² (当初 A=357.5 m ²)	不陸整正	A=362.9 m ² (当初 A=357.5 m ²)	舗装版取壊し工	A=362.9 m ² (当初 A=357.5 m ²)	処分料 (As 舗装版)	W=44.8 t (当初 W=42.5 t)	当初請負額	4, 158, 000円	変更請負額	4, 213, 000円	増減額	55, 000円 (増額)
表層	A=362.9 m ² (当初 A=357.5 m ²)														
不陸整正	A=362.9 m ² (当初 A=357.5 m ²)														
舗装版取壊し工	A=362.9 m ² (当初 A=357.5 m ²)														
処分料 (As 舗装版)	W=44.8 t (当初 W=42.5 t)														
当初請負額	4, 158, 000円														
変更請負額	4, 213, 000円														
増減額	55, 000円 (増額)														

契約内容の変更

(第 2 回)

契約変更年月日	令和6年6月24日
契約番号	第 2348010060 号
工事名	公共下水道築造工事 第102工区
施行場所	郡山市駅前二丁目 地内
工事種別	土木一式工事
原契約金額	¥11,459,800 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和5年8月28日 竣工 令和6年2月29日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額 ¥873,400 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥12,333,200 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和5年8月28日 竣工 令和6年7月31日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	ライフワーク株式会社 代表取締役 佐久間昭義
受注者の住所	福島県 郡山市 富久山町久保田字中台75番地1

変更理由

【設計変更による請負代金額の変更】

1 本工事施工中に試掘を実施し、支障物のある箇所について、流下方向、管底高さ、延長、人孔位置及の変更を行う。

- ・施工延長 当初：L=93.00m 変更：L=94.45m (+1.45m 増)
- ・管路延長 当初：L=91.20m 変更：L=92.50m (+1.30m 増)
- ・1号人孔 当初：N=2箇所 変更：N=1箇所 (-1基減▲)
- ・塩ビ人孔 当初：N=3箇所 変更：N=4箇所 (+1基増)

以上