

# 契約内容の変更

(第 3 回)

契約変更年月日	令和6年7月11日
契約番号	第 2348010115 号
工事名	図景貯留管関連管渠築造工事 第2工区
施行場所	郡山市図景一丁目 外地内
工事種別	土木一式工事
原契約金額	¥73,172,000 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和5年11月29日 竣工 令和6年5月31日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額 ¥3,014,000 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥76,233,300 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和5年11月29日 竣工 令和6年7月31日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社椎根建設 代表取締役 椎根和芳
受注者の住所	福島県 郡山市 日和田町高倉字上萱沼47番地6

## 変 更 理 由

本工事施工中のところ、道路管理者との協議により市道大町大槻線の道路表面排水処理の排水工を増工する。

現請負金額        73, 219, 300円  
今回変更請負額    76, 233, 300円

C=        3, 014, 000円 増額

# 契約内容の変更

(第 3 回)

契約変更年月日	令和6年7月12日
契約番号	第 2348010068 号
工事名	配水幹線更新工事 (徳定川水管橋) (市道 水口畑代畑線)
施行場所	郡山市田村町徳定 地内
工事種別	土木一式工事
原契約金額	¥225,820,100 円(消費税等を含む)
原工期	着手 令和5年8月31日
	竣工 令和6年5月31日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額 ¥1,045,000 円(消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥235,070,000 円(消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和5年8月31日
	竣工 令和6年8月9日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社大越工業所 代表取締役 大越健一
受注者の住所	福島県 郡山市 芳賀一丁目6番5号

## 変 更 理 由 書

契約番号	第2348010068号																		
工事等名	配水幹線更新工事（徳定川水管橋）（市道 水口畑代畑線）																		
受注者	郡山市芳賀一丁目6番5号 株式会社大越工業所 代表取締役 大越 健一																		
変更契約理由	<p>・試掘の結果、徳定川を伏越ししている既設管φ600の形状が異なり充填量を増工する必要が生じたため、数量を変更する。</p> <p>・他工事との調整により河川の法面保護工を施工する必要が生じたため、数量の変更を行う。</p> <p>・産廃のアスファルト殻、コンクリート殻の数量が取壊し厚の相違により当初設計より多くなったことから、数量の変更を行う。</p> <p style="text-align: center;">上記の理由により、数量を変更する。</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"></th> <th colspan="2" style="text-align: center;">記</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;"></th> <th style="text-align: center;">当初</th> <th style="text-align: center;">変更</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: left;">既設管充填量</td> <td style="text-align: center;">3.5m<sup>3</sup></td> <td style="text-align: center;">6.0m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">法面工（ワラ芝）</td> <td style="text-align: center;">0.0m<sup>3</sup></td> <td style="text-align: center;">76.6m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">処分料（アスファルト塊）</td> <td style="text-align: center;">10.9t</td> <td style="text-align: center;">34.59t</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">処分料（コンクリート塊）</td> <td style="text-align: center;">0.0t</td> <td style="text-align: center;">9.72t</td> </tr> </tbody> </table>		記			当初	変更	既設管充填量	3.5m <sup>3</sup>	6.0m <sup>3</sup>	法面工（ワラ芝）	0.0m <sup>3</sup>	76.6m <sup>3</sup>	処分料（アスファルト塊）	10.9t	34.59t	処分料（コンクリート塊）	0.0t	9.72t
	記																		
	当初	変更																	
既設管充填量	3.5m <sup>3</sup>	6.0m <sup>3</sup>																	
法面工（ワラ芝）	0.0m <sup>3</sup>	76.6m <sup>3</sup>																	
処分料（アスファルト塊）	10.9t	34.59t																	
処分料（コンクリート塊）	0.0t	9.72t																	

# 契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和6年7月17日
契約番号	第 2448010027 号
工事名	公共下水道築造工事(私道その6)
施行場所	郡山市富久山町福原字東苗内 地内
工事種別	土木一式工事
原契約金額	¥7,222,600 円(消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年6月12日
	竣工 令和6年9月30日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額 ¥44,000 円(消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥7,266,600 円(消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年6月12日
	竣工 令和6年9月30日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	有限会社吉塚建設 代表取締役 吉田修
受注者の住所	福島県 郡山市 横塚五丁目18番25号

## 変 更 理 由

本工事は、令和6年4月30日に起工し、令和6年6月11日に契約締結したことが、令和6年4月22日付け6郡上下総第201号通知「土木工事標準積算基準、下水道設計標準歩掛表及び設計業務等標準積算基準の改正に伴う特例措置について（通知）」の対象工事に該当し、当該通知に基づき受注者から変更協議請求があったことから、下記のとおり契約金額を変更する。

### 記

当初契約金額 ¥7,222,600 円（令和6年4月1日単価適用）

変更契約金額 ¥7,266,600 円（令和6年5月25日単価適用）

C=¥44,000 円増額

以上

# 契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和6年7月23日
契約番号	第 2448010021 号
工事名	公共下水道築造工事 第5工区
施行場所	郡山市富久山町福原字宝田 外 地内
工事種別	土木一式工事
原契約金額	¥90,932,600 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年6月28日 竣工 令和7年3月14日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額 ¥933,900 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥91,866,500 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年6月28日 竣工 令和7年3月14日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社市川建設 代表取締役 市川良一
受注者の住所	福島県 郡山市 昭和二丁目11番34号

## 変更理由

本工事は、令和6年4月25日に起工し、令和6年6月27日に契約締結したことが、令和6年4月22日付け6郡上下総第201号通知「土木工事標準積算基準、下水道設計標準歩掛表及び設計業務等標準積算基準の改正に伴う特例措置について（通知）」の対象工事に該当し、当該通知に基づき受注者から変更協議請求があったことから、下記のとおり契約金額を変更する。

### 記

当初契約金額 ¥90,932,600 円（令和6年4月1日単価適用）

変更契約金額 ¥91,866,500 円（令和6年6月15日単価適用）

C=¥933,900 円増額

以上



# 契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和6年7月29日
契約番号	第 2448010020 号
工事名	公共下水道築造工事 第7工区
施行場所	郡山市大槻町字中ノ平 外地内
工事種別	土木一式工事
原契約金額	¥76,216,800 円(消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年6月28日 竣工 令和7年3月14日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額 ¥717,200 円(消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥76,934,000 円(消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年6月28日 竣工 令和7年3月14日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	合資会社共立社 代表社員 佐藤彰宏
受注者の住所	福島県 郡山市 神明町2番3号

## 変更理由

本工事は、令和6年4月25日に起工し、令和6年6月27日に契約締結したことが、令和6年4月22日付け6郡上下総第201号通知「土木工事標準積算基準、下水道設計標準歩掛表及び設計業務等標準積算基準の改正に伴う特例措置について（通知）」の対象工事に該当し、当該通知に基づき受注者から変更協議請求があったことから、下記のとおり契約金額を変更する。

### 記

当初契約金額 76,216,800 円（令和6年4月1日単価適用）

変更契約金額 76,934,000 円（令和6年6月15日単価適用）

C=717,200 円増額

以上

# 契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和6年7月29日
契約番号	第 2448020015 号
工事名	せせらぎこみち法面修繕
施行場所	郡山市西ノ内一丁目 地内
工事種別	とび・土工・コンクリート工事
原契約金額	¥17,864,000 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年6月21日 竣工 令和7年2月28日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額 ¥58,300 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥17,922,300 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年6月21日 竣工 令和7年2月28日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	カシムラ工業有限会社 代表取締役 鹿志村智彦
受注者の住所	福島県 郡山市 大平町字後田101番地の8

# 変 更 理 由

契約番号 第 2448020015 号

工 事 名 せせらぎこみち法面修繕

施工箇所 郡山市西ノ内一丁目 地内

土木工事標準積算基準、下水道設計標準歩掛表及び設計業務等標準積算基準の改正に伴う特例措置に基づく受注者からの請求により増額変更するものである。

記

## 金額変更

当初設計額：¥20,036,500 円 変更設計額：¥20,102,500 円

当初請負額：¥17,864,000 円 変更請負額：¥17,922,300 円

58,300 円の増額となる。

# 契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和6年7月29日
契約番号	第 2448010024 号
工事名	公共下水道築造工事 第6工区
施行場所	郡山市富久山町福原字町裏 外 地内
工事種別	土木一式工事
原契約金額	¥38,691,400 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年6月21日 竣工 令和7年3月14日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額 ¥316,800 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥39,008,200 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年6月21日 竣工 令和7年3月14日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社ノウチ工業 代表取締役 野内勝志
受注者の住所	福島県 郡山市 喜久田町堀之内字堀内 59番地

## 変 更 理 由

本工事は、令和6年4月25日に起工し、令和6年6月20日に契約締結したことが、令和6年4月22日付け6郡上下総第201号通知「土木工事標準積算基準、下水道設計標準歩掛表及び設計業務等標準積算基準の改正に伴う特例措置について（通知）」の対象工事に該当し、当該通知に基づき受注者から変更協議請求があったことから、下記のとおり契約金額を変更する。

### 記

当初契約金額 38,691,400 円（令和6年4月1日単価適用）

変更契約金額 39,008,200 円（令和6年6月15日単価適用）

C=316,800 円増額

以上

# 契約内容の変更

(第 2 回)

契約変更年月日	令和6年7月31日		
契約番号	第 2348010009 号		
工事名	133号雨水幹線公共下水道築造工事 第10工区		
施行場所	郡山市田村町金屋字下夕川原 外 地内		
工事種別	土木一式工事		
原契約金額		¥301,243,800	円(消費税等を含む)
原工期	着手	令和5年6月21日	
	竣工	令和6年3月15日	
工事概要 (変更した内容について記述する)			
変更金額	増額	¥13,657,600	円(消費税等を含む)
変更後の契約金額		¥314,901,400	円(消費税等を含む)
変更後の工期	着手	令和5年6月21日	
	竣工	令和6年8月30日	
変更理由	説 明		
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合		
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合		
③ その他	別紙のとおり		
受注者	開東産業株式会社 代表取締役 菅野彰一		
受注者の住所	福島県 郡山市 大槻町字下中野 4 番地の 2		

## 変更理由 (第2回変更)

### 【設計変更による請負代金額の増額】

主なもの

(1) 施工条件変更に伴う夜間施工への変更による増

C=3,109,000

事業所（信越石英(株)郡山工場、(株)ヤマナカ郡山工場）からの大型車両往来が非常に多く、昼間の施工が困難と判断されてことから、車両往来が無い夜間施工に変更したものの。

(2) 再生砕石不足による材料(切込砕石)の変更による増

C=4,378,000

市内及び近隣市の再生砕石製造業者（5社）より、再生材の原料となる産業廃棄物の搬入が無く再生材の製造ができず供給ができないとの申し出があったことから、切込み砕石に変更したものの。

(3) 事業所からの排水管接続追加による増

C=2,530,600

試掘の結果、事業所（石英理研、(株)ヤマナカ郡山工場）からの排水管が新たに発見されたことにより、排水管の接続を追加したものの。

その他 C=3,640,000

当初請負金額 301,243,800 円

第1回変更 工期変更

第2回変更請負金額 314,901,400 円

C= 13,657,600 円 増額