

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和6年8月5日
契約番号	第 2348010081 号
工事名	配水管更新工事 (行合橋添架) (県道 小野郡山線)
施行場所	郡山市水門町 外 地内
工事種別	土木一式工事
原契約金額	¥244,038,300 円(消費税等を含む)
原工期	着手 令和5年10月4日
	竣工 令和6年8月30日
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
変更金額	増額 ¥2,548,700 円(消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥246,587,000 円(消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和5年10月4日
	竣工 令和6年8月30日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施工方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社人輝 代表取締役 小沼輝雄
受注者の住所	福島県 郡山市 安積荒井一丁目33番地

変 更 理 由 書

契約番号	第2348010081号									
工事等名	配水管更新工事（行合橋添架）（県道 小野郡山線）									
受注者	郡山市安積町荒井一丁目33番地 株式会社人輝 代表取締役 小沼 輝雄									
変更契約理由	<p>本工事施工中のところ、下記理由により設計内容に変更が生じたため、本書のとおり設計変更する。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>1 管工事において、昼間施工としていたが、長時間の渋滞状態となったため、埋設部分については、交通量の少ない夜間施工に変更する必要が生じた。このため、埋設部分を昼間施工から夜間施工とすることから増額とする。✓</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"></th> <th style="text-align: center;">(当初)</th> <th style="text-align: center;">【変更】</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: left;">DIP-GXφ300（昼間施工）</td> <td style="text-align: center;">43.6m✓</td> <td style="text-align: center;">0.0m</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">DIP-GXφ300（夜間施工）</td> <td style="text-align: center;">0.0m</td> <td style="text-align: center;">45.8m✓</td> </tr> </tbody> </table>		(当初)	【変更】	DIP-GXφ300（昼間施工）	43.6m✓	0.0m	DIP-GXφ300（夜間施工）	0.0m	45.8m✓
	(当初)	【変更】								
DIP-GXφ300（昼間施工）	43.6m✓	0.0m								
DIP-GXφ300（夜間施工）	0.0m	45.8m✓								

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和6年8月6日
契約番号	第 2448010026 号
工事名	公共下水道築造工事 第8工区
施行場所	郡山市八山田三丁目 地内
工事種別	土木一式工事
原契約金額	¥76,222,300 円(消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年6月28日 竣工 令和7年3月14日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額 ¥724,900 円(消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥76,947,200 円(消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年6月28日 竣工 令和7年3月14日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施工方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社人輝 代表取締役 小沼輝雄
受注者の住所	福島県 郡山市 安積荒井一丁目33番地

変更理由

本工事は、令和6年4月26日に起工し、令和6年6月27日に契約締結したことが、令和6年4月22日付け6郡上下総第201号通知「土木工事標準積算基準、下水道設計標準歩掛表及び設計業務等標準積算基準の改正に伴う特例措置について（通知）」の対象工事に該当し、当該通知に基づき受注者から変更協議請求があったことから、下記のとおり契約金額を変更する。

記

当初契約金額 ￥76,222,300 円（令和6年4月1日単価適用）

変更契約金額 ￥76,947,200 円（令和6年6月15日単価適用）

C=¥724,900 円増額

以上

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和6年8月6日
契約番号	第 2448010023 号
工事名	公共下水道築造工事 第1工区
施行場所	郡山市喜久田町堀之内字釜場西 外 地内
工事種別	土木一式工事
原契約金額	¥87,172,800 円(消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年6月28日 竣工 令和7年3月14日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額 ¥863,500 円(消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥88,036,300 円(消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年6月28日 竣工 令和7年3月14日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施工方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	開東産業株式会社 代表取締役 菅野彰一
受注者の住所	福島県 郡山市 大槻町字下中野4番地の2

変更理由

本工事は、令和6年4月25日に起工し、令和6年6月27日に契約締結したことが、令和6年4月22日付け6郡上下総第201号通知「土木工事標準積算基準、下水道設計標準歩掛表及び設計業務等標準積算基準の改正に伴う特例措置について（通知）」の対象工事に該当し、当該通知に基づき受注者から変更協議請求があったことから、下記のとおり契約金額を変更する。

記

当初契約金額 ¥87,172,800円（令和6年4月1日単価適用）

変更契約金額 ¥88,036,300円（令和6年6月15日単価適用）

C=¥863,500円増額

以上

契約内容の変更

(第 2 回)

契約変更年月日	令和6年8月6日
契約番号	第 2448010027 号
工事名	公共下水道築造工事(私道その6)
施行場所	郡山市富久山町福原字東苗内 地内
工事種別	土木一式工事
原契約金額	¥7,222,600 円(消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年6月12日
	竣工 令和6年9月30日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額 ¥171,600 円(消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥7,438,200 円(消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年6月12日
	竣工 令和6年9月30日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	有限会社吉塚建設 代表取締役 吉田修
受注者の住所	福島県 郡山市 横塚五丁目18番25号

変更理由

【設計変更による請負代金額の変更】

- 1 汚水枳設置申請者からの申出により、取付管及び汚水枳設置箇所の追加を行う。
 - ・汚水枳 当初：N=9箇所
変更：N=10箇所(+1箇所増)
- 2 切断作業時汚泥について、福島県土木部技術管理課長通知の算出式に基づき、汚泥の当初設計数量と実績数量に差異があるため変更する。
 - ・切断作業時汚泥 当初：W=1.1 t 変更：W=0.06 t (-1.04 t 減▲)

以上

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和6年8月9日
契約番号	第 2348010156 号
工事名	小原田導水管築造工事に伴う構造物撤去工事
施行場所	郡山市小原田二丁目 外 地内
工事種別	土木一式工事
原契約金額	¥22, 231, 000 円(消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年4月11日
	竣工 令和6年10月31日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額 ¥310, 200 円(消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥22, 541, 200 円(消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年4月11日
	竣工 令和6年10月31日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施工方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	ダイリ建設株式会社 代表取締役 渡邊浩章
受注者の住所	福島県 郡山市 片平町字新蟻塚 8 0 番地の 1

変 更 理 由

本工事は、令和6年2月16日に起工し、令和6年4月10日に契約締結したことが、令和6年3月1日付け5郡上下総第2455号通知「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価」の運用に係る特例措置について（通知）の対象工事に該当し、当該通知に基づき受注者から変更協議請求があったことから、下記のとおり契約金額を変更する。

記

当初契約金額 ￥22,231,000 円（令和6年1月20日単価適用）

変更契約金額 ￥22,541,200 円（令和6年4月1日単価適用）

C=¥310,200 円増額

以上

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和6年8月21日
契約番号	第 2348010150 号
工事名	配水管更新工事 (市道 地田東東原線 外)
施行場所	郡山市喜久田町堀之内 地内
工事種別	水道施設工事
原契約金額	¥25,344,000 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年2月22日
	竣工 令和6年8月30日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額・減額 ¥0 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥25,344,000 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年2月22日
	竣工 令和6年11月29日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施工方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社ムツミ 代表取締役 森尾正信
受注者の住所	福島県 郡山市 静西一丁目240番地

変 更 理 由 書

契約番号	第2348010150号
工事等名	配水管更新工事（市道 地田東東原線 外）
受注者	郡山市字静西一丁目240番地 株式会社ムツミ 代表取締役 森尾 正信
変更契約理由	<p>・本工事において、施工に先立ち試験掘りを実施したところ、配水管を布設する位置に埋設物があり、埋設位置の変更をせざるを得なくなつた。</p> <p>道路管理者と占用変更に係る協議を行ったところ、協議に不測の期間を要していることから、工期を延長する。</p> <p>【工期の変更】</p> <p>当初 令和6年2月22日 ～ 令和6年 8月30日</p> <p>変更 令和6年2月22日 ～ 令和6年11月29日</p>

契約内容の変更

(第 2 回)

契約変更年月日	令和6年8月23日
契約番号	第 2348100016 号
工事名	配水幹線更新工事（御代田水管橋）に伴う基本設計委託（一級河川 阿武隈川）
施行場所	郡山市田村町御代田 外 地内
工事種別	土木設計
原契約金額	¥20,315,900 円（消費税等を含む）
原工期	着手 令和5年7月12日 竣工 令和6年3月25日
工事概要 （変更した内容について記述する）	
変更金額	増額 ¥841,500 円（消費税等を含む）
変更後の契約金額	¥21,157,400 円（消費税等を含む）
変更後の工期	着手 令和5年7月12日 竣工 令和6年11月29日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施工方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社復建技術コンサルタント 支店長 浅田耕司
受注者の住所	福島県 郡山市 朝日二丁目1番5号

変 更 理 由 書

契 約 番 号	第2348100016号
工 事 等 名	配水幹線更新工事（御代田水管橋）に伴う基本設計委託（一級河川 阿武隈川）
受 注 者	郡山市駅前二丁目12番2号 株式会社 復建技術コンサルタント 福島支店 支店長 廣瀬 智近
変更契約理由	<p>1 本委託の測量において、測量範囲が増えたことにより数量が変更となったことから、増額変更するものである。</p> <p>2 本委託の設計業務において、基準書の改訂に伴い構造計算に準拠させる必要があり、計算書作成に不測の時間を要した。また、測量範囲増大により作業日数が増えたことから工期延長するものである。</p> <p>当初請負額 ¥20,315,900円 変更請負額 ¥21,157,400円 増減額 ¥ 841,500円 (増額)</p> <p>第一回変更 令和5年7月12日から令和6年 8月30日 第二回変更 令和5年7月12日から令和6年11月29日</p>

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和6年8月30日
契約番号	第 2448010047 号
工事名	公共下水道築造工事 第 1 0 2 工区
施行場所	郡山市富久山町八山田字東平作 地内
工事種別	土木一式工事
原契約金額	¥3,493,600 円(消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年6月26日
	竣工 令和6年10月31日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額 ¥414,700 円(消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥3,908,300 円(消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年6月26日
	竣工 令和6年10月31日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施工方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	ライフワーク株式会社 代表取締役 佐久間昭義
受注者の住所	福島県 郡山市 富久山町久保田字中台 7 5 番地 1

変更理由

以下の理由により、本設計書のとおり変更する。

1. 試掘調査の結果、水道管が支障となることから、水道管との離隔を確保するため、塩ビ人孔を1箇所追加し、法線を変更する。
2. 既設人孔のステップについて、今回流入予定箇所に設置されており、施工上、支障となることから、既設ステップを撤去し、下流側にステップを新設する。