

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和6年9月18日
契約番号	第 2348010148 号
工事名	堀口浄水場No.1浄水池更新工事
施行場所	郡山市逢瀬町多田野 地内
工事種別	土木一式工事
原契約金額	¥1,264,230,000 円(消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年3月4日 竣工 令和8年12月11日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額 ¥10,890,000 円(消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥1,275,120,000 円(消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年3月4日 竣工 令和8年12月11日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施工方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	安部日鋼・だいわ大光特定建設工事共同企業体 所長 大場正広
受注者の住所	福島県 伊達市 川原町7番13

別紙

変更理由書

「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価」の運用に係る特例措置により、本書のとおり変更するものである。

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和6年9月18日
契約番号	第 2448010052 号
工事名	公共下水道築造工事(私道その4)
施行場所	郡山市字賀庄 地内
工事種別	土木一式工事
原契約金額	¥6,600,000 円(消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年7月10日 竣工 令和6年11月29日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額 ¥371,800 円(消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥6,971,800 円(消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年7月10日 竣工 令和6年11月29日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施工方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	有限会社吉塚建設 代表取締役 吉田修
受注者の住所	福島県 郡山市 横塚五丁目18番25号

変 更 理 由

【設計変更による請負代金額の変更】

- 1 起点マンホール位置、終点接続位置の変更に伴い、施工延長及び縦断高さの変更を行う。

当初：施工延長 L=46.50m 管路延長 L=46.25m

変更：施工延長 L=46.28m (-0.22m減) 管路延長 L=45.43m (-0.82m減)

内副管工 N=1箇所増 市道部舗装本復旧 N=1式増

- 2 切断作業時汚泥について、福島県土木部技術管理課長通知の算出式に基づく汚泥の当初設計数量と実績数量に差異があるため変更する。

当初：W=1.1 t

変更：W=0.06 t (-1.04 t 減▲)

以上

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和6年9月19日
契約番号	第 2448010004 号
工事名	舗装復旧工事(県道 郡山矢吹線)
施行場所	郡山市三穂田町駒屋 地内
工事種別	舗装工事
原契約金額	¥45,290,300 円(消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年6月10日 竣工 令和6年10月17日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額 ¥1,756,700 円(消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥47,047,000 円(消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年6月10日 竣工 令和6年10月17日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	公益土木株式会社 代表取締役 石井直紀
受注者の住所	福島県 郡山市 大槻町宇池上西 1 番地の 2

変 更 理 由 書

契約番号	第2448010004号															
工事等名	舗装復旧工事（県道 郡山矢吹線）															
受注者	郡山市大槻町字池上西1-2 公益土木株式会社 代表取締役 石井 直紀															
変更契約理由	<p>・起工測量の結果、設計値と実測値に誤差があるため、舗装面積の変更を行う。</p> <p>・産廃のアスファルト殻、排水汚泥の数量が管理値と実測値に誤差があるため、数量の変更を行う。</p> <p style="text-align: center;">上記の理由により、舗装面積の数量を変更する。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"></th> <th style="text-align: center;">当初</th> <th style="text-align: center;">変更</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>基層工</td> <td style="text-align: right;">1,208.3m²</td> <td style="text-align: right;">1,353.3m²</td> </tr> <tr> <td>仮復旧工</td> <td style="text-align: right;">1,208.3m²</td> <td style="text-align: right;">1,353.3m²</td> </tr> <tr> <td>処分料（アスファルト塊）</td> <td style="text-align: right;">456.9t</td> <td style="text-align: right;">509.8t</td> </tr> <tr> <td>処分料（排水汚泥）</td> <td style="text-align: right;">5.6t</td> <td style="text-align: right;">4.43t</td> </tr> </tbody> </table>		当初	変更	基層工	1,208.3m ²	1,353.3m ²	仮復旧工	1,208.3m ²	1,353.3m ²	処分料（アスファルト塊）	456.9t	509.8t	処分料（排水汚泥）	5.6t	4.43t
	当初	変更														
基層工	1,208.3m ²	1,353.3m ²														
仮復旧工	1,208.3m ²	1,353.3m ²														
処分料（アスファルト塊）	456.9t	509.8t														
処分料（排水汚泥）	5.6t	4.43t														

契約内容の変更

(第 2 回)

契約変更年月日	令和6年9月24日		
契約番号	第 2348010147 号		
工事名	配水管更新工事に係る仮設工事 (市道 安積四丁目二丁目線 外)		
施行場所	郡山市安積二丁目 外 地内		
工事種別	水道施設工事		
原契約金額		¥85,553,600	円(消費税等を含む)
原工期	着手	令和6年2月27日	
	竣工	令和6年6月28日	
工事概要 (変更した内容について記述する)			
変更金額	増額	¥2,765,400	円(消費税等を含む)
変更後の契約金額		¥88,319,000	円(消費税等を含む)
変更後の工期	着手	令和6年2月27日	
	竣工	令和6年9月30日	
変更理由	説明		
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合		
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合		
③ その他	別紙のとおり		
受注者	有限会社服部設備 代表取締役 服部正		
受注者の住所	福島県 郡山市 安積二丁目 3 6 1 番地		

変 更 理 由 書

契 約 番 号	第2348010147号
工 事 等 名	配水管更新工事に係る仮設工事(市道 安積四丁目二丁目線 外)
受 注 者	郡山市安積二丁目361番地 有限会社服部設備 代表取締役 服部 正
変更契約理由	<p>1. 試掘調査にて既設配水管の埋設深度、継手位置等を確認し、不断水割T字管の施工位置を検討した結果、当初設計から施工位置の変更が必要となった。割T字管施工位置の変更に伴い、仮設管施工管割及び管路布設延長を下記の通り変更する。</p> <p style="padding-left: 2em;">【施工総延長 ステンレス仮設管φ50～φ400】</p> <p style="padding-left: 2em;">当初：L=432.3m 変更：L=417.0m</p> <p>2. 不断水バルブ施工時において、既設配水管φ400の内面モルタルが厚いことが確認され、不断水バルブ使用時に止水効果が得られないことが懸念されたため、一部施工箇所について、当初設計の簡易バルブ型から、止水効果が高い本バルブ型に仕様変更する。</p> <p style="padding-left: 2em;">【不断水バルブφ400】</p> <p style="padding-left: 2em;">当初：簡易バルブ型：N=3基</p> <p style="padding-left: 2em;">変更：簡易バルブ型：N=2基、本バルブ型：N=1基</p> <p>3. 本工事契約工期の延長に伴い、仮設管資材レンタル期間を当初設計から延長する。</p> <p style="padding-left: 2em;">【仮設管資材レンタル期間】</p> <p style="padding-left: 2em;">当初：N=60日間 変更：N=167日間</p> <p>4. 産業廃棄物の処分数量について、実処分量にて設計変更する。</p> <p style="padding-left: 2em;">【アスファルト殻】</p> <p style="padding-left: 2em;">当初：W=51.7t 変更：W=86.5t</p> <p style="padding-left: 2em;">【コンクリート殻】</p> <p style="padding-left: 2em;">当初：W= 0.0t 変更：W= 1.1t</p> <p style="padding-left: 2em;">【舗装版切断時汚泥】</p> <p style="padding-left: 2em;">当初：W= 9.0t 変更：W= 6.0t</p>

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和6年9月27日
契約番号	第 2448010005 号
工事名	図景導水管築造工事に伴う配水管移設工事
施行場所	郡山市図景一丁目 外地内
工事種別	水道施設工事
原契約金額	¥22,083,600 円(消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年6月4日
	竣工 令和6年10月31日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額 ¥510,400 円(消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥22,594,000 円(消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年6月4日
	竣工 令和6年10月31日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施工方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	村上設備工業株式会社 代表取締役 村上友博
受注者の住所	福島県 郡山市 字上亀田 4 番地 2

変更理由書

契約番号	第2448010005号																					
工事等名	図景導水管築造工事に伴う配水管移設工事																					
受注者	郡山市字上亀田4-2 村上設備工業株式会社 代表取締役 村上 友博																					
契約変更理由	<p>下記理由のため変更したい。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>1 起工測量及び試掘調査の結果、管割図に変更が生じたことから延長を変更する</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 30%; text-align: center;">当初</th> <th style="width: 30%; text-align: center;">変更</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GXφ150</td> <td style="text-align: center;">L = 18.4m</td> <td style="text-align: center;">L = 20.2m (+1.8m)</td> </tr> <tr> <td>GXφ100</td> <td style="text-align: center;">L = 139.5m</td> <td style="text-align: center;">L = 152.9m (+13.4m)</td> </tr> </tbody> </table> <p>2 産業廃棄物の処分量について、当初想定していた数量と変更が生じたため、特記仕様書第1章第2項に基づき、処分量等について変更する。</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: center;">当初</th> <th style="width: 40%; text-align: center;">変更</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>アスファルト殻</td> <td style="text-align: center;">23.8t</td> <td style="text-align: center;">40.8t (+17.0t)</td> </tr> <tr> <td>舗装版切断時汚泥</td> <td style="text-align: center;">5.9t</td> <td style="text-align: center;">2.5t (-3.4t)</td> </tr> <tr> <td>廃プラスチック</td> <td style="text-align: center;">0.14t</td> <td style="text-align: center;">1.20t (+1.06t)</td> </tr> </tbody> </table>		当初	変更	GXφ150	L = 18.4m	L = 20.2m (+1.8m)	GXφ100	L = 139.5m	L = 152.9m (+13.4m)		当初	変更	アスファルト殻	23.8t	40.8t (+17.0t)	舗装版切断時汚泥	5.9t	2.5t (-3.4t)	廃プラスチック	0.14t	1.20t (+1.06t)
	当初	変更																				
GXφ150	L = 18.4m	L = 20.2m (+1.8m)																				
GXφ100	L = 139.5m	L = 152.9m (+13.4m)																				
	当初	変更																				
アスファルト殻	23.8t	40.8t (+17.0t)																				
舗装版切断時汚泥	5.9t	2.5t (-3.4t)																				
廃プラスチック	0.14t	1.20t (+1.06t)																				

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和6年9月30日
契約番号	第 2448010042 号
工事名	舗装復旧工事 (市道 石堂三御堂線 外)
施行場所	郡山市富久山町久保田 地内
工事種別	舗装工事
原契約金額	¥6,097,300 円(消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年7月10日 竣工 令和6年10月7日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額 ¥183,700 円(消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥6,281,000 円(消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年7月10日 竣工 令和6年10月7日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施工方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	有限会社和三技建 代表取締役 國分和仁
受注者の住所	福島県 郡山市 八山田六丁目182番地

変 更 理 由 書

契約番号	第2448010042号															
工事等名	舗装復旧工事（市道 石堂三御堂線）															
受注者	郡山市八山田六丁目 182 番地 有限会社 和三技建 代表取締役 国分 和仁															
変更契約理由	<p>・郡山北警察署から停止線及び止まれ表示の縮小化について指示があったことから変更行う。</p> <p>・試掘の結果、下層路盤が確認できないため、下層路盤面積の変更行う。</p> <p style="text-align: center;">上記の理由により、下層路盤面積及び区画線の数量を変更する。</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"></th> <th style="text-align: center;">記 当初</th> <th style="text-align: center;">変更</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>下層路盤工</td> <td style="text-align: right;">61.2m²</td> <td style="text-align: right;">117.7m²</td> </tr> <tr> <td>区画線工（停止線,w=45cm）</td> <td style="text-align: right;">1.6m</td> <td style="text-align: right;">0.0m</td> </tr> <tr> <td>区画線工（停止線,w=30cm）</td> <td style="text-align: right;">0.0m</td> <td style="text-align: right;">1.6m</td> </tr> <tr> <td>区画線工（止まれ）</td> <td style="text-align: right;">23.5m</td> <td style="text-align: right;">14.3m</td> </tr> </tbody> </table>		記 当初	変更	下層路盤工	61.2m ²	117.7m ²	区画線工（停止線,w=45cm）	1.6m	0.0m	区画線工（停止線,w=30cm）	0.0m	1.6m	区画線工（止まれ）	23.5m	14.3m
	記 当初	変更														
下層路盤工	61.2m ²	117.7m ²														
区画線工（停止線,w=45cm）	1.6m	0.0m														
区画線工（停止線,w=30cm）	0.0m	1.6m														
区画線工（止まれ）	23.5m	14.3m														

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和6年9月30日
契約番号	第 2448010022 号
工事名	公共下水道築造工事 第10工区
施行場所	郡山市八山田二丁目 外地内
工事種別	土木一式工事
原契約金額	¥93,702,400 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年6月28日 竣工 令和7年3月14日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額 ¥949,300 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥94,651,700 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年6月28日 竣工 令和7年3月14日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施工方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社エンドウ 代表取締役 遠藤大輔
受注者の住所	福島県 郡山市 南一丁目22番地

変 更 理 由

本工事は、令和6年4月25日に起工し、令和6年6月27日に契約締結したことが、令和6年4月22日付け6郡上下総第201号通知「土木工事標準積算基準、下水道設計標準歩掛表及び設計業務等標準積算基準の改正に伴う特例措置について（通知）」の対象工事に該当し、当該通知に基づき受注者から変更協議請求があったことから、下記のとおり契約金額を変更する。

記

当初契約金額 ¥93,702,400 円（令和6年4月1日単価適用）

変更契約金額 ¥94,651,700 円（令和6年6月15日単価適用）

C=¥949,300 円増額

以上